

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年1月10日に契約した伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事(第1次変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和8年 3月 5日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	住所	新潟市中央区東大通二丁目2番18号
	氏名	あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数量	合算単価 (円)	出来高確認方法		確認資料	金額	備考
					確認項目内容	確認手段			
物揚場		式	1.00					193,367,481	
構造物撤去工		式	1.00					57,737,141	
取壊し工		式	1.00					40,273,751	
舗装版切断		m	0.00	0				0	
舗装版取壊し		m ²	530.00	201				106,530	
既設路盤撤去		m ³	151.00	308				46,508	
既設上部工撤去		m ³	215.00	7,930				1,704,950	
既設保船柱撤去		式	1.00	420,039				420,039	
既設L型擁壁撤去		式	1.00	0	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	0	
既設方塊ブロック撤去		式	1.00	22,841,358	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	22,841,358	
埋設コンクリート撤去		m ³	500.00	15,942				7,971,000	
砂運搬		m ³	1,638.00	2,122				3,475,836	
砂処分		t	3,842.00	965				3,707,530	
撤去工		式	1.00					17,463,390	
既設排水路撤去		m ³	4.00	16,013	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	64,052	
コンクリート砂運搬		m ³	4.00	3,290				13,160	
砂処分		t	10.00	1,088				10,880	
搬着物運搬		t	100.00	10,433				1,043,300	
漂流物処分		式	1.00	16,331,998				16,331,998	
土工		式	1.00					44,303,807	
土工		式	1.00					4,769,938	
掘削		m ³	5,107.00	458				2,339,006	
掘削土運搬		m ³	5,107.00	358				1,828,306	
掘削土整地		m ³	5,107.00	118				602,629	
法面保護工		式	1.00					16,424,732	
大型土のり製作		個	1,120.00	6,105				6,537,600	
大型土のり運搬設置		個	1,120.00	3,352	据付個数	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	3,754,240	
大型土のり据付		個	1,395.00	2,336	据付個数	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	3,258,720	
大型土のり撤去		式	1.00	2,534	撤去数量	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	2,174,172	
底泥掘削工		式	1.00					18,824,763	
大型土のり据付		個	386.00	2,161	据付個数	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	834,146	
大型土のり撤去		個	386.00	2,636	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	1,017,496	
サンドポンプ底泥撤去		式	1.00	16,616,545	引い土量 NET土量	底泥測定（3測線程度）またはレッドによる測定 底泥測定（3測線程度）またはレッドによる測定	出来形管理等※NET土量は、設計水深までの算定	16,616,545	
底泥運搬		m ³	224.00	581				130,144	
底泥整地		m ³	224.00	118				26,432	
流出防止対策工		式	1.00					658,800	
大型土のり据付		個	244.00	1,216	据付個数	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	296,704	
大型土のり撤去		個	244.00	1,484	据付個数	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	362,096	
残土処理		式	1.00					4,225,574	
残土処理		m ³	2,791.00	1,514				4,225,574	
基礎工		式	1.00					20,291,330	
基礎砕石工		式	1.00					20,291,330	
基礎砕石積込運搬		m ³	726.00	1,804				1,309,704	
基礎砕石	50~200kg/個 ±5cm(50~200kg/個)	m ²	559.00	9,542	投入数量	書類確認	納入伝票 船舶検査記録	5,333,978	
砕石本均し		m ²	525.00	19,685	均し面積	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	10,334,625	
砕石荒均し	+0,-20cm(50~200kg/個)	m ²	237.00	13,979	均し面積	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	3,313,023	
本体工		式	1.00					5,222,448	
本体ブロック据付工		式	1.00					5,222,448	
L型ブロック据付		個	112.00	46,629	据付個数	現地状況確認	出来形管理等	5,222,448	
裏込・裏埋工		式	1.00					42,852,030	
裏込工		式	1.00					39,479,479	
防砂目地取付	軟質塩化ビニール t=5mm b=1,000mm 鋼材(t=6mm b=65mm)	m	593.00	24,529	設置距離	書類確認	納入伝票 出来形管理等	14,545,697	
裏込石積込運搬		m ³	1,726.00	1,804				3,113,704	
裏込石		m ³	1,381.00	8,771	投入数量	書類確認	納入伝票 船舶検査記録	12,112,751	
裏込均し	±20cm	m ²	801.00	7,889	均し面積	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	6,319,089	
裏込均し	±5cm	m ²	75.00	6,059	均し面積	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	6,354,425	
防砂ネット取付		m ²	1,067.00	2,699	設置面積	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	2,933,813	
裏埋工		式	1.00					3,372,551	
裏埋土砂運搬		m ³	3,973.00	581				2,308,313	
裏埋砂		m ³	2,793.00	224	投入数量	現地状況確認	納入伝票 船舶検査記録	625,822	
裏土		m ³	1,062.00	413	投入数量	現地状況確認	納入伝票 船舶検査記録	438,606	
土工		式	1.00					5,465,348	
土留コンクリート工		式	1.00					5,465,348	
支保		m	175.00	6,824	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	1,194,200	
型枠		m ²	245.00	9,490	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	2,325,050	
伸縮目地		m ²	18.00	2,370	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	42,660	
コンクリート		m ³	86.00	22,133	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	1,903,438	
構築工		式	1.00					13,257,412	
コンクリート舗装工		式	1.00					11,850,719	
路床工		m ²	1,091.00	96	施工面積	現地状況確認	出来形管理等	104,736	
路盤工		m ²	1,041.00	1,324	設置面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	1,378,284	
大型機械舗設		式	1.00	8,277,497	舗設面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	8,277,497	
型枠		m ²	3.00	10,164	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	30,492	
人力舗設		m ²	44.00	10,853	舗設面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	477,532	
横形築目地		m	5.00	5,633	舗設面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	28,165	
横形築目地		m	185.00	4,138	舗設面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	765,530	
隣接目地		式	1.00	679,207	舗設面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	679,207	
人力舗設		m ²	8.00	10,901	舗設面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	87,208	
隣接目地		式	1.00	22,068	舗設面積	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	22,068	
小口止め		式	1.00					1,406,693	
型枠		m ²	111.00	9,416	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	1,045,176	
伸縮目地		m ²	3.00	2,463	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	7,389	
コンクリート		m ³	16.00	22,133	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	354,128	
排水路工		式	1.00					590,794	
暗渠		式	1.00					590,794	
裏込均し		m ²	3.00	19,685	均し面積	潜水土（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	59,055	
ボックスカルバート据付		m	7.00	74,674				522,718	
型枠		m ²	0.40	9,158	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	3,663	
閉鎖コンクリート		m ³	0.10	33,081				3,308	
無収縮モルタル	t=2cm	m ³	0.01	205,049	モルタル量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	2,050	
付風工		式	1.00					623,621	
保船柱工		式	1.00					623,621	
基礎砕石		m ²	11.00	2,372				26,092	
型枠		m ²	14.00	9,436	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	132,104	
コンクリート		式	1.00	184,457	コブト量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	184,457	
保船柱		基	4.00	70,242	設置基数	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	280,968	
仮設工		式	1.00					3,023,550	
敷設板		式	1.00					2,654,790	
敷設板敷設		式	1.00	2,654,790				2,654,790	
安全対策		式	1.00					368,760	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
交通誘導警備員		式	1.00	368,760				368,760	
直接工事費		式	1.00					193,367,481	
共通仮設		式	1.00					35,495,698	
共通仮設費（積上）		式	1.00					18,580,012	
運搬費		式	1.00					9,728,702	
建設機械器具等運搬		式	1.00	8,511,947	往路、復路	書類確認		8,511,947	
仮設材等運搬		式	1.00	1,216,755	往路、復路	書類確認	納入伝票 出来形管理等	1,216,755	
事業損失防止施設費		式	1.00					5,866,967	
水質汚濁防止膜		式	1.00	5,866,967	供用日数 成立した出来高査定項目として設定 せずに、共通仮設費の率計上分と合算	書類確認	旬報	5,866,967	
安全費		式	1.00					1,251,337	
灯浮標	10-P型	式	1.00	994,138	供用日数	書類確認	旬報	994,138	
安全対策		式	1.00	257,199	供用日数	書類確認	旬報	257,199	
技術管理費		式	1.00					1,733,006	
波洩観測設備安定照査		式	1.00	1,733,006				1,733,006	
共通仮設費（率）		式	1.00					15,856,443	
現場環境改善費		式	1.00					1,059,243	
現場管理費		式	1.00					69,846,432	
工事原価		式	1.00					298,709,611	
一般管理費等		式	1.00					41,720,389	
工事価格		式	1.00					340,430,000	
消費税等相当額		式	1.00					34,043,000	
請負工事費		式	1.00					374,473,000	