

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年4月27日に契約した金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(無量寺)(災害復旧)改良外1件工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和 8年 7月16日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者	住所	新潟市中央区東大通1丁目2番23号
	氏名	若築建設株式会社 北陸支店 支店長 工藤 悟

	住所	新潟市中央区東大通2丁目1番20号ステーションプラザ新潟ビル
	氏名	RN建設株式会社 北陸営業所 所長 渡邊 健

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
【無量寺岸壁：標準部】		式	1.00					604,530,645	
構造物撤去工		式	1.00					15,740,249	
作業土工(床掘工)		式	1.00					4,679,988	
作業土工		式	1.00					4,679,988	
床掘り		m 3	1,590.00	242				384,780	
土砂等運搬		m 3	1,590.00	956				1,520,040	
積込(ルーズ)		m 3	1,606.00	240				385,440	
土砂等運搬		m 3	1,606.00	956				1,535,336	
埋戻し		m 3	1,606.00	532				854,392	
取壊し工		式	1.00					4,221,415	
コンクリート取壊し		式	1.00					2,972,360	
構造物取壊し	上部工 (有筋)	m 3	29.00	17,554				509,066	
構造物取壊し	控上部工 (有筋)	m 3	102.00	17,554				1,790,508	
構造物取壊し	控上部捨てコンクリート (無筋)	m 3	12.00	8,770				105,240	
構造物取壊し	小口止めコンクリート (無筋)	m 3	5.00	8,770				43,850	
殻運搬	コンクリート(有筋)	m 3	131.00	3,782				495,442	
殻運搬	コンクリート(無筋)	m 3	17.00	1,662				28,254	
コンクリート舗装版撤去		式	1.00					384,768	
舗装版破砕	コンクリート、t=20cm	m 2	320.00	800				256,000	
殻運搬	舗装版破砕	m 3	64.00	2,012				128,768	
アスファルト舗装版撤去		式	1.00					394,560	
舗装版切斷	アスファルト、t=10cm	m	31.00	717				22,227	
舗装版破砕	アスファルト、t=10cm	m 2	701.00	213				149,313	
殻運搬	アスファルト	m 3	70.00	3,186				223,020	
処分費		式	1.00					469,727	
処分費	コンクリート殻(有筋)	t	320.30	440				140,932	
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	184.90	950				175,655	
処分費	アスファルト殻	t	161.20	950				153,140	
撤去工		式	1.00					6,838,846	
鋼矢板撤去		式	1.00					2,224,410	
鋼矢板切斷	VI型	m	22.00	94,000				2,068,000	
鋼矢板切斷	IV型	m	2.00	78,205				156,410	
控鋼管杭撤去		式	1.00					2,176,042	
控鋼管杭撤去	φ550×12t×13.5m	本	12.00	53,741				644,892	
控鋼管杭撤去	φ500×10t×14.0m	本	12.00	55,420				665,040	
控鋼管杭撤去	φ500×12t×16.0m	本	14.00	61,865				866,110	
タイロッド・腹起し		式	1.00					331,877	
タイ材撤去	タイロッド・腹起し	t	7.00	47,411				331,877	
撤去鋼材切斷		式	1.00					777,177	
控鋼管杭切斷	φ500×10t	m	38.00	6,304				239,552	
控鋼管杭切斷	φ500・φ550×12t	m	85.00	6,325				537,625	
撤去鋼材運搬		式	1.00					1,050,777	
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	91.00	1,987				180,817	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	91.00	9,560				869,960	
係船柱撤去		式	1.00					278,563	
係船柱撤去	250kN型	基	2.00	41,764				83,528	
防舷材撤去	V-400H×1,500L	基	3.00	35,977				107,931	
車止撤去	板覆鋼板製、H=150mm	m	32.00	2,722				87,104	
本体工		式	1.00					139,212,844	
鋼矢板工		式	1.00					139,212,844	
鋼矢板		式	1.00					132,519,015	
鋼管矢板材料	SKY490 φ1,000×14t L=28.5m	式	1.00	104,723,600				104,723,600	
鋼管矢板荷卸		本	43.00	3,712				159,616	
ウォータージェット配管系部材取付		本	43.00	176,510				7,589,930	
鋼管矢板運搬	海上運搬	本	43.00	42,646				1,833,778	
鋼管矢板打設	W併用振動工法、海上	本	43.00	423,537				18,212,091	
導材		式	1.00					2,853,404	
導材質料		式	1.00	179,884				179,884	
導材設置撤去	海上施工	m	46.00	58,120				2,673,520	
撤去鋼材切斷		式	1.00					3,840,425	
鋼管矢板切斷	鉛直	m	71.00	4,129				293,159	
鋼管矢板切斷	水平	m	68.00	51,147				3,477,996	
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	6.00	1,986				11,916	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	6.00	9,559				57,354	
控工		式	1.00					23,460,753	
控工		式	1.00					19,598,194	
控鋼杭		式	1.00					7,702,024	
控鋼管杭材料	SKY490、φ600×9t L=10.5m	式	1.00	6,780,400				6,780,400	
控鋼管杭打設		本	22.00	41,892				921,624	
腹起・タイ材		式	1.00					11,896,170	
腹起材取付	2-[200×80×7.5×11mm	m	46.00	31,460				1,447,160	
タイロッド (1) 取付		組	22.00	474,955				10,449,010	
控上部工		式	1.00					3,862,559	
捨てコンクリート		式	1.00					278,101	
型枠	均しコンクリート	m 2	10.00	4,978				49,780	
捨てコンクリート打設		m 3	9.00	25,369				228,321	
型枠		式	1.00					1,304,792	
鋼製型枠組立組外	重力式上部工	m 2	121.00	10,072				1,218,712	
木製型枠組立組外	重力式上部工	m 2	8.00	10,760				86,080	
鉄筋		式	1.00					461,142	
鉄筋加工組立	SD345(D13)	k g	2,329.00	198				461,142	
コンクリート		式	1.00					1,807,560	
コンクリート打設	陸上施工 24-12-20(25) W/C60%	m 3	90.00	20,084				1,807,560	
目地材		式	1.00					10,964	
伸縮目地	t=10mm	m 2	4.00	2,741				10,964	
上部工		式	1.00					5,838,146	
上部コンクリート工		式	1.00					5,838,146	
支保		式	1.00					1,056,666	
支保組立組外	鋼矢板式	m	46.00	22,971				1,056,666	
コンクリート		式	1.00					126,366	
型枠	均しコンクリート	m 2	5.00	4,978				24,890	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
捨コンクリート		m ³	4.00	25,369				101,476	
鉄筋		式	1.00					755,055	
鉄筋加工組立	SD345(D13)	k g	2,907.00	198				575,586	
鉄筋溶接		m	51.00	3,519				179,469	
コンクリート		式	1.00					3,880,872	
コンクリート打設		m ³	108.00	20,084				2,169,072	
鋼製型枠組立組外	鋼矢板・枠橋式上部工	m ²	155.00	10,072				1,561,160	
木製型枠組立組外	鋼矢板・枠橋式上部工	m ²	14.00	10,760				150,640	
日地材		式	1.00					19,187	
伸縮目地	t=10mm	m ²	7.00	2,741				19,187	
付属工		式	1.00					49,484,028	
係船柱工		式	1.00					3,713,695	
係船柱		式	1.00					3,713,695	
係船柱取付	曲柱1,000 k N型	基	2.00	1,793,448				3,586,896	
架台取付		基	2.00	55,835				111,670	
コンクリート打設	24-12-20(25) W/C60%	m ³	0.30	20,084				6,025	
係船柱塗装	下塗・上塗(2回)	m ²	4.00	2,276				9,104	
防眩材工		式	1.00					29,723,135	
防眩材		式	1.00					29,723,135	
埋込栓取付	H=800mm以上	基	5.00	557,952				2,789,760	
防眩材取付	V-800H×2,800L	基	5.00	5,241,212				26,206,060	
梯子取付	H=250mm未満	基	1.00	716,993				716,993	
埋込栓取付	H=250mm未満	基	1.00	10,322				10,322	
車止・縁金物工		式	1.00					2,628,100	
車止		式	1.00					1,964,412	
車止取付	H200	m	43.00	45,684				1,964,412	
縁金物		式	1.00					663,688	
コーナー保護材取付		m	46.00	14,428				663,688	
防食工		式	1.00					13,419,098	
電気防食		式	1.00					13,419,098	
取付金具製作		組	30.00	1,314				39,420	
取付金具取付		組	30.00	1,924				57,720	
陽極取付	3.0A-耐用年数50年	個	30.00	442,723				13,281,690	
電位測定装置取付		個	1.00	40,268				40,268	
裏込・裏埋工		式	1.00					1,052,556	
裏埋工		式	1.00					1,052,556	
間詰工		式	1.00					1,052,556	
間詰材積込		m ³	734.00	239				175,426	
間詰材運搬		m ³	734.00	955				700,970	
間詰材投入		m ³	734.00	240				176,160	
陸上地盤改良工		式	1.00					263,590,474	
固化工		式	1.00					263,590,474	
深層混合処理杭		式	1.00					173,636,402	
高圧噴射攪拌工(1)	φ1.8m、土留部、改良長:15.4m	本	73.00	724,804				52,910,692	
高圧噴射攪拌工(2)	φ2.2m、土留部、改良長:15.4m	本	69.00	1,016,820				70,160,580	
高圧噴射攪拌工(3)	φ1.8m、間詰部、改良長:15.4m	本	33.00	724,804				23,918,532	
高圧噴射攪拌工(4)	φ2.4m、間詰部、改良長:15.4m	本	22.00	1,211,209				26,646,598	
機械攪拌工		式	1.00					63,075,398	
スララー攪拌工(1)	φ1600×2軸ラップ式 改良長L=15.4m	本	114.00	396,376				45,186,864	
スララー攪拌工(2)	φ1600×2軸ラップ式 改良長L=11.5m	本	58.00	308,423				17,888,534	
排泥		式	1.00					18,297,000	
排泥処理	改良位置へ排泥ピット	m ³	1,500.00	11,178				16,767,000	
排泥処理	排泥ピット(排泥処理)	m ³	1,500.00	240				360,000	
排泥積込		m ³	1,500.00	240				360,000	
排泥運搬	排泥ピット～残土仮置場	m ³	1,500.00	414				621,000	
排泥仮置		m ³	1,500.00	126				189,000	
注入設備		式	1.00					8,581,674	
注入設備据付・解体	据付・解体	式	1.00	8,581,674				8,581,674	
海上地盤改良工		式	1.00					95,193,674	
固化工		式	1.00					95,193,674	
深層混合処理杭		式	1.00					95,193,674	
深層混合処理杭打設	φ1.2m×2軸、貫入長:7.8m、改良長:4.4m	本	462.00	201,542				93,112,404	
深層混合処理船拘束		式	1.00	2,081,270				2,081,270	
舗装工		式	1.00					10,957,921	
コンクリート舗装工		式	1.00					10,957,921	
不陸整正		式	1.00					89,316	
路床整地転圧		m ²	827.00	108				89,316	
路盤		式	1.00					1,740,835	
路盤材敷均し転圧		m ²	827.00	2,105				1,740,835	
コンクリート舗装		式	1.00					6,653,168	
鋼製型枠設置撤去		m	137.00	1,590				217,830	
軌条設置撤去		m	229.00	1,022				234,038	
大型機械舗設		m ²	827.00	7,410				6,128,070	
機械移設		回	3.00	24,410				73,230	
日地		式	1.00					1,698,994	
縦施工日地		m	137.00	1,904				260,848	
縦施工日地鋼材		式	1.00	432,987				432,987	
横断張日地		m	3.00	3,539				10,617	
横断張日地鋼材		式	1.00	7,481				7,481	
横収縮日地	カット工法収縮日地	m	142.00	2,444				347,048	
横収縮日地鋼材		式	1.00	336,337				336,337	
隣接日地		m	124.00	2,449				303,676	
鉄筋		式	1.00					35,145	
縁部補強鉄筋	材料費のみ、SD295 D13	kg	355.00	99				35,145	
小口止め		式	1.00					740,463	
基礎砕石敷均し		m ³	6.00	9,035				54,210	
型枠製作・設置・撤去工		m ²	61.00	9,117				556,137	
コンクリート打設	18-8-40	m ³	6.00	21,549				129,294	
伸縮目地		m ²	0.30	2,741				822	
【無量寺岸壁：取付部】		式	1.00					228,534,970	
構造物撤去工		式	1.00					8,981,137	
作業土工		式	1.00					2,511,307	
作業土工		式	1.00					2,511,307	
床掘り		m ³	861.00	243				209,223	
土砂等運搬		m ³	861.00	955				822,255	
積込(ルーズ)		m ³	871.00	239				208,169	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
土砂等運搬		m 3	871.00	955				831,805	
埋戻し		m 3	871.00	505				439,855	
取壊し工		式	1.00					2,494,754	
コンクリート取壊し		式	1.00					2,080,287	
構造物取壊し	上部工 (有筋)	m 3	27.00	17,552				473,904	
構造物取壊し	控上部工 (有筋)	m 3	67.00	17,552				1,175,984	
構造物取壊し	控上部捨てコンクリート (無筋)	m 3	8.00	8,769				70,152	
構造物取壊し	小口止めコンクリート (無筋)	m 3	1.00	8,769				8,769	
般運搬	コンクリート (有筋)	m 3	94.00	3,580				336,520	
般運搬	コンクリート (無筋)	m 3	9.00	1,662				14,958	
アスファルト舗装版撤去		式	1.00					213,260	
舗装版切断	アスファルト、t=10cm	m	21.00	718				15,078	
舗装版破砕	アスファルト、t=10cm	m 2	365.00	220				80,300	
般運搬	アスファルト、舗装版破砕	m 3	37.00	3,186				117,882	
処分費		式	1.00					201,207	
処分費	コンクリート殻 (有筋)	t	230.80	440				101,552	
処分費	コンクリート殻 (無筋)	t	20.90	950				19,855	
処分費	アスファルト殻	t	84.00	950				79,800	
撤去工		式	1.00					3,975,076	
控鋼管杭撤去		式	1.00					1,994,236	
控鋼管杭撤去	φ500×12t×16.0m	本	12.00	61,865				742,380	
控鋼管杭撤去	φ600×6t×21.6m	本	16.00	78,241				1,251,856	
タイ材撤去		式	1.00					281,904	
タイロッド撤去	タイロッド・腹起し	t	6.00	46,984				281,904	
撤去鋼材切断		式	1.00					744,710	
控鋼管杭切断	φ600×6t	m	90.00	5,604				504,360	
控鋼管杭切断	φ500×12t	m	38.00	6,325				240,350	
撤去鋼材運搬		式	1.00					738,880	
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	64.00	1,986				127,104	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	64.00	9,559				611,776	
係船柱撤去		式	1.00					215,346	
係船柱撤去	250kN型	基	2.00	41,759				83,518	
防舷材撤去	V-400H×1.500L	基	2.00	35,972				71,944	
車止撤去	被覆鋼板製、H=150mm	m	22.00	2,722				59,884	
本体工		式	1.00					95,398,459	
鋼矢板工		式	1.00					79,913,422	
鋼矢板		式	1.00					76,419,675	
鋼管矢板材料	SKY490 φ1,000×14t L=28.5m	式	1.00	60,812,000				60,812,000	
鋼管矢板荷卸		本	25.00	3,712				92,800	
ウォータージェット配管系部材取付		本	25.00	177,941				4,448,525	
鋼管矢板運搬	海上運搬	本	25.00	42,646				1,066,150	
鋼管矢板打設		本	25.00	400,008				10,000,200	
導材		式	1.00					1,494,570	
導材質料		式	1.00	119,350				119,350	
導材設置撤去	海上施工	m	28.00	49,115				1,375,220	
撤去鋼材切断		式	1.00					1,999,177	
控鋼管杭切断 (1)	垂直	m	41.00	4,129				169,289	
控鋼管杭切断 (2)	水平	m	39.00	45,736				1,783,704	
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	4.00	1,987				7,948	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	4.00	9,559				38,236	
控工		式	1.00					13,173,060	
控鋼杭		式	1.00					4,669,721	
控鋼管杭材料	SKY490、φ600×9t L=10.5m・11.0m	式	1.00	4,117,000				4,117,000	
控鋼管杭打設 (1)	φ600×9t×11.0m	本	8.00	42,907				343,256	
控鋼管杭打設 (2)	φ600×9t×10.5m	本	5.00	41,893				209,465	
腹起・タイ材		式	1.00					8,503,339	
腹起材取付	2-〔200×80×7.5×11mm〕	m	28.00	31,393				879,004	
タイロッド (2) 取付	高張力鋼690 φ50mm	組	7.00	657,115				4,599,805	
タイロッド (3) 取付	高張力鋼690 φ50mm	組	1.00	649,755				649,755	
タイロッド (1) 取付	高張力鋼690 φ46mm	組	5.00	474,955				2,374,775	
控上部工		式	1.00					2,311,977	
捨てコンクリート		式	1.00					156,719	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	m 2	6.00	4,979				29,874	
捨てコンクリート打設		m 3	5.00	25,369				126,845	
鉄筋		式	1.00					275,418	
鉄筋加工組立	SD345 (D13)	k g	1,391.00	198				275,418	
コンクリート		式	1.00					1,874,358	
コンクリート打設	陸上施工 24-12-20 (25) W/C60%	m 3	54.00	20,084				1,084,536	
鋼製型枠組立組外	重力式上部工	m 2	72.00	10,073				725,256	
木製型枠組立組外	重力式上部工	m 2	6.00	10,761				64,566	
伸縮目地		式	1.00					5,482	
伸縮目地	発泡体系、t=10mm	m 2	2.00	2,741				5,482	
上部工		式	1.00					3,553,709	
上部コンクリート工		式	1.00					3,553,709	
支保		式	1.00					643,216	
支保組立組外	鋼矢板式	m	28.00	22,972				643,216	
コンクリート		式	1.00					65,675	
型枠	一般型枠	m 2	3.00	4,979				14,937	
捨てコンクリート		m 3	2.00	25,369				50,738	
鉄筋		式	1.00					456,579	
鉄筋加工組立	SD345 (D13)	k g	1,755.00	198				347,490	
鉄筋溶接		m	31.00	3,519				109,089	
コンクリート		式	1.00					2,380,016	
コンクリート打設	24-12-25 W/C65%	m 3	66.00	20,084				1,325,544	
鋼製型枠組立組外	鋼矢板・栈橋式上部工	m 2	94.00	10,073				946,862	
木製型枠組立組外	鋼矢板・栈橋式上部工	m 2	10.00	10,761				107,610	
伸縮目地		式	1.00					8,223	
伸縮目地	t=10mm	m 2	3.00	2,741				8,223	
付属工		式	1.00					10,974,462	
係船柱工		式	1.00					1,857,853	
係船柱		式	1.00					1,857,853	
係船柱取付	曲柱1,000kN型	基	1.00	1,793,448				1,793,448	
架台取付		基	1.00	55,835				55,835	
コンクリート打設	24-12-20 (25) W/C60%	m 3	0.20	20,084				4,016	
係船柱塗装	下塗・上塗 (2回)	m 2	2.00	2,277				4,554	
車止・縁金物工		式	1.00					1,409,060	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
車止		式	1.00					1,005,048	
車止取付	H200	m	22.00	45,684				1,005,048	
縁金物		式	1.00					404,012	
コーナ－保護材取付		m	28.00	14,429				404,012	
防食工		式	1.00					7,707,549	
電気防食		式	1.00					7,707,549	
取付金具製作		組	18.00	1,314				23,652	
取付金具取付		組	18.00	1,924				34,632	
陽極取付	3.0A-耐用年数50年	個	18.00	422,722				7,608,996	
電位測定装置取付		個	1.00	40,269				40,269	
裏込・裏埋工		式	1.00					634,270	
裏埋工		式	1.00					634,270	
間詰工		式	1.00					634,270	
間詰材積込		m 3	442.00	240				106,080	
間詰材運搬		m 3	442.00	955				422,110	
間詰材投入		m 3	442.00	240				106,080	
陸上地盤改良工		式	1.00					107,614,804	
固化工		式	1.00					107,614,804	
深層混合処理杭		式	1.00					86,375,394	
高圧噴射攪拌工	φ2.7m、土留部、改良長:11.5m	本	30.00	1,074,779				32,243,370	
高圧噴射攪拌工	φ2.2m軸、土留部、改良長:11.5m	本	36.00	783,897				28,220,292	
高圧噴射攪拌工	φ2.4m、間詰部、改良長:11.5m	本	28.00	925,419				25,911,732	
機械攪拌工		式	1.00					9,040,410	
スラリ－攪拌工	φ1600×2軸ラップ式 改良長L=11.5m	本	27.00	334,830				9,040,410	
排泥		式	1.00					12,199,000	
排泥処理	改良位置～排泥ピット	m 3	1,000.00	11,178				11,178,000	
排泥処理	排泥ピット（排泥処理）	m 3	1,000.00	240				240,000	
排泥積込		m 3	1,000.00	240				240,000	
排泥運搬	排泥ピット～残土仮置場	m 3	1,000.00	414				414,000	
排泥仮置		m 3	1,000.00	127				127,000	
舗装工		式	1.00					1,378,129	
コンクリート舗装工		式	1.00					1,378,129	
不陸整正		式	1.00					10,295	
路床整地転圧		m 2	71.00	145				10,295	
路盤		式	1.00					151,869	
路盤材敷均し転圧		m 2	71.00	2,139				151,869	
コンクリート舗装		式	1.00					683,730	
コンクリート舗装	人力舗設	m 2	71.00	9,630				683,730	
目地		式	1.00					178,468	
横収縮目地		m	11.00	5,088				55,968	
施工目地		m	50.00	2,450				122,500	
鉄筋		式	1.00					15,552	
縁部補強鉄筋	SD295 D13	kg	144.00	108				15,552	
小口止め		式	1.00					338,215	
基礎砕石敷均し		m 3	3.00	9,036				27,108	
型枠製作・設置・撤去工		m 2	27.00	9,118				246,186	
コンクリート打設	18-8-40	m 3	3.00	21,549				64,647	
伸縮目地		m 2	0.10	2,741				274	
【半壁（-10m）（無量寺）】		式	1.00					8,817,770	
構造物撤去工		式	1.00					81,641	
撤去工		式	1.00					81,641	
付属物撤去		式	1.00					81,641	
係船柱撤去	2,000kN型	基	1.00	81,641				81,641	
付属工		式	1.00					8,736,129	
作業土工		式	1.00					1,182,591	
作業土工		式	1.00					1,182,591	
床掘り		m 3	378.00	242				91,476	
土砂等運搬		m 3	378.00	955				360,990	
積込（ルーズ）		m 3	225.00	240				54,000	
土砂等運搬		m 3	225.00	955				214,875	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	225.00	2,050				461,250	
係船柱工		式	1.00					3,110,294	
係船柱		式	1.00					3,110,294	
係船柱取付		基	1.00	3,026,248				3,026,248	
架台取付		基	1.00	67,096				67,096	
コンクリート打設		m 3	0.50	20,238				10,119	
係船柱塗装		m 2	3.00	2,277				6,831	
係船柱基礎工		式	1.00					4,443,244	
係船柱基礎工		式	1.00					4,443,244	
基礎砕石敷均し		m 3	7.00	9,036				63,252	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	m 2	3.00	4,979				14,937	
捨コンクリート打設	18-8-40	m 3	7.00	25,369				177,583	
鋼製枠組足場架払	(重力式)	m 2	76.00	3,324				252,624	
鉄筋加工組立	SD345(D13)、陸上施工、RC16t吊	k g	2,111.00	198				417,978	
鋼製型枠組立組外	重力式上部工、陸上施工、RC16t吊	m 2	70.00	10,073				705,110	
基礎コンクリート打設	24-12-25 W/C60%	m 3	140.00	20,084				2,811,760	
【共通】		式	1.00					549,138	
仮設工		式	1.00					549,138	
安全対策		式	1.00					549,138	
交通誘導警備員		式	1.00					549,138	
交通誘導整理		式	1.00	549,138				549,138	
直接工事費		式	1.00					842,432,523	
共通仮設		式	1.00					98,664,448	
共通仮設費（積上）		式	1.00					55,676,847	
回航・えい航費		式	1.00					33,776,670	
回航		式	1.00					33,776,670	
回航費(1)	深層混合処理船(2.2m2) 北九州港～金沢港	回	2.00	16,888,335				33,776,670	
運搬費		式	1.00					19,986,493	
建設機械器具等運搬		式	1.00					19,986,493	
分解組立運搬	クローラクレーン90t吊、往復	式	1.00	2,621,435				2,621,435	
分解組立運搬	クローラクレーン65t吊、往復	式	1.00	1,259,962				1,259,962	
建設機械器具運搬	地盤改良機械（高圧噴射攪拌） 滋賀県湖南市～金沢、往復 3台	式	1.00	4,757,142				4,757,142	
分解組立運搬	地盤改良機械（機械攪拌） 90kW×2、往復 2台	式	1.00	11,347,954				11,347,954	
安全費		式	1.00					1,884,980	
安全対策		式	1.00					1,884,980	
安全監視船	FRP D 180PS型、18日	式	1.00	1,884,980				1,884,980	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
技術管理費		式	1.00					28,704	
技術管理		式	1.00					28,704	
六価クロム溶出試験	4検体	式	1.00	28,704				28,704	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					40,797,684	
現場環境改善費		式	1.00					2,189,917	
現場管理費		式	1.00					230,746,503	
工事原価		式	1.00					1,171,843,474	
一般管理費等		式	1.00					136,954,607	
工事価格		式	1.00					1,308,798,081	
消費税等相当額		式	1.00					130,879,808	
請負工事費		式	1.00					1,439,677,889	