

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月27日に契約した新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その3)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和8年3月27日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	住所	新潟市中央区東大通二丁目2番18号
	氏名	あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
航路・泊地		式	1.00					78,042,602	
浚渫工		式	1.00					33,678,513	
グラブ浚渫工		式	1.00					33,678,513	
グラブ浚渫(試行的取組)		式	1.00					33,678,513	
グラブ浚渫(能力現行型)	C区域(一時退避あり) 粘土質土砂 N値10未満	m ³	4,277.00	2,934				12,548,718	
グラブ浚渫(能力補正型)	C区域 粘土質土砂 N値10未満	m ³	12,645.00	1,671				21,129,795	
土捨工		式	1.00					44,364,089	
土運船運搬工		式	1.00					15,755,688	
土運船運搬(試行的取組)		式	1.00					15,755,688	
土運船運搬(能力現行型)	C区域(一時退避あり)	m ³	4,277.00	1,224				5,235,048	
土運船運搬(能力現行型)	C区域	m ³	12,645.00	832				10,520,640	
揚土土捨工		式	1.00					28,608,401	
バージアンローダ揚土(試行的取組)		式	1.00					27,123,757	
バージアンローダ揚土(能力現行型)	C区域(一時退避あり)	m ³	4,277.00	2,387				10,209,199	
バージアンローダ揚土(能力補正型)	C区域	m ³	12,645.00	1,302				16,463,790	
バージアンローダ船拘束(能力補正型)		式	1.00	450,768				450,768	
排砂管設備		式	1.00					1,484,644	
陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	4.00	1,379				5,516	
排砂管設置・撤去	陸上管 φ560mm	m	25.00	28,255				706,375	
フロータ管設置・撤去	φ1,100mm、本船取付部 海上フロータ管①	m	17.00	8,524				144,908	
フロータ管設置・撤去	φ1,100mm、海上フロータ管②	m	7.00	11,391				79,737	
排砂管設備		式	1.00	548,108				548,108	
直接工事費		式	1.00					78,042,602	
共通仮設		式	1.00					97,734,831	
共通仮設費(積上)		式	1.00					89,406,483	
回航・えい航費		式	1.00					81,368,702	
回航		式	1.00					80,042,106	
土運船(鋼650m3積級)(密閉式)	金浦港～新潟西港	回	2.00	1,339,617				2,679,234	
土運船(鋼650m3積級)(密閉式)	安来港～新潟西港	回	2.00	2,941,402				5,882,804	
土運船(鋼650m3積級)(密閉式)	福井港～新潟西港	回	2.00	1,913,728				3,827,456	
バージアンローダ船(鋼D2,000PS型級)	高知港～新潟西港	回	2.00	33,826,306				67,652,612	
えい航		式	1.00					1,326,596	
グラブ浚渫船(鋼D9m3級)	新潟東港～新潟西港	回	2.00	663,298				1,326,596	
運搬費		式	1.00					755,748	
仮設材等運搬		式	1.00					755,748	
排砂管設備(排砂管、ゴムスリーブ)	岡山県倉敷市～新潟西港 往復	式	1.00	307,996				307,996	
排砂管設備損料(排砂管、ゴムスリーブ)	岡山県倉敷市～新潟西港 往復	式	1.00	78,464				78,464	
排砂管設備(鋼製フロータ)	高知県高知市～新潟西港 往復	式	1.00	313,085				313,085	
排砂管設備損料(鋼製フロータ)	高知県高知市～新潟西港 往復	式	1.00	56,203				56,203	
安全費		式	1.00					6,668,840	
灯浮標設置撤去		式	1.00					1,907,348	
灯浮標設置	ゼニライト3NC型同等品	個	2.00	476,837				953,674	
灯浮標撤去	ゼニライト3NC型同等品	個	2.00	476,837				953,674	
灯浮標維持管理		式	1.00					156,592	
灯浮標維持管理	ゼニライト3NC型同等品	式	1.00	156,592				156,592	
安全対策		式	1.00					4,604,900	
安全監視船	浚渫区域	式	1.00	3,069,933				3,069,933	
安全監視船	揚土場所	式	1.00	1,534,967				1,534,967	
技術管理費		式	1.00					249,273	
諸経費動向調査		式	1.00					107,176	
諸経費動向調査		式	1.00	107,176				107,176	
施工実態調査		式	1.00					142,097	
施工実態調査		式	1.00	142,097				142,097	
役務費		式	1.00					340,608	
護岸係船費		式	1.00					340,608	
護岸係船費	グラブ浚渫船、土運船	式	1.00	340,608				340,608	
水雷・傷害等保険料		式	1.00					23,312	
水雷保険料		式	1.00					23,312	
水雷保険料	グラブ浚渫船(鋼D9m3級)1隻	式	1.00	11,133				11,133	
水雷保険料	土運船(鋼650m3積級)(密閉式)3隻	式	1.00	12,179				12,179	
共通仮設費(半)		式	1.00					7,852,220	
現場環境改善費		式	1.00					476,128	
現場管理費		式	1.00					36,880,472	
工事原価		式	1.00					212,657,905	
一般管理費等		式	1.00					32,462,095	
工事価格		式	1.00					245,120,000	
消費税等相当額		式	1.00					24,512,000	
請負工事費		式	1.00					269,632,000	