

単価及び出来高確認方法合意書

令和6年10月17日に契約した金沢港(南地区)岸壁(-10m)(戸水1号・2号)(災害復旧)改良外1件工事(第2次変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月24日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	東洋・本間・あおみ特定建設工事共同企業体 代表事業者	
	住所	金沢市畝田東3丁目87番地
	氏名	東洋建設株式会社 北陸支店 執行役員支店長 地田 英樹

	東洋・本間・あおみ特定建設工事共同企業体 構成事業者	
	住所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3
	氏名	株式会社本間組 取締役社長 奥村 雄二

	東洋・本間・あおみ特定建設工事共同企業体 構成事業者	
	住所	新潟市中央区東大通二丁目2番18号
	氏名	あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁(10m)(戸水1号)		式	1.00					894,885,162	
撤去工		式	1.00					67,844,240	
コンクリート撤去工		式	1.00					56,665,226	
上部コンクリート取壊し		式	1.00					42,627,925	
上部コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m 3	230.00	17,225				3,961,750	
鉄筋コンクリート切断(水平)		m 2	259.00	89,880				23,278,920	
鉄筋コンクリート切断(鉛直)		m 2	76.00	89,460				6,798,960	
鉄筋コンクリート切断(水中・鉛直)	横断方向	箇所	2.00	265,368				530,736	
鉄筋コンクリート切断(水中・鉛直)	法線方向	箇所	1.00	330,383				330,383	
削孔	φ 5 0 mm	m	87.00	28,266				2,459,142	
削孔	φ 1 0 0 mm	m	140.00	36,274				5,078,360	
コンクリート削孔(さく岩機)	φ 5 0 mm、L=0. 7 m	孔	2.00	2,900				5,800	
吊ビース等材料費		式	1.00	42,114				42,114	
ブロック転置	9.3t/個	個	61.00	2,270				138,470	
ブロック転置	6.2t/個	個	1.00	1,911				1,911	
ブロック転置	1.0t/個	個	1.00	1,379				1,379	
殻運搬		式	1.00					818,110	
殻運搬	鉄筋コンクリート	m 3	230.00	3,557				818,110	
控え上部コンクリート取壊し		式	1.00					0	
控え上部コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m 3	0.00	59,583				0	
殻運搬		式	1.00					0	
殻運搬	鉄筋コンクリート	m 3	0.00	3,557				0	
小口止コンクリート取壊し		式	1.00					0	
小口止コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m 3	0.00	8,578				0	
殻運搬		式	1.00					0	
殻運搬	無筋コンクリート	m 3	0.00	1,348				0	
舗装版切断		式	1.00					0	
舗装版切断	コンクリート、t = 2 5 cm	m	0.00	3,239				0	
舗装版破砕		式	1.00					2,468,546	
舗装版破砕	コンクリート、t = 2 5 cm	m 2	3,109.00	794				2,468,546	
殻運搬		式	1.00					2,446,752	
殻運搬	舗装コンクリート	m 3	0.00	1,652				0	
殻運搬	舗装コンクリート、D1Dあり、17.5km以下	m 3	662.00	3,696				2,446,752	
舗装版切断		式	1.00					58,632	
舗装版切断	アスファルト舗装、t = 1 0 cm	m	84.00	698				58,632	
舗装版破砕		式	1.00					1,074,201	
舗装版破砕	アスファルト舗装、t = 1 0 cm	m 2	5,091.00	211				1,074,201	
殻運搬		式	1.00					2,678,985	
殻運搬	アスファルト舗装	m 3	83.00	2,988				248,004	
殻運搬	アスファルト舗装、D1Dあり、60km以下	m 3	329.00	7,389				2,430,981	
処分費		式	1.00					4,492,075	
処分費		式	0.00	3,164,235				0	
処分費		式	0.00	3,194,633				0	
処分費		式	1.00	4,492,075				4,492,075	
付属物撤去工		式	1.00					6,779,643	
防絨材撤去		式	1.00					1,577,988	
防絨材撤去	V型 H=500mm、Lg=2,000mm	基	0.00	44,981				0	
防絨材撤去	V型 H=500mm、Lg=2,000mm	基	18.00	87,666				1,577,988	
現場発生品場内運搬		t	0.00	918				0	
現場発生品積込・荷卸		t	0.00	9,139				0	
係船曲柱撤去		式	1.00					481,924	
係船曲柱撤去	250kN型	基	10.00	40,113				401,130	
係船曲柱撤去	500kN型	基	1.00	40,113				40,113	
係船曲柱撤去	700kN型	基	1.00	40,681				40,681	
係船柱基礎コンクリート撤去		式	1.00					1,556,100	
係船柱基礎コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m 3	75.00	17,197				1,289,775	
コンクリートガラ運搬	鉄筋コンクリート	m 3	75.00	3,551				266,325	
車止撤去		式	1.00					418,876	
車止撤去	h=150mm	m	157.00	2,668				418,876	
現場発生品運搬		式	1.00					403,997	
現場発生品運搬(現場発生品及び支給品運搬)	D1Dあり、20km以下	t	19.00	11,426				217,094	
現場発生品積込・荷卸		t	19.00	9,837				186,903	
処分費		式	2.00					2,340,758	
処分費(付属工撤去品)	防絨材、車止め、コーナー保護材	式	1.00	2,257,900				2,257,900	
処分費(ガラ)	係船曲柱基礎Co	式	1.00	82,858				82,858	
支障物撤去工		式	1.00					4,399,371	
電気・通信関係撤去		式	1.00					452,062	
監視カメラ撤去(CCTV装置据付)	再使用	台	1.00	39,000				39,000	
監視カメラ支柱撤去(道路照明灯撤去)	GL8~12m、350kg以下、再使用	基	1.00	13,828				13,828	
監視カメラ中継端子盤撤去(分電盤取付(仮→取付))	再使用	面	1.00	21,963				21,963	
照明灯撤去(照明器具取付)	再使用	台	4.00	23,519				94,076	
照明灯支柱撤去(道路照明灯撤去)	GL8~12m、350kg以下、再使用	基	1.00	13,828				13,828	
同軸ケーブル撤去(同軸ケーブル敷設)	φ 1 0 mm以下	m	102.00	895				91,290	
配線撤去(ケーブル及び電線配線)	管内配線、20mm以下、撤去(不使用)	m	204.00	715				145,860	
配線撤去(ケーブル及び電線配線)	管内配線、5 mm以下、撤去(不使用)	m	102.00	156				15,912	
マンホール取壊し	鉄筋コンクリート	m 3	0.50	17,197				8,598	
基礎コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m 3	0.90	8,564				7,707	
ソーラスフェンス撤去		式	1.00					337,360	
ソーラスフェンス撤去・運搬仮置き		m	80.00	4,217				337,360	
給水管撤去		式	1.00					1,622,354	
給水管撤去・仮置	DCIP φ 150	m	203.00	1,631				331,093	
給水管切断	DCIP φ 150	口	1.00	1,082				1,082	
給水栓撤去・仮置		箇所	4.00	4,133				16,532	
仕切弁撤去・仮置		箇所	4.00	3,641				14,564	
仕切弁設置材料費		式	1.00	717,787				717,787	
仕切弁設置	既設量水器取外し・返却含む	式	1.00	506,902				506,902	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co(二次製品)	m 3	2.00	17,197				34,394	
排水構造物撤去		式	1.00					686,431	
排水構造物取壊し	鉄筋Co(二次製品)	m 3	19.00	17,197				326,743	
排水構造物取壊し	無筋Co	m 3	42.00	8,564				359,688	
埋設コンクリート構造物撤去		式	1.00					498,713	
埋設構造物取壊し	鉄筋Co	m 3	29.00	17,197				498,713	
支障物撤去般等運搬		式	1.00					223,535	
現場発生品運搬(現場発生品及び支給品運搬)	カメラ・照明灯・支柱等、D1Dあり、3km以下	t	1.00	1,595				1,595	
現場発生品積込・荷卸	カメラ・照明灯・支柱等	t	1.00	9,267				9,267	
コンクリートガラ運搬	無筋Co、D1Dあり、5. 7 km以下	m 3	43.00	1,560				67,080	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
コンクリートガラ運搬	鉄筋Co、D1Dあり、1 8、 5 km以下	m 3	29.00	3,551				102,979	
コンクリートガラ運搬	二次製品、D1Dあり、5、 7 km以下	m 3	22.00	1,937				42,614	
処分費		式	1.00					245,000	
支障物撤去処分費（戸水1号）		式	1.00	245,000				245,000	
水替工		式	1.00					333,916	
ポンプ設置・撤去		箇所	1.00	90,191				90,191	
ポンプ運転		日	25.00	9,749				243,725	
土工		式	1.00					14,524,542	
土工		式	1.00					14,524,542	
掘削		式	1.00					3,853,759	
掘削		m 3	3,642.00	323				1,176,366	
積込（ルーズ）	戸水1号岸壁～土砂仮置場	m 3	3,642.00	232				844,944	
積込（ルーズ）	土砂仮置場～戸水1号岸壁	m 3	3,642.00	232				844,944	
掘削	土砂仮置場～戸水1号岸壁	m 3	3,565.00	277				987,505	
土砂等運搬		式	1.00					7,452,778	
土砂等運搬	戸水1号岸壁～土砂仮置場	m 3	3,642.00	646				2,352,732	
整地	土砂仮置き場	m 3	3,642.00	122				444,324	
土砂等運搬	土砂仮置場～戸水1号岸壁	m 3	7,207.00	646				4,655,722	
埋め戻し		式	1.00					3,218,005	
路床盛土		m 3	5,355.00	350				1,874,250	
埋戻し	最大埋戻幅 4 m以上	m 3	1,065.00	1,062				1,131,030	
埋戻し	最大埋戻幅 1 m未満	m 3	67.00	3,175				212,725	
土材料		式	1.00					0	
土材料		m 3	0.00	95				0	
土砂等運搬	購入土 土場～戸水1号岸壁	m 3	0.00	2,234				0	
本体工		式	1.00					415,793,603	
矢板工		式	1.00					272,886,889	
鋼矢板打設		式	1.00					270,712,258	
鋼矢板材料	SW390、SP-VL型、L=28.0m	式	0.00	250,467,800				0	
鋼矢板材料	SW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	式	1.00	226,190,431				226,190,431	
鋼矢板荷卸	SW390、SP-VL型、L=28.0m	枚・本	0.00	1,066				0	
鋼矢板荷卸	SW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	207.00	1,096				226,872	
鋼矢板運搬	SW390、SP-VL型、L=28.0m	枚・本	0.00	4,014				0	
鋼矢板運搬	SW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	0.00	6,635				0	
鋼矢板運搬	SW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	207.00	13,847				2,866,329	
鋼矢板打設	SW390、SP-VL型、L=28.0m	枚・本	0.00	112,932				0	
鋼矢板打設	SW390、SP-50H型、L=28.0m	枚・本	0.00	179,622				0	
鋼矢板打設	SW390、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	0.00	179,622				0	
鋼矢板打設	SW390、SH-50H型、SH-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	203.00	184,742				37,502,626	
鋼矢板打設（WJ）	SW390、SH-50H型、L=28.0m	枚・本	4.00	369,000				1,476,000	
ウォータージェット拘束費		式	1.00	2,450,000				2,450,000	
端部処理		式	1.00					2,174,631	
端部処理材料費（戸水1号）		式	1.00	702,506				702,506	
H形鋼打設（戸水1号）	H400×400×13×21mm、L=20m	本	1.00	21,180				21,180	
袋詰めモルタル打設		m 3	2.00	497,000				994,000	
等辺山形鋼固定		箇所	1.00	456,945				456,945	
腹起・タイ材		式	1.00					77,790,315	
腹起		式	1.00					12,024,558	
腹起材取付		m	189.00	63,622				12,024,558	
タイ材取付		式	1.00					65,765,757	
タイ材取付		組	0.00	594,050				0	
タイロッド取付	高張力鋼690、φ60mm、Lg=41.55m	組	56.00	881,099				49,341,544	
タイロッド取付	高張力鋼690、φ60mm、Lg=44.55m	組	13.00	1,263,401				16,424,213	
控鋼杭		式	1.00					47,113,706	
控鋼杭		式	1.00					47,113,706	
鋼管杭材料	SKK400、φ600×10t、Lg=11.1m	式	0.00	32,936,415				0	
鋼管杭材料	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	式	1.00	43,420,412				43,420,412	
鋼管杭荷卸し	SKK400、φ600×10t、Lg=11.1m	本	0.00	2,542				0	
鋼管杭荷卸し	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	本	69.00	2,555				176,295	
鋼杭運搬	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	本	69.00	8,854				610,926	
鋼管杭打設	SKK400、φ600×10t、Lg=11.1m	本	0.00	31,116				0	
鋼管杭打設	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	本	69.00	42,117				2,906,073	
控え上部工		式	1.00					18,002,693	
捨コンクリート		式	1.00					889,431	
型枠		m 2	39.00	4,793				186,927	
捨コンクリート	18-8-40(BB)	m 3	33.00	21,288				702,504	
鉄筋		式	1.00					3,446,107	
鉄筋加工組立	SD345、D13	k g	8,202.00	192				1,574,784	
溶接	フレアK形	m	102.00	2,351				239,802	
鉄筋定着プレート		式	1.00	880,185				880,185	
溶接	レ形開先溶接	m	76.00	9,886				751,336	
コンクリート		式	1.00					11,982,428	
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）		m 2	481.00	9,201				4,425,681	
木製型枠組立組外（鋼矢板式）		m 2	23.00	9,994				229,862	
コンクリート打設	24-12-25 (BB) W/C≦60%	m 3	361.00	19,155				6,914,955	
吊型枠設置		個	69.00	5,970				411,930	
目地材		式	1.00					43,776	
伸縮目地	t≦1cm	m 2	18.00	2,432				43,776	
水替工		式	1.00					1,640,951	
ポンプ設置・撤去		箇所	2.00	87,310				174,620	
ポンプ運転	常時排水、4 0 m3／h 未満	日	93.00	15,767				1,466,331	
裏埋工		式	1.00					65,428,165	
中詰工		式	1.00					65,428,165	
掘削		式	1.00					6,047,827	
掘削		m 3	0.00	333				0	
掘削（集積）		m 3	4,079.00	332				1,354,228	
積込（ルーズ）		m 3	3,537.00	238				841,806	
土砂等運搬	金石埋立地～戸水施工場所	m 3	3,537.00	1,089				3,851,793	
土質改良		式	1.00					0	
土質改良		m 3	0.00	2,347				0	
改良土移設		式	1.00					0	
改良土移設		m 3	0.00	242				0	
改良土整地		式	1.00					0	
改良土整地		m 3	0.00	242				0	
改良土積込・運搬		式	1.00					0	
改良土積込		m 3	0.00	232				0	
改良土運搬	採取場所～施工場所	m 3	0.00	882				0	
改良土投入		式	1.00					0	
掘削（改良土投入）		m 3	0.00	272				0	
中詰材積込・運搬		式	1.00					0	
積込（s-x）	転用材	m 3	0.00	232				0	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
土砂等運搬	転用材、土砂仮置場所～施工場所	m 3	0.00	382				0	
中詰め材投入		式	1.00					0	
掘削（中詰め材投入）	転用材	m 3	0.00	272				0	
流動化処理土		式	1.00					54,408,474	
流動化処理材料費		m 3	3,911.00	1,493				5,839,123	
流動化処理土混合		m 3	3,911.00	5,322				20,814,342	
流動化処理土打設		m 3	3,911.00	4,159				16,265,849	
配管設置・撤去		m 3	3,911.00	1,318				5,154,698	
流動化処理土投入		m 3	3,911.00	567				2,217,537	
プラント組立・解体（流動化処理）		組	2.00	1,580,050				3,160,100	
工法使用料		m 3	3,911.00	34				132,974	
残土積込（ルーズ）		m 3	567.00	238				134,946	
残土運搬		m 3	567.00	1,089				617,463	
整地		m 3	567.00	126				71,442	
中詰め材均し		式	1.00					637,065	
中詰め均し		m 2	405.00	1,573				637,065	
中仕切り		式	1.00					2,883,977	
鋼矢板等材料費		式	1.00	1,200,723				1,200,723	
鋼矢板打設（中仕切り）	SW390、SH-50H型、L=14.0m	枚・本	2.00	18,278				36,556	
（中仕切り）鋼板・補助鋼材固定		箇所	1.00	1,627,702				1,627,702	
ガス切断	平均厚 17mm	m	3.00	6,332				18,996	
水替工		式	1.00					1,450,822	
ダンプ設置・撤去		箇所	2.00	91,619				183,238	
ダンプ運転①	作業時排水、40m ³ /h未満	日	57.00	9,903				564,471	
ダンプ運転②	作業時排水、40m ³ /h未満	日	71.00	9,903				703,113	
上部工		式	1.00					151,500,969	
上部コンクリート工		式	1.00					757,448	
支保工		式	1.00					66,048	
支保組立組外（鋼矢板式）		m	3.00	22,016				66,048	
捨コンクリート		式	1.00					395,336	
型枠		m 2	19.00	4,870				92,530	
捨コンクリート	18-8-40(BB)	m 3	14.00	21,629				302,806	
鉄筋		式	1.00					37,344	
鉄筋加工組立	SD345、D13	kg	139.00	195				27,105	
溶接	ブレイK形	m	3.00	3,413				10,239	
コンクリート		式	1.00					253,778	
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）		m 2	10.00	9,348				93,480	
木製型枠組立組外（鋼矢板式）		m 2	4.00	10,154				40,616	
コンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦65%	m 3	6.00	19,947				119,682	
目地材		式	1.00					4,942	
伸縮目地	t=1cm	m 2	2.00	2,471				4,942	
台座コンクリート		式	1.00					0	
鉄筋加工組立	SD345、D13	kg	0.00	195				0	
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）		m 2	0.00	9,350				0	
コンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦65%	m 3	0.00	19,949				0	
プレキャスト上部工		式	1.00					150,743,521	
コンクリート		式	1.00					150,598,648	
上部プレキャスト部材材料費		式	1.00	116,091,913				116,091,913	
製品架台・固定金具取付		m	183.60	32,156				5,903,841	
プレキャスト上部ブロック搬付		m	183.60	67,760				12,440,736	
プレキャスト上部型枠組立組外		m	183.60	11,845				2,174,742	
底版補強金具取付		m	183.60	13,718				2,518,624	
コンクリート打設足場架立		m	183.60	6,477				1,189,177	
中詰めコンクリート打設		m 3	338.00	25,860				8,740,680	
表面処理（各種穴埋め）		m	183.60	8,382				1,538,935	
鉄筋		式	1.00					83,098	
鉄筋加工組立	SD345、D13	kg	265.00	194				70,810	
鉄筋加工組立	SD345、D19	kg	23.00	192				4,416	
鉄筋加工組立	SD345、D25	kg	41.00	192				7,872	
目地材		式	1.00					61,775	
伸縮目地	t=1cm	m 2	25.00	2,471				61,775	
付属工		式	1.00					97,099,074	
係船柱工		式	1.00					5,227,425	
係船曲柱		式	1.00					5,227,425	
係船曲柱取付	250kN	基	8.00	410,461				3,283,688	
係船曲柱取付	500kN	基	1.00	629,911				629,911	
係船曲柱取付	700kN	基	1.00	1,010,865				1,010,865	
架台取付		基	10.00	26,084				260,840	
係船柱塗装		m 2	10.00	2,202				22,020	
中詰めコンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦60%	m 3	1.00	20,101				20,101	
防眩材工		式	1.00					32,757,770	
防眩材取付		式	1.00					32,757,770	
防眩材取付	V型 H=500mm、L=2000mm、転用品	基	0.00	27,682				0	
防眩材取付	V型 H=500mm、L=2000mm	基	19.00	1,518,164				28,845,116	
埋込栓取付	V型 H=500mm、L=2000mm用	基	0.00	171,426				0	
埋込栓取付	V型 H=500mm、L=2000mm用	基	19.00	176,841				3,359,979	
梯子取付	ゴムタラップ	基	1.00	541,313				541,313	
埋込栓取付	梯子	基	1.00	11,362				11,362	
車止・縁金物工		式	1.00					6,662,004	
車止取付		式	1.00					4,600,960	
車止取付	h=150mm	m	158.00	29,120				4,600,960	
コーナー保護材取付		式	1.00					2,061,044	
縁金物取付		m	188.00	10,963				2,061,044	
防食工		式	1.00					52,451,875	
アルミニウム合金陽極取付		式	1.00					52,296,287	
取付金具製作		組	113.00	1,285				145,205	
取付金具取付		組	113.00	1,828				206,564	
陽極取付	耐用年数50年・発生電流3.5A型	個	113.00	459,686				51,944,518	
電位測定装置取付		式	1.00					155,588	
電位測定装置取付		個	4.00	38,897				155,588	
舗装工		式	1.00					67,363,131	
コンクリート舗装工		式	1.00					0	
不陸整正転圧		式	1.00					0	
路床整地転圧	K30≧100N/cm ³	m 2	0.00	103				0	
路盤		式	1.00					0	
路盤材敷均し転圧	K30≧200N/cm ³ 、t=30cm	m 2	0.00	1,926				0	
型枠		式	1.00					0	
鋼製型枠設置撤去	H=20cm	m	0.00	1,501				0	
軌条設置・撤去		式	1.00					0	
軌条設置撤去	コンクリート上	m	0.00	968				0	
コンクリート舗装		式	1.00					0	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
大型機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、大型機械舗設	m ²	0.00	5,966				0	
大型機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、大型機械舗設	m ²	0.00	6,841				0	
簡易機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、簡易機械舗設	m ²	0.00	7,310				0	
簡易機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、簡易機械舗設	m ²	0.00	8,326				0	
機械移設		回	0.00	21,052				0	
目地		式	1.00					0	
横収縮目地		m	0.00	4,935				0	
横膨張目地		m	0.00	6,492				0	
縦施工目地		m	0.00	5,035				0	
隣接目地	起点 小口コンクリート側	m	0.00	2,326				0	
隣接目地	上部コンクリート側	m ²	0.00	5,500				0	
端部補強鉄筋		k g	0.00	109				0	
小口止め		式	1.00					0	
基礎砕石		式	1.00					0	
基礎砕石敷均し	RC-40	m ³	0.00	8,050				0	
型枠		式	1.00					0	
型枠製作・設置・撤去	鋼製	m ²	0.00	8,711				0	
伸縮目地		式	1.00					0	
伸縮目地	t = 10mm	m ²	0.00	2,471				0	
コンクリート		式	1.00					0	
コンクリート打設	18-8-40(Ⅷ)	m ³	0.00	18,077				0	
路床工		式	1.00					5,001,560	
不陸整正		式	1.00					5,001,560	
路床整地転圧	K30≧100N/cm ³	m ²	3,560.00	106				377,360	
安定処理		m ²	3,303.00	1,400				4,624,200	
半たわみ性舗装工		式	1.00					62,361,571	
下層路盤		式	1.00					3,538,640	
路盤材敷均し転圧	C-40、t = 15cm	m ²	3,560.00	994				3,538,640	
上層路盤(車道・路肩部)		式	1.00					23,742,104	
上層路盤(車道・路肩部)	A s 安定処理、1層目、t = 7.5mm	m ²	3,532.00	3,418				12,072,376	
上層路盤(車道・路肩部)	A s 安定処理、2層目、t = 7.5mm	m ²	3,532.00	3,304				11,669,728	
基層		式	1.00					18,227,808	
機械舗設(基層)	粗粒度A s、t = 50mm	m ²	7,008.00	2,601				18,227,808	
表層		式	1.00					7,743,279	
機械舗設(表層)	開粒度A s、t = 50mm	m ²	3,477.00	2,227				7,743,279	
セメント浸透		式	1.00					9,109,740	
セメント浸透		m ²	3,477.00	2,620				9,109,740	
仮設工		式	1.00					15,331,438	
仮設工		式	1.00					15,331,438	
交通誘導警備員B		式	1.00					227,600	
交通誘導整理		式	1.00	227,600				227,600	
敷鉄板		式	1.00					8,678,683	
敷鉄板設置		m ²	7,311.00	210				1,535,310	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数283日、別件工事へ引継ぎ	枚	142.00	20,919				2,970,498	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数253日、別件工事へ引継ぎ	枚	125.00	18,702				2,337,750	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数124日、別件工事へ引継ぎ	枚	40.00	10,237				409,480	
敷鉄板撤去		m ²	7,311.00	195				1,425,645	
仮囲い		式	1.00					6,425,155	
仮囲い設置・撤去	供用 401日	m	143.00	18,730				2,678,390	
仮囲い設置・撤去	供用 50日	m	4.00	8,925				35,706	
仮囲い移設		m	22.00	8,107				178,354	
仮設鋼板防護柵基礎設置(移設含む)	H-400	m	169.00	3,679				621,751	
仮設鋼板防護柵基礎撤去(移設含む)	H-400	m	169.00	2,571				434,499	
仮設鋼板防護柵基礎賃料		式	1.00	2,476,461				2,476,461	
岸壁(10m)(戸水2号)		式	1.00					1,804,625,995	
撤去工		式	1.00					98,681,205	
コンクリート撤去工		式	1.00					61,049,480	
上部コンクリート取壊し		式	1.00					42,351,912	
上部コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	230.00	17,225				3,961,750	
鉄筋コンクリート切断(水平)		m ²	259.00	89,872				23,276,848	
鉄筋コンクリート切断(鉛直)		m ²	76.00	89,453				6,798,428	
鉄筋コンクリート切断(水中・鉛直)	横断方向	箇所	1.00	258,088				258,088	
鉄筋コンクリート切断(水中・鉛直)	法線方向	箇所	1.00	330,218				330,218	
削孔	φ50mm	m	87.00	28,264				2,458,968	
削孔	φ100mm	m	140.00	36,271				5,077,940	
コンクリート削孔(さく岩機)	φ50mm、L=0.7m	孔	2.00	2,900				5,800	
吊ビス等材料費		式	1.00	42,114				42,114	
ブロック転置	9.3t/個	個	61.00	2,271				138,531	
ブロック転置	6.2t/個	個	1.00	1,911				1,911	
ブロック転置	1.0t/個	個	1.00	1,316				1,316	
搬運搬		式	1.00					818,110	
搬運搬	鉄筋コンクリート	m ³	230.00	3,557				818,110	
控え上部コンクリート取壊し		式	1.00					4,260,850	
控え上部コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	0.00	59,583				0	
コアドリル	φ400mm、L=1.1m	m	25.00	170,434				4,260,850	
搬運搬		式	1.00					10,671	
搬運搬	鉄筋コンクリート	m ³	3.00	3,557				10,671	
小口止コンクリート取壊し		式	1.00					0	
小口止コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m ³	0.00	8,578				0	
搬運搬		式	1.00					0	
搬運搬	無筋コンクリート	m ³	0.00	1,348				0	
舗装版切断		式	1.00					0	
舗装版切断	コンクリート、t = 25cm	m	0.00	3,239				0	
舗装版破砕		式	1.00					2,626,552	
舗装版破砕	コンクリート、t = 25cm	m ²	3,308.00	794				2,626,552	
搬運搬		式	1.00					2,457,840	
搬運搬	舗装コンクリート	m ³	0.00	1,652				0	
搬運搬	舗装コンクリート、D/Dあり、17.5km以下	m ³	665.00	3,696				2,457,840	
舗装版切断		式	1.00					21,638	
舗装版切断	アスファルト舗装、t = 15cm以下	m	31.00	698				21,638	
舗装版破砕		式	1.00					731,959	
舗装版破砕	アスファルト舗装、t = 15cm以下	m ²	3,469.00	211				731,959	
搬運搬		式	1.00					2,931,945	
搬運搬	アスファルト舗装、舗装版厚15cm以下、6.5km以下	m ³	91.00	2,988				271,905	
搬運搬	アスファルト舗装、舗装版厚15cm以下、60km以下	m ³	360.00	7,389				2,660,040	
処分費		式	1.00					4,838,000	
処分費		式	0.00	3,164,235				0	
処分費		式	0.00	3,194,633				0	
処分費		式	1.00	4,838,000				4,838,000	
付属物撤去工		式	1.00					6,081,993	
防眩材撤去		式	1.00					1,577,988	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防眩材撤去	V型、H=500mm、Lg=2,000mm	基	0.00	44,981				0	
防眩材撤去	V型 H=500mm、Lg=2,000mm	基	18.00	87,666				1,577,988	
現場発生品場内運搬		t	0.00	918				0	
現場発生品積込・荷卸		t	0.00	9,139				0	
係船曲柱撤去		式	1.00					401,695	
係船曲柱撤去	250kN型	基	9.00	40,113				361,017	
係船曲柱撤去	590kN型	基	1.00	40,678				40,678	
係船柱基礎コンクリート撤去		式	1.00					850,586	
係船柱基礎コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m 3	41.00	17,195				704,995	
コンクリートガラ運搬		m 3	41.00	3,551				145,591	
車止撤去		式	1.00					416,208	
車止撤去	h=150mm	m	156.00	2,668				416,208	
梯子撤去		式	1.00					190,304	
梯子撤去	ゴムタラップ	基	2.00	95,152				190,304	
現場発生品運搬		式	1.00					297,654	
現場発生品及び支給品運搬	D1Dあり、2 0 km以下	t	14.00	11,425				159,950	
現場発生品積込・荷卸		t	14.00	9,836				137,704	
処分費		式	1.00					2,347,558	
処分費（付属工撤去品）	防眩材、車止め、コーナー保護材	式	1.00	2,257,000				2,257,000	
処分費（ガラ）	係船曲柱基礎Co	式	1.00	90,558				90,558	
支障物撤去工		式	1.00					31,549,732	
電気・通信関係撤去		式	1.00					1,410,625	
監視カメラ撤去（CCTV装置据付）	再使用	台	1.00	23,517				23,517	
監視カメラ支柱撤去（道路照明灯撤去）	GL8～12m、350kg以下、再使用	基	1.00	13,827				13,827	
監視カメラ中継端子盤撤去（分電盤取付（δ→φ取付））	再使用	面	1.00	21,961				21,961	
照明灯撤去（照明器具取付）	再使用	台	3.00	23,517				70,551	
照明灯支柱撤去（道路照明灯撤去）	GL8～12m、350kg超 1,000kg以下、再使用	基	1.00	16,386				16,386	
コンクリート柱撤去（コナリ→柱建柱）	15m以下、再使用	本	1.00	218,219				218,219	
照明灯用分電盤撤去（分電盤取付（δ→φ取付））	再使用	面	1.00	21,961				21,961	
演出照明灯撤去（照明器具取付）	再使用	台	4.00	23,517				94,068	
コンクリート柱撤去（コナリ→柱建柱）	9m以下、再使用	本	1.00	99,190				99,190	
演出照明灯用分電盤撤去（分電盤取付（δ→φ取付））	再使用	面	1.00	21,961				21,961	
同軸ケーブル撤去（同軸ケーブル敷設）	φ 1 0 mm以下、不使用	m	75.00	894				67,050	
配線撤去（ケーブル及び電線配線）	管内配線、20mm以下、不使用	m	215.00	715				153,725	
配線撤去（ケーブル及び電線配線）	管内配線、5 mm以下、不使用	m	140.00	156				21,840	
架空配線撤去（電力ケーブル架空配線）	仕上外径20mm以下、メッセンジャー無し、不使用	径間	1.00	23,705				23,705	
マンホール取壊し	鉄筋コンクリート	m 3	1.00	17,195				17,195	
基礎コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m 3	1.00	8,563				8,563	
テント上屋コンクリート柱撤去（コナリ→柱建柱）	9m以下、再使用	本	1.00	99,190				99,190	
テント上屋コンクリート柱撤去（コナリ→柱建柱）	8m以下、再使用	本	1.00	79,352				79,352	
テント上屋架空配線撤去（電力ケーブル架空配線）	仕上外径2 0 mm以下、メッセンジャー無し、不使用	径間	2.00	23,705				47,410	
テント上屋架空配線撤去（電力ケーブル架空配線）	仕上外径1 5 mm以下、メッセンジャー無し、不使用	径間	2.00	16,671				33,342	
テント上屋引込線（DV）架空配線撤去	仕上外径1 5 mm以下、不使用	径間	1.00	5,991				5,991	
テント上屋屋内配線撤去		式	1.00	251,621				251,621	
ソーラスフェンス撤去		式	1.00					390,936	
ソーラスフェンス撤去・運搬仮置き		m	28.00	4,212				117,936	
ソーラースタート撤去		箇所	1.00	273,000				273,000	
テント上屋・基礎		式	1.00					5,224,988	
テント上屋解体		式	1.00	2,686,297				2,686,297	
コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m 3	137.00	17,195				2,355,715	
コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m 3	12.00	8,563				102,756	
舗装版破砕	アスファルト舗装、t = 1 5 cm以下	m 2	382.00	210				80,220	
給水管		式	1.00					372,854	
給水管撤去・仮置	DCIP φ150	m	189.00	1,626				307,314	
給水管切断	DCIP φ150	口	1.00	1,082				1,082	
給水栓撤去・仮置		箇所	2.00	4,129				8,258	
仕切弁撤去・仮置		箇所	6.00	3,635				21,810	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co（二次製品）	m 3	2.00	17,195				34,390	
セメント配管		式	1.00					2,244,905	
セメント配管撤去・仮置	鋼管 φ 3 5 0	m	67.00	2,025				135,675	
セメント配管切断	鋼管 φ 3 5 0	口	1.00	3,636				3,636	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co	m 3	111.00	17,195				1,908,645	
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m 3	23.00	8,563				196,949	
排水構造物撤去		式	1.00					694,224	
排水構造物取壊し	鉄筋Co（二次製品）	m 3	9.00	17,195				154,755	
排水構造物取壊し	無筋Co	m 3	63.00	8,563				539,469	
埋設コンクリート構造物撤去		式	1.00					670,605	
埋設構造物取壊し	鉄筋Co	m 3	39.00	17,195				670,605	
被覆石層		式	1.00					18,904,980	
ノバルメックス工法		本	20.00	945,249				18,904,980	
支障物撤去等運搬		式	1.00					245,256	
現場発生品運搬（現場発生品及び支給品運搬）	カメラ・照明灯・支柱等、D1Dあり、3km以下	t	3.00	1,595				4,785	
現場発生品積込・荷卸	カメラ・照明灯・支柱等	t	3.00	9,266				27,798	
コンクリートガラ運搬	無筋Co、D1Dあり、5．7 km以下	m 3	43.00	1,560				67,080	
コンクリートガラ運搬	鉄筋Co、D1Dあり、1 8．5 km以下	m 3	29.00	3,551				102,979	
コンクリートガラ運搬	二次製品、D1Dあり、5．7 km以下	m 3	22.00	1,937				42,614	
処分費		式	1.00					881,011	
支障物撤去品処分費（戸水2号）		式	1.00	86,011				86,011	
支障物撤去処分費（戸水2号）		式	1.00	795,000				795,000	
水替工		式	1.00					509,348	
ポンプ設置・撤去		箇所	1.00	90,184				90,184	
ポンプ運転	作業時 40m3/h未満	日	43.00	9,748				419,164	
土工		式	1.00					13,823,413	
土工		式	1.00					13,823,413	
掘削		式	1.00					3,573,909	
掘削		m 3	3,115.00	323				1,006,145	
積込（ループ）	戸水2号岸壁～土砂仮置場	m 3	3,115.00	232				722,680	
積込（ループ）	土砂仮置場～戸水2号岸壁	m 3	3,115.00	232				722,680	
掘削	土砂仮置場～戸水1号岸壁	m 3	4,052.00	277				1,122,404	
土砂等運搬		式	1.00					7,042,766	
土砂等運搬	搬出	m 3	3,115.00	648				2,018,520	
整地	土砂仮置き場	m 3	3,115.00	122				380,030	
土砂等運搬	搬入	m 3	7,167.00	648				4,644,216	
埋め戻し		式	1.00					3,206,738	
路床盛土		m 3	5,319.00	350				1,861,650	
埋戻し	最大埋戻幅 4 m以上	m 3	1,065.00	1,063				1,132,095	
埋戻し	最大埋戻幅 1 m未満	m 3	67.00	3,179				212,993	
土材料		式	1.00					0	
土材料		m 3	0.00	95				0	
土砂等運搬	購入土、土場～施工場所	m 3	0.00	2,234				0	
本体工		式	1.00					406,615,562	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
矢板工		式	1.00					269,558,883	
鋼矢板打設		式	1.00					267,525,226	
鋼矢板材料	SYW390、SP-VL型、L=28.0m	式	0.00	249,790,860				0	
鋼矢板材料	SYW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	式	1.00	226,190,431				226,190,431	
鋼矢板荷卸	SYW390、SP-VL型、L=28.0m	枚・本	0.00	1,066				0	
鋼矢板荷卸	SYW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	207.00	1,096				226,872	
鋼矢板運搬	SYW390、SP-VL型、L=28.0m	枚・本	0.00	4,014				0	
鋼矢板運搬	SYW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	0.00	6,635				0	
鋼矢板運搬	SYW390、SP-50H型、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	207.00	13,847				2,866,329	
鋼矢板打設	SYW390、SP-VL型、L=28.0m	枚・本	0.00	112,932				0	
鋼矢板打設	SYW390、SP-50H型、L=28.0m	枚・本	0.00	179,622				0	
鋼矢板打設	SYW390、SP-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	0.00	179,622				0	
鋼矢板打設	SYW390、SH-50H型、SH-50H型（異形）、L=28.0m	枚・本	207.00	184,742				38,241,594	
端部処理		式	1.00					2,033,657	
端部処理材料費（戸水2号）		式	1.00	573,037				573,037	
H形鋼打設（戸水2号）	H400×400×13×21mm、L=14m	本	1.00	9,675				9,675	
袋詰めモルタル打設		m 3	2.00	497,000				994,000	
等辺山形鋼固定		個所	1.00	456,945				456,945	
腹起・タイ材		式	1.00					72,287,751	
腹起		式	1.00					111,491,920	
腹起材取付		m	180.00	63,844				11,491,920	
腹起・タイ材		式	1.00					60,795,831	
タイ材取付		組	0.00	594,050				0	
タイロッド取付	高張力鋼φ90、φ60mm、6本継、L=42m	組	69.00	881,099				60,795,831	
控鋼杭		式	1.00					47,118,300	
控鋼杭		式	1.00					47,118,300	
鋼管杭材料	SKK400、φ600×10t、Lg=11.1m	式	0.00	32,582,260				0	
鋼管杭材料	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	式	1.00	43,424,937				43,424,937	
鋼管杭荷卸し	SKK400、φ600×10t、Lg=11.1m	本	0.00	2,582				0	
鋼管杭荷卸し	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	本	69.00	2,555				176,295	
鋼杭運搬	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	本	69.00	8,855				610,995	
鋼管杭打設	SKK400、φ600×10t、Lg=11.1m	本	0.00	31,116				0	
鋼管杭打設	SKK490、φ700×10t、Lg=15.5m	本	69.00	42,117				2,906,073	
控え上部工		式	1.00					17,650,628	
捨コンクリート		式	1.00					863,350	
型枠		m 2	38.00	4,793				182,134	
捨コンクリート	18-8-40(BB)	m 3	32.00	21,288				681,216	
鉄筋		式	1.00					3,420,763	
鉄筋加工組立	SD345、D13	k g	8,070.00	192				1,549,440	
溶接	フレアK形	m	102.00	2,351				239,802	
鉄筋定着プレート		式	1.00	880,185				880,185	
溶接	レ形開先溶接	m	76.00	9,886				751,336	
コンクリート		式	1.00					11,843,067	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	474.00	9,201				4,361,274	
木製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	27.00	9,994				269,838	
コンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦60%	m 3	355.00	19,155				6,800,025	
吊型枠設置		個	69.00	5,970				411,930	
目地材		式	1.00					48,640	
伸縮目地	t=1cm	m 2	20.00	2,432				48,640	
水替工		式	1.00					1,474,808	
ポンプ設置・撤去		箇所	1.00	87,312				87,312	
ポンプ運転		日	88.00	15,767				1,387,496	
裏埋工		式	1.00					63,780,024	
中詰め		式	1.00					63,780,024	
掘削		式	1.00					6,631,076	
掘削		m 3	0.00	333				0	
掘削（集積）		m 3	4,478.00	331				1,482,218	
積込（ルーズ）		m 3	3,883.00	238				924,154	
土砂等運搬		m 3	3,883.00	1,088				4,224,704	
土質改良		式	1.00					0	
土質改良		m 3	0.00	2,343				0	
改良土移設		式	1.00					0	
改良土移設		m 3	0.00	242				0	
改良土整地		式	1.00					0	
改良土整地		m 3	0.00	242				0	
改良土積込・運搬		式	1.00					0	
改良土積込		m 3	0.00	232				0	
改良土運搬	採取場所～施工箇所	m 3	0.00	882				0	
改良土投入		式	1.00					0	
掘削（改良土投入）		m 3	0.00	272				0	
中詰め積込・運搬		式	1.00					0	
積込（ルーズ）	転用材	m 3	0.00	232				0	
土砂等運搬	転用材、土砂仮置場所～中詰め箇所	m 3	0.00	382				0	
中詰め材投入		式	1.00					0	
掘削（中詰め材投入）	転用材	m 3	0.00	272				0	
流動化処理土		式	1.00					56,229,261	
流動化処理材料費		m 3	4,295.00	1,492				6,408,140	
流動化処理土混合		m 3	4,295.00	5,317				22,836,515	
流動化処理土打設		m 3	4,295.00	4,155				17,945,725	
配管設置・撤去		m 3	4,295.00	1,317				5,656,515	
流動化処理土投入		m 3	4,295.00	567				2,435,265	
工法使用料		m 3	4,295.00	34				146,030	
残土積込（ルーズ）		m 3	621.00	238				147,798	
残土運搬		m 3	621.00	1,088				675,648	
整地		m 3	621.00	125				77,625	
中詰め材均し		式	1.00					709,423	
中詰め均し		m 2	451.00	1,573				709,423	
水替工		式	1.00					210,264	
ポンプ設置・撤去		箇所	1.00	91,536				91,536	
ポンプ運転	作業時排水、4 0 m3／h 未満	日	12.00	9,894				118,728	
上部工		式	1.00					152,216,404	
上部コンクリート工		式	1.00					757,448	
支保工		式	1.00					66,048	
支保組立組外(鋼矢板式)		m	3.00	22,016				66,048	
捨コンクリート		式	1.00					395,336	
型枠		m 2	19.00	4,870				92,530	
捨コンクリート	18-8-40(BB)	m 3	14.00	21,629				302,806	
鉄筋		式	1.00					37,344	
鉄筋加工組立	SD345、D13	k g	139.00	195				27,105	
溶接	フレアK形	m	3.00	3,413				10,239	
コンクリート		式	1.00					253,778	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	10.00	9,348				93,480	
木製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	4.00	10,154				40,616	
コンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦65%	m 3	6.00	19,947				119,682	
目地材		式	1.00					4,942	
伸縮目地	t=1cm	m 2	2.00	2,471				4,942	
台座コンクリート		式	1.00					0	
鉄筋加工組立	SD345、D13	k g	0.00	195				0	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	0.00	9,350				0	
コンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦65%	m 3	0.00	19,949				0	
プレキャスト上部工		式	1.00					151,458,956	
コンクリート		式	1.00					151,325,539	
上部プレキャスト部材材料費		式	1.00	116,818,804				116,818,804	
製品架台・固定金具取付		m	183.60	32,156				5,903,841	
プレキャスト上部ブロック据付		m	183.60	67,760				12,440,736	
プレキャスト上部型枠組立組外		m	183.60	11,845				2,174,742	
底板補強金具取付		m	183.60	13,718				2,518,624	
コンクリート打設足場架立		m	183.60	6,477				1,189,177	
中詰コンクリート打設		m 3	338.00	25,860				8,740,680	
表面処理(各種穴埋め)		m	183.60	8,382				1,538,935	
鉄筋		式	1.00					76,584	
鉄筋加工組立	SD345、D13	k g	372.00	194				72,168	
鉄筋加工組立	SD345、D19	k g	23.00	192				4,416	
目地材		式	1.00					56,833	
伸縮目地	t=1cm	m 2	23.00	2,471				56,833	
付属工		式	1.00					96,990,867	
係船柱工		式	1.00					4,624,821	
係船柱		式	1.00					4,624,821	
係船柱取付	250kN	基	9.00	410,461				3,694,149	
係船柱取付(鋼矢板式)	500kN	基	1.00	629,913				629,913	
架台取付		基	10.00	26,084				260,840	
係船柱塗装		m 2	9.00	2,202				19,818	
中詰コンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦60%	m 3	1.00	20,101				20,101	
防眩材工		式	1.00					33,310,407	
防眩材取付		式	1.00					33,310,407	
防眩材取付	V型 H=500mm、L=2000mm、転用品	基	0.00	27,682				0	
防眩材取付	V型 H=500mm、L=2000mm	基	19.00	1,518,163				28,845,097	
埋込栓取付	V型 H=500mm、L=2000mm用	基	0.00	171,426				0	
埋込栓取付	V型 H=500mm、L=2000mm用	基	19.00	176,840				3,359,960	
梯子取付	ゴムタラップ	基	2.00	541,313				1,082,626	
埋込栓取付	梯子	基	2.00	11,362				22,724	
車止・緑金物工		式	1.00					6,603,764	
車止取付		式	1.00					4,542,720	
車止取付	h=150mm	m	156.00	29,120				4,542,720	
コーナ保護材取付		式	1.00					2,061,044	
緑金物取付		m	188.00	10,963				2,061,044	
防食工		式	1.00					52,451,875	
アルミニウム合金陽極取付		式	1.00					52,296,287	
取付金具製作		組	113.00	1,285				145,205	
取付金具取付		組	113.00	1,828				206,564	
陽極取付	耐用年数50年・発生電流3.5A	個	113.00	459,686				51,944,518	
電位測定装置取付		式	1.00					155,588	
電位測定装置取付		個	4.00	38,897				155,588	
舗装工		式	1.00					333,344,016	
路床工		式	1.00					2,722,869	
不陸整正		式	1.00					2,722,869	
路床整地転圧	K30≧100N/cm3	m 2	3,351.00	105				351,855	
安定処理		m 2	1,678.00	1,413				2,371,014	
コンクリート舗装工		式	1.00					2,379,826	
不陸整正転圧		式	1.00					0	
路床整地転圧	K30≧100N/cm3	m 2	0.00	103				0	
路盤		式	1.00					646,760	
路盤材敷均し転圧	K30≧100N/cm3、t=30cm	m 2	0.00	1,926				0	
路盤材敷均し転圧	C40、t=20cm	m 2	437.00	1,480				646,760	
型枠		式	1.00					0	
鋼製型枠設置撤去	H=20cm	m	0.00	1,501				0	
軌条設置・撤去		式	1.00					0	
軌条設置撤去	コンクリート上	m	0.00	968				0	
コンクリート舗装		式	1.00					1,368,000	
大型機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、大型機械舗設	m 2	0.00	5,966				0	
大型機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、大型機械舗設	m 2	0.00	6,841				0	
簡易機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、簡易機械舗設	m 2	0.00	7,310				0	
簡易機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40、簡易機械舗設	m 2	0.00	8,326				0	
機械移設		回	0.00	21,052				0	
人力舗設		m 2	114.00	12,000				1,368,000	
目地		式	1.00					365,066	
横収縮目地		m	0.00	4,935				0	
横膨張目地		m	0.00	6,495				0	
縦施工目地		m	0.00	5,037				0	
隣接目地	起点 小口コンクリート側	m	0.00	2,327				0	
横収縮目地		m	17.00	5,150				87,550	
膨張目地		m	11.00	7,794				85,734	
隣接目地	上部コンクリート側	m 2	25.00	5,500				137,500	
端部補強鉄筋		k g	498.00	109				54,282	
小口止め		式	1.00					0	
基礎砕石		式	1.00					0	
基礎砕石敷均し	R _C -40	m 3	0.00	8,050				0	
型枠		式	1.00					0	
型枠製作・設置・撤去	鋼製	m 2	0.00	8,711				0	
伸縮目地		式	1.00					0	
伸縮目地	t=10mm	m 2	0.00	2,471				0	
コンクリート		式	1.00					0	
コンクリート打設	18-8-40(BB)	m 3	0.00	18,077				0	
プレキャストコンクリート舗装工		式	1.00					326,533,107	
路盤		式	1.00					4,140,990	
路盤材敷均し転圧	K30≧100N/cm3、M40、t=20cm	m 2	2,817.00	1,470				4,140,990	
プレキャストコンクリート舗装材料費		式	1.00					251,684,788	
プレキャスト舗装版材料費		式	1.00	251,684,788				251,684,788	
プレキャストコンクリート舗装		式	1.00					68,638,497	
裏込グラウト材料材料費		m 3	56.00	449,233				25,157,048	
目地グラウト材料材料費		m 3	6.00	732,237				4,393,422	
プレキャスト舗装版設置		枚	319.00	22,602				7,210,038	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
プレキャスト舗装版仮置場積込・小運搬		枚	319.00	9,143				2,916,617	
裏込グラウト注入		枚	319.00	29,665				9,463,135	
目地グラウト注入		枚	319.00	31,030				9,898,570	
表面処理 (各種穴埋め)		枚	319.00	30,093				9,599,667	
目地		式	1.00					2,068,832	
膨張目地 [P&C]		m	88.00	15,344				1,350,272	
収縮目地 [P&C]		m	80.00	7,782				622,560	
目地切り・清掃 [P&C]		m	80.00	1,200				96,000	
半たわみ性舗装工		式	1.00					1,708,214	
下層路盤		式	1.00					96,418	
路盤材敷均し転圧	C-40、t=15mm	m2	97.00	994				96,418	
上層路盤(車道・路肩部)		式	1.00					652,034	
上層路盤(車道・路肩部)	As安定処理、1層目、t=75mm	m2	97.00	3,418				331,546	
上層路盤(車道・路肩部)	As安定処理、2層目、t=75mm	m2	97.00	3,304				320,488	
基層		式	1.00					499,392	
機械舗設 (基層)	粗粒度As、t=50mm	m2	192.00	2,601				499,392	
表層		式	1.00					211,470	
機械舗設 (表層)	開粒度As、t=50mm	m2	95.00	2,226				211,470	
セメント浸透		式	1.00					248,900	
セメント浸透		m2	95.00	2,620				248,900	
地盤改良工		式	1.00					619,015,388	
固結工		式	1.00					530,229,747	
高圧噴射攪拌		式	1.00					525,806,548	
高圧噴射攪拌工	φ2200mm	本	0.00	552,461				0	
高圧噴射攪拌工	φ2800mm	本	0.00	785,426				0	
高圧噴射攪拌工	φ2900mm	本	0.00	833,389				0	
高圧噴射攪拌工	φ3000mm	本	0.00	925,625				0	
高圧噴射攪拌工(φ2.2m)超小型	+0.4～-6.5m	本	633.00	603,484				382,005,372	
高圧噴射攪拌工(φ2.8m)超小型	+0.4～-6.5m	本	45.00	841,518				37,868,310	
高圧噴射攪拌工(φ2.9m)超小型	+0.4～-6.5m	本	66.00	893,318				58,958,988	
高圧噴射攪拌工(φ3.0m)超小型	+0.4～-6.5m	本	22.00	1,018,969				22,417,318	
高圧噴射攪拌工(φ2.2m)超小型	-0.5～-6.5m	本	22.00	542,619				11,937,618	
高圧噴射攪拌工(φ3.0m)超小型	-0.5～-6.5m	本	1.00	910,342				910,342	
注入設備撤付・解体 (戸水)		台	4.00	2,927,150				11,708,600	
コアボーリング		式	1.00					4,423,199	
コアドリル (戸水2号)	φ400×L=1.1m ×23本	m	25.30	174,830				4,423,199	
泥水処理工		式	1.00					88,785,641	
泥水処理		式	1.00					80,110,928	
側溝清掃車運搬	施工場所～排泥ピット	m3	6,182.00	10,519				65,028,458	
排泥処理	排泥ピット攪拌	m3	6,182.00	253				1,564,046	
排泥積込	排泥ピット	m3	6,182.00	253				1,564,046	
排泥運搬	排泥ピット～場外仮置場	m3	6,182.00	703				4,345,946	
排泥整地	場外仮置場	m3	6,182.00	133				822,206	
濁水処理設備設置・撤去		箇所	2.00	978,273				1,956,546	
濁水処理設備運転	戸水2箇所分	日	73.00	48,871				3,567,583	
濁水処理設備保守点検		回	73.00	10,889				794,897	
洗浄設備運転 (戸水2号)		日	73.00	6,400				467,200	
泥水処理設備		式	1.00					8,674,713	
大型土のう工	製作	袋	460.00	6,850				3,151,000	
大型土のう運搬	製作場所～設置場所	個	460.00	4,638				2,133,480	
大型土のう工	設置	袋	460.00	1,789				822,940	
大型土のう運搬	搬去場所～解体場所	個	460.00	4,638				2,133,480	
大型土のう工	搬去	袋	460.00	834				383,640	
整地	場外仮置場、大型土のう解体土砂	m3	383.00	131				50,173	
仮設工		式	1.00					20,159,116	
安全対策		式	1.00					20,159,116	
切梁・覆起し		式	1.00					688,623	
切梁・覆起し設置	張出足場	t	10.00	36,843				368,430	
切梁・覆起し撤去	張出足場	t	10.00	22,059				220,590	
山留材賃料	張出足場	t	9.00	11,067				99,603	
敷鉄板		式	1.00					19,470,493	
敷鉄板設置	張出足場カウンター材	m2	84.00	242				20,328	
敷鉄板撤去	張出足場カウンター材	m2	84.00	226				18,984	
敷鉄板賃料	張出足場カウンター材	枚	18.00	1,482				26,676	
敷鉄板設置		m2	10,317.00	236				2,434,812	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数339日、返却	枚	76.00	27,724				2,107,024	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数247日、返却	枚	112.00	21,747				2,435,664	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数234日、返却	枚	14.00	20,665				289,310	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数222日、返却	枚	24.00	19,667				472,008	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数253日、別件工事へ引継ぎ	枚	43.00	21,058				905,494	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数254日、返却	枚	18.00	22,330				401,940	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数70日、返却	枚	84.00	7,696				646,464	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数31日、返却	枚	26.00	4,070				105,820	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数427日、返却	枚	154.00	32,575				5,016,550	
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm、供用日数104日、返却	枚	137.00	10,857				1,487,409	
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm、供用日数121日、返却	枚	5.00	6,456				32,280	
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm、供用日数108日、返却	枚	2.00	5,852				11,704	
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm、供用日数96日、返却	枚	6.00	5,294				31,764	
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm、供用日数32日、返却	枚	14.00	2,319				32,466	
敷鉄板撤去		m2	10,317.00	220				2,269,740	
仮囲い設置	供用 412日	m	24.00	15,794				379,056	
仮設ソーラスフェンスゲート部設置		箇所	1.00	181,000				181,000	
仮設ソーラスフェンスゲート部撤去		箇所	1.00	164,000				164,000	
泊地 (～10m)		式	1.00					0	
土砂運搬工		式	1.00					0	
土砂運搬工		式	1.00					0	
自走式土質改良機設置・撤去		式	1.00					0	
自走式土質改良機設置・撤去		台・回	0.00	240,526				0	
掘削		式	1.00					0	
掘削		m3	0.00	324				0	
土質改良		式	1.00					0	
土質改良		m3	0.00	2,277				0	
改良土移設		式	1.00					0	
改良土移設		m3	0.00	236				0	
改良土整地		式	1.00					0	
改良土整地		m3	0.00	236				0	
改良土積込・運搬		式	1.00					0	
改良土積込		m3	0.00	236				0	
改良土運搬	土砂採取場所～川北町	m3	0.00	3,759				0	
仮設工		式	1.00					0	
仮設工		式	1.00					0	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
交通誘導警備員B		式	1.00					0	
交通誘導整理		式	0.00	32,514				0	
岸壁(～10m)(御供田1号)		式	1.00					713,406,741	
撤去工		式	1.00					2,567,632	
撤去工		式	1.00					2,085,256	
舗装版切断		式	1.00					94,320	
舗装版切断	アスファルト舗装、t＝1.5cmを超え3.0cm以下	m	60.00	1,572				94,320	
舗装版破砕		式	1.00					1,006,588	
舗装版破砕	コンクリート舗装、t＝1.5cmを超え3.5cm以下	m ²	996.00	853				849,588	
舗装版破砕	アスファルト舗装、t＝1.5cmを超え4.0cm以下	m ²	250.00	628				157,000	
殻運搬		式	1.00					411,348	
殻運搬	アスファルト殻、コンクリート殻	m ³	249.00	1,652				411,348	
殻処分		式	1.00					573,000	
処分費(御供田)		式	1.00	573,000				573,000	
支障物撤去工		式	1.00					482,376	
給水管		式	1.00					121,349	
給水管撤去・仮置	DCIP φ150	m	55.00	1,752				96,360	
給水管切断	DCIP φ150	口	1.00	1,189				1,189	
給水栓撤去・仮置		箇所	2.00	4,484				8,968	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co(二次製品)	m ³	0.80	18,540				14,832	
床掘り		式	1.00					41,273	
床掘り		m ³	149.00	277				41,273	
埋戻し		式	1.00					319,754	
埋戻し		m ³	149.00	2,146				319,754	
地盤改良工		式	1.00					699,884,660	
固結工		式	1.00					547,527,988	
高圧噴射攪拌		式	1.00					532,362,447	
高圧噴射攪拌工(φ2.2m)大型機	+0.3～-24.0m	本	105.00	2,198,513				230,843,865	
高圧噴射攪拌工(φ2.8m)大型機	+0.3～-24.0m	本	39.00	3,298,350				128,635,650	
高圧噴射攪拌工(φ3.0m)大型機	+0.3～-24.0m	本	12.00	4,008,298				48,099,576	
高圧噴射攪拌工(φ2.2m)小型機	+0.3～-24.0m	本	30.00	2,305,538				69,166,140	
高圧噴射攪拌工(φ2.8m)小型機	+0.3～-24.0m	本	8.00	3,367,329				26,938,632	
高圧噴射攪拌工(φ3.0m)小型機	+0.3～-24.0m	本	2.00	4,050,674				8,101,348	
高圧噴射攪拌工(φ3.4m)小型機	+0.3～-24.0m	本	2.00	5,653,618				11,307,236	
注入設備据付・解体(戸水)		台	3.00	3,090,000				9,270,000	
排泥ビット設置		式	1.00					2,673,901	
掘削		m ³	88.00	323				28,424	
積込(ルーズ)	ビット盛土用	m ³	2,963.00	249				737,787	
土砂等運搬	場内	m ³	2,963.00	414				1,226,682	
路体(仮地)盛土		m ³	2,746.00	248				681,008	
排泥ビット撤去		式	1.00					5,183,080	
掘削	押土集積	m ³	2,746.00	344				944,624	
埋戻し		m ³	88.00	544				47,872	
積込(ルーズ)		m ³	2,659.00	249				662,091	
土砂等運搬	東部工業用地～金石	m ³	2,659.00	1,327				3,528,493	
残土処理		式	1.00					7,308,560	
掘削・積込		m ³	4,210.00	277				1,166,170	
土砂等運搬	東部～金石埋立地	m ³	4,210.00	1,327				5,586,670	
整地		m ³	4,210.00	132				555,720	
泥水処理工		式	1.00					152,356,672	
泥水処理		式	1.00					125,644,893	
側溝清掃車運搬	施工場所～排泥ビット	m ³	8,604.00	10,433				89,765,532	
排泥処理	排泥ビット攪拌	m ³	1,197.00	249				298,053	
安定処理		m ²	7,407.00	2,177				16,125,039	
排泥積込	排泥ビット	m ³	8,604.00	249				2,142,396	
排泥運搬	排泥ビット～場内残土仮置場	m ³	8,604.00	410				3,527,640	
排泥整地	場内残土仮置場	m ³	8,604.00	132				1,135,728	
濁水処理設備設置・撤去	御供田、東部工業用地	箇所	2.00	984,900				1,969,800	
濁水処理設備運転(御供田)		日	105.00	24,330				2,554,650	
濁水処理設備保守点検		回	105.00	10,919				1,146,495	
濁水処理設備運転(東部工業用地)		日	105.00	33,600				3,528,000	
濁水処理設備保守点検	東部工業用地	回	105.00	10,919				1,146,495	
洗浄設備運転(東部工業用地)		日	105.00	21,953				2,305,065	
建設機械器具拘束		式	1.00					19,440,000	
F T J 施工機拘束費(御供田)		式	1.00	19,440,000				19,440,000	
注入設備据付・解体		式	1.00					7,271,779	
注入設備据付・解体(大型機用)		台	1.00	3,032,752				3,032,752	
注入設備据付・解体(小型機・大型機兼用)		台	1.00	4,239,027				4,239,027	
仮設工		式	1.00					10,954,449	
仮設工		式	1.00					10,954,449	
敷鉄板		式	1.00					7,526,878	
敷鉄板設置		m ²	5,016.00	228				1,143,648	
敷鉄板賃料	東部工業用地、日数163日、返却	枚	246.00	15,037				3,699,102	
敷鉄板賃料	埋立地、日数87日、引継ぎ	枚	294.00	7,482				2,199,708	
敷鉄板撤去		m ²	2,285.00	212				484,420	
交通誘導警備員B		式	1.00					3,427,571	
交通誘導整理	工事車両出入口(金石埋立地方面)	式	1.00	759,719				759,719	
交通誘導整理	御供田岸壁	式	1.00	1,908,133				1,908,133	
交通誘導整理	交差点(金石埋立地方面)	式	1.00	759,719				759,719	
直接工事費		式	1.00					3,412,917,898	
六価クロム溶出試験	関係費対象外(現場管理 一般管理)	式	1.00					43,474	
共通仮設		式	1.00					223,021,283	
共通仮設費(積上)		式	1.00					90,783,142	
回航・えい航費		式	1.00					0	
回航		式	1.00					0	
回航費(就回航方式 作業船)	クレーン付台船(100t吊繰)、七尾港～金沢港 片道	回	0.00	2,750,390				0	
運搬費		式	1.00					68,482,064	
建設機械器具等運搬		式	1.00					40,791,321	
分解組立運搬	ブルドーザー 20t級	式	2.00	423,293				846,586	
分解組立運搬	クローラークレーン(油) 65t吊	式	0.00	2,307,860				0	
分解組立運搬	クローラークレーン(油) 65t吊	式	1.00	1,153,930				1,153,930	
分解組立運搬	クローラークレーン(油) 100t吊	式	1.00	4,808,344				4,808,344	
分解組立運搬	クローラークレーン 120t吊、往復	式	1.00	2,526,591				2,526,591	
ノバルメックス工法設備運搬		式	1.00	2,333,757				2,333,757	
流動化処理設備運搬(静岡)		式	1.00	1,281,202				1,281,202	
流動化処理設備運搬(市内)		式	1.00	201,419				201,419	
運搬	片道、スタビライザー(深0.6m、幅2m)	式	2.00	282,530				565,060	
分解組立運搬	F T J 大型機	式	2.00	9,102,282				18,204,564	
地盤改良注入設備運搬機(F T J超小型機)		式	4.00	1,383,867				5,535,468	
地盤改良注入設備運搬機(F T J大型機)		式	1.00	1,423,200				1,423,200	
地盤改良注入設備運搬機(F T J小型機・大型機兼用)		式	1.00	1,911,200				1,911,200	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
仮設材等運搬		式	1.00					27,690,743	
仮設材等運搬	搬出足場材料（往復）	式	1.00	104,588				104,588	
仮設材等運搬	搬出足場カウンター材料（往復）	式	1.00	146,423				146,423	
仮設材等運搬（敷鉄板）	往路、3.0kmまで、通常期	式	1.00	7,979,472				7,979,472	
仮設材等運搬（敷鉄板）	往路、3.0kmまで、冬期割増	式	1.00	4,104,589				4,104,589	
仮設材等運搬（敷鉄板）	復路、3.0kmまで、通常期	式	1.00	3,801,950				3,801,950	
仮設材等運搬（敷鉄板）	復路、3.0kmまで、冬期割増	式	1.00	5,234,839				5,234,839	
仮設材等運搬（敷鉄板）	往路、2.0.0kmまで、冬期割増	式	1.00	5,556,384				5,556,384	
仮設材等運搬（山留め材）	往復、1.0kmまで、通常期	式	1.00	712,652				712,652	
仮設材等運搬（山留め材）	往路、1.0kmまで、通常期	式	1.00	49,846				49,846	
安全費		式	1.00					4,407,017	
安全対策		式	1.00					4,407,017	
安全監視船		式	0.00	2,912,730				0	
安全監視船		式	0.00	3,857,677				0	
安全監視船		式	1.00	4,407,017				4,407,017	
技術管理費		式	1.00					14,524,694	
技術管理		式	1.00					5,534,524	
諸経費動向調査		式	1.00	95,000				95,000	
施工情報調査		式	1.00	213,750				213,750	
六価クロム溶出試験	土砂運搬用	式	0.00	20,805				0	
六価クロム溶出試験	陸上地盤改良用	式	1.00	14,600				14,600	
六価クロム溶出試験	海上地盤改良用	式	0.00	7,300				0	
室内配合試験		式	0.00	414,200				0	
タイロッド破断試験		式	1.00	2,502,300				2,502,300	
六価クロム溶出試験	中詰材	式	1.00	6,937				6,937	
六価クロム溶出試験	路床改良	式	1.00	6,937				6,937	
六価クロム溶出試験	御供田地盤改良	式	1.00	15,000				15,000	
室内配合試験	中詰材、1.6ケース	式	1.00	520,000				520,000	
室内配合試験	（戸水）地盤改良、1.6ケース	式	1.00	520,000				520,000	
室内配合試験	（御供田）地盤改良、4.8ケース	式	1.00	1,640,000				1,640,000	
動態観測（戸水）		式	1.00					3,953,206	
（動態観測）器材費（戸水）		ヶ月	2.90	823,755				2,388,889	
（動態観測）器材管理費		式	1.00	516,022				516,022	
（動態観測）計測統合クラウドサービスサーバー設定費		式	1.00	69,000				69,000	
（動態観測）計測統合クラウドサービス利用料		ヶ月	2.90	29,982				86,947	
（動態観測）動態観測労務費		式	1.00	761,442				761,442	
（動態観測）保守費		ヶ月	2.90	45,140				130,906	
動態観測（御供田）		式	1.00					5,036,964	
（動態観測）器材費（御供田）		ヶ月	4.10	825,000				3,382,500	
（動態観測）器材管理費		式	1.00	516,022				516,022	
（動態観測）計測統合クラウドサービスサーバー設定費		式	1.00	69,000				69,000	
（動態観測）計測統合クラウドサービス利用料		ヶ月	4.10	29,982				122,926	
（動態観測）動態観測労務費		式	1.00	761,442				761,442	
（動態観測）保守費		ヶ月	4.10	45,140				185,074	
準備費		式	1.00					2,096,647	
準備		式	1.00					363,747	
3級基準点測量		式	1.00	363,747				363,747	
除草		式	1.00					1,119,720	
除草	中詰材採取場所	m 2	26,660.00	42				1,119,720	
集草		式	1.00					613,180	
集草	中詰材採取場所	m 2	26,660.00	23				613,180	
現場環境改善費		式	1.00					1,272,720	
現場環境改善費		式	1.00					1,272,720	
快適トイレ		式	1.00	1,272,720				1,272,720	
共通仮設費（車）		式	1.00					126,751,462	
現場環境改善費		式	1.00					5,486,679	
現場管理費		式	1.00					780,030,355	
工事原価		式	1.00					4,415,969,536	
一般管理費等		式	1.00					391,430,464	
施工管理費		式	1.00					13,900,000	
施工管理費（御供田1号）		式	1.00					10,800,000	
測量業務		式	1.00					11,900,000	
工事係格		式	1.00					4,844,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					484,400,000	
請負工事費		式	1.00					5,328,400,000	