

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月27日に契約した新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設本体工事(その2)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和8年6月25日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者	住所	新潟市中央区東大通二丁目2番18号
	氏名	あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸		式	1.00					216,768,870	
本体工(ケーソン式)		式	1.00					216,768,870	
ケーソン製作工		式	1.00					201,494,692	
ケーソン製作用台船		式	1.00					87,451,178	
ケーソン製作用台船運転		式	1.00	87,451,178				87,451,178	
マット		式	1.00					6,807,842	
ゴム系マット(再生)設置		函	2.00	3,403,921				6,807,842	
ルーフィング		式	1.00					116,522	
ルーフィング敷設		m ²	203.00	574				116,522	
足場		式	1.00					5,179,596	
鋼製枠組足場架払		m ²	1,959.00	2,644				5,179,596	
足場		式	1.00					3,806,288	
内足場架払		m ²	1,864.00	2,042				3,806,288	
鉄筋		式	1.00					12,474,552	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	66,354.00	188				12,474,552	
鉄筋		式	1.00					7,766,058	
鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	41,753.00	186				7,766,058	
鉄筋		式	1.00					6,070,482	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	32,637.00	186				6,070,482	
鉄筋		式	1.00					141,918	
鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	763.00	186				141,918	
曳船用鉄筋		式	1.00					16,776	
曳船用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ22mm、L=1.7m	本	8.00	1,642				13,136	
曳船用鉄筋組立		k g	40.00	91				3,640	
曳船用鉄筋		式	1.00					5,439	
曳船用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ19mm、L=1.5m	本	4.00	1,064				4,256	
曳船用鉄筋組立		k g	13.00	91				1,183	
据付用鉄筋		式	1.00					352,056	
据付用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ38mm、L=4.5m	本	24.00	11,469				275,256	
据付用鉄筋組立		k g	960.00	80				76,800	
型枠		式	1.00					33,325,768	
鋼製型枠組立組外		m ²	5,558.00	5,996				33,325,768	
コンクリート		式	1.00					33,926,680	
コンクリート打設	27-12-25(20)(BB) W/C≦50%	m ³	1,510.00	22,468				33,926,680	
塩化ビニール管		式	1.00					49,572	
塩化ビニール管材料費		m	81.00	612				49,572	
円筒状目地材		式	1.00					4,003,965	
円筒状目地材設置		箇所	1.00	233,045				233,045	
円筒状目地材材料費		本	1.00	3,770,920				3,770,920	
ケーソン進水据付工		式	1.00					15,274,178	
捨石投入		式	1.00					4,065,460	
捨石投入	30～200kg/個	m ³	355.00	11,452				4,065,460	
捨石荒均し		式	1.00					4,085,991	
捨石荒均し(ICT潜水作業)	±10cm、30～200kg/個	m ²	273.00	14,967				4,085,991	
捨石荒均し		式	1.00					1,447,528	
捨石荒均し(ICT潜水作業)	±50cm、30～200kg/個	m ²	184.00	7,867				1,447,528	
ケーソン進水		式	1.00					1,693,908	
ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式)	製作場所～進水場所	回	2.00	846,954				1,693,908	
ケーソン仮置		式	1.00					3,981,291	
ケーソン仮置	進水場所～仮置場所(沈設)	函	3.00	1,327,097				3,981,291	
直接工事費		式	1.00					216,768,870	
共通仮設		式	1.00					14,734,571	
共通仮設費(積上)		式	1.00					252,771	
技術管理費		式	1.00					252,771	
技術管理		式	1.00					110,100	
諸経費動向調査		式	1.00	110,100				110,100	
技術管理		式	1.00					142,671	
施工情報調査	詳細調査	式	1.00	98,356				98,356	
施工情報調査	モニタリング調査	式	1.00	44,315				44,315	
共通仮設費(率)		式	1.00					13,506,230	
現場環境改善費		式	1.00					975,570	
現場管理費		式	1.00					56,678,056	
工事原価		式	1.00					288,181,497	
一般管理費等		式	1.00					45,494,503	
工事価格		式	1.00					333,676,000	
消費税等相当額		式	1.00					33,367,600	
諸負工事費		式	1.00					367,043,600	