

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年6月20日に契約した伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月10日

発注者 住所 新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
氏名 支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者 住所 新潟県新潟市中央区米山二丁目4番1号
氏名 みらい建設工業株式会社 北陸営業支店 支店長 矢野 勝己

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合 意 単 価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					185,204,138	
構造物撤去工		式	1.00					73,142,482	
撤去工		式	1.00					73,142,482	
消波ブロック撤去・復旧		式	1.00					5,003,816	
ブロック撤去(1スイング内)	水上→水中仮置き 32t テトラポッド	個	11.00	69,169				760,859	
ブロック撤去(1スイング内)	水中→水中仮置き 32t テトラポッド	個	27.00	73,103				1,973,781	
ブロック据付(1スイング)	水中→水上据付 32t テトラポッド	個	11.00	57,396				631,356	
ブロック据付(1スイング)	水中→水中据付 32t テトラポッド	個	27.00	60,660				1,637,820	
根固ブロック撤去		式	1.00					26,012,784	
ブロック撤去、据付・仮置(海上→連方式)	3.5B×1.5H×2.0L 24.2t	個	34.00	148,632				5,053,488	
ブロック撤去、据付・仮置(海上→連方式)	3.5B×1.5H×2.0L 24.2t【追加分】	個	57.00	148,632				8,472,024	
構造物取壊し	無筋コンクリート殻	m 3	357.00	11,461				4,091,577	
構造物取壊し	無筋コンクリート殻【追加分】	m 3	599.00	11,461				6,865,139	
コンクリートガラ運搬	無筋コンクリート殻 現場～処分場	m 3	357.00	1,601				571,557	
コンクリートガラ運搬	無筋コンクリート殻 現場～処分場【追加分】	m 3	599.00	1,601				958,999	
殻処分		式	1.00					1,919,727	
処分費(t)	無筋コンクリート殻	t	821.00	873				716,733	
処分費(t)	無筋コンクリート殻	t	1,378.00	873				1,202,994	
被覆ブロック撤去		式	1.00					37,752,152	
ブロック撤去、据付・仮置(海上→連方式)	4.0t トリバー	個	252.00	31,489				7,935,228	
ブロック撤去、据付・仮置(海上→連方式)	4.0t トリバー【追加分】	個	440.00	31,489				13,855,160	
構造物取壊し	無筋コンクリート殻	m 3	445.00	11,461				5,100,145	
構造物取壊し	無筋コンクリート殻【追加分】	m 3	777.00	11,461				8,905,197	
コンクリートガラ運搬	無筋コンクリート殻 現場～処分場	m 3	445.00	1,601				712,445	
コンクリートガラ運搬	無筋コンクリート殻 現場～処分場【追加分】	m 3	777.00	1,601				1,243,977	
殻処分		式	1.00					2,454,003	
処分費(t)	無筋コンクリート殻	t	1,024.00	873				893,952	
処分費(t)	無筋コンクリート殻【追加分】	t	1,787.00	873				1,560,051	
基礎工		式	1.00					54,040,630	
洗掘防止工		式	1.00					54,040,630	
洗掘防止		式	1.00					10,532,584	
帆布敷設	水中	m 2	432.00	2,144				926,208	
帆布敷設	水中【追加分】	m 2	782.00	2,144				1,676,608	
合成樹脂系マット敷設	水中	m 2	616.00	12,873				7,929,768	
基礎捨石		式	1.00					29,832,582	
捨石投入	200～500kg/個	m 3	1,425.00	10,337				14,730,225	
捨石投入	200～500kg/個【追加分】	m 3	1,461.00	10,337				15,102,357	
捨石本均し		式	1.00					7,676,394	
捨石本均し(水中)	±5cm 水深10m未満	m 2	321.00	23,914				7,676,394	
捨石荒均し		式	1.00					5,999,070	
捨石荒均し(水中)	±30cm 水深10m未満	m 2	539.00	11,130				5,999,070	
本体工		式	1.00					12,583,454	
本体ブロック据付工		式	1.00					12,583,454	
底板ブロック据付	5.0B×0.7H×2.0L	式	1.00					2,494,940	
ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	陸上→陸上	個	20.00	8,427				168,540	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	陸上→水中	個	20.00	116,320				2,326,400	
底板ブロック据付	5.0B×0.7H×3.0L	式	1.00					165,778	
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式)	陸上→水中	個	1.00	165,778				165,778	
直立消波ブロック据付	20t型	式	1.00					9,813,609	
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式)	陸上→水上	個	41.00	158,489				6,498,049	
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式)	陸上→水中	個	20.00	165,778				3,315,560	
直立消波ブロック据付	20t(1/2)型	式	1.00					109,127	
ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)		個	1.00	7,360				7,360	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	陸上→水上	個	1.00	101,767				101,767	
裏込工		式	1.00					4,780,991	
裏込北側端部処理		式	1.00					1,220,093	
方塊製作①	下段ブロック 3.8B×2.0H×1.52L 26.4t/個	式	1.00					440,092	
ルーフィング敷設		m 2	6.00	589				3,534	
鋼製枠組足場架組		m 2	21.00	2,195				46,095	
吊鉄筋・吊バー	φ25mm、L=2,400mm	本	4.00	4,840				19,360	
吊鉄筋・吊バー組立		k g	37.00	98				3,626	
鋼製型枠組立組外		m 2	22.00	4,510				99,220	
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≤65%	m 3	11.00	24,387				268,257	
方塊製作②	中段ブロック 2.4B×2.1H×1.52L 17.4t/個	式	1.00					323,270	
ルーフィング敷設		m 2	4.00	589				2,356	
鋼製枠組足場架組		m 2	16.00	2,195				35,120	
吊鉄筋・吊バー	φ22mm、L=1,850mm	本	4.00	2,968				11,872	
吊鉄筋・吊バー組立		k g	22.00	98				2,156	
鋼製型枠組立組外		m 2	17.00	4,510				76,670	
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≤65%	m 3	8.00	24,387				195,096	
方塊製作③	上段ブロック 1.0B×1.7H×1.27L 4.9t/個	式	1.00					89,095	
ルーフィング敷設		m 2	1.00	589				589	
吊鉄筋・吊バー	φ16mm、L=1,420mm	本	2.00	1,630				3,260	
吊鉄筋・吊バー組立		k g	4.00	98				392	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
鋼製型枠組立組外		m ²	8.00	4,510				36,080	
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≦65%	m ³	2.00	24,387				48,774	
方塊①据付	下段ブロック 3.8B×2.0H×1.52L 26.4t/個	式	1.00					148,632	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	陸上→水中	個	1.00	148,632				148,632	
方塊②据付	中段ブロック 2.4B×2.1H×1.52L 17.4t/個	式	1.00					121,151	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	陸上→水上	個	1.00	121,151				121,151	
方塊③据付	上段ブロック 1.0B×1.7H×1.27L 4.9t/個	式	1.00					97,853	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	陸上→水上	個	1.00	97,853				97,853	
裏込南側端部処理		式	1.00					652,618	
袋詰玉石製作	4t型	式	1.00					391,400	
袋詰玉石製作		袋	10.00	6,039				60,390	
袋詰玉石材料費		袋	10.00	33,101				331,010	
袋詰玉石据付	4t型	式	1.00					261,218	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	袋詰玉石 陸上→水上	個	6.00	24,929				149,574	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	袋詰玉石 陸上→水中	個	4.00	27,911				111,644	
裏込材		式	1.00					2,908,280	
裏込材	10~30kg/個	式	1.00					2,554,368	
裏込材投入(直接投入)		m ³	256.00	9,978				2,554,368	
裏込均し		式	1.00					291,980	
裏込均し(I, II)(陸上)	±5cm	m ²	52.00	5,615				291,980	
漏洩防止シート敷設		式	1.00					61,932	
吸出し防止材設置		m ²	52.00	1,191				61,932	
被覆工		式	1.00					15,828,961	
被覆ブロック据付工		式	1.00					15,828,961	
被覆ブロック据付	スタビック1t型	式	1.00					15,828,961	
ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	陸上→陸上	個	487.00	3,263				1,589,081	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	陸上→水中	個	487.00	29,240				14,239,880	
上部工		式	1.00					14,773,563	
上部ブロック工		式	1.00					1,606,210	
上床版製作	2.2B×0.25H×2.0L 2.53t/個	式	1.00					979,430	
ルーフィング敷設		m ²	88.00	589				51,832	
鉄筋加工組立		kg	640.00	195				124,800	
吊鉄筋・吊バー	φ13mm、L=890mm	本	80.00	951				76,080	
吊鉄筋・吊バー組立		kg	74.00	98				7,252	
鋼製型枠組立組外		m ²	42.00	4,510				189,420	
コンクリート打設	24-12-25(BB) W/C≦55%	m ³	22.00	24,093				530,046	
上床版据付	2.2B×0.25H×2.0L 2.53t/個	式	1.00					626,780	
ブロック運搬据付・仮置(海上→連方式)	陸上→水上	個	20.00	31,339				626,780	
上部コンクリート工		式	1.00					13,167,353	
支保		式	1.00					1,344,252	
支保組立組外(重力式)		m	52.00	25,851				1,344,252	
型枠	鋼製	式	1.00					2,551,392	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	108.00	23,624				2,551,392	
コンクリート	18-8-40(BB) W/C≦65%	式	1.00					9,024,455	
コンクリート打設(陸上)		m ³	355.00	25,421				9,024,455	
伸縮目地	発泡体系	式	1.00					247,254	
伸縮目地		m ²	98.00	2,523				247,254	
付属工		式	1.00					9,788,000	
矢板被覆		式	1.00					9,788,000	
鋼製埋設型枠製作		式	1.00					0	
鋼製埋設型枠材料費		式	0.00	25,540,100				0	
残存型枠ブロック		式	1.00					9,788,000	
残存型枠材料費		式	1.00	9,788,000				9,788,000	
仮設工		式	1.00					266,057	
安全対策		式	1.00					266,057	
交通誘導警備員		式	1.00					266,057	
交通誘導整理		式	1.00	172,353				172,353	
交通誘導整理	【追加分】	式	1.00	93,704				93,704	
直接工事費		式	1.00					185,204,138	
共通仮設		式	1.00					14,242,799	
共通仮設費(積上)		式	1.00					2,433,285	
運搬費		式	1.00					2,433,285	
建設機械器具等運搬		式	1.00					2,433,285	
分解組立運搬		式	1.00	2,433,285				2,433,285	
共通仮設費(率)		式	1.00					10,972,572	
現場環境改善費		式	1.00					836,942	
現場管理費		式	1.00					45,790,970	
工事原価		式	1.00					245,237,907	
一般管理費等		式	1.00					25,722,093	
工事価格		式	1.00					270,960,000	
消費税等相当額		式	1.00					27,096,000	
請負工事費		式	1.00					298,056,000	