

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月30日に契約した新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設築造工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和 8年 3月30日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	住所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3
	氏名	株式会社本間組 代表取締役社長 奥村 雄二

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸		式	1.00					243,645,101	
基礎工		式	1.00					43,879,216	
基礎捨石工		式	1.00					43,879,216	
基礎捨石		式	1.00					16,795,370	
捨石投入(1CT)	200～500kg/個 -10mm未満	m 3	1,390.00	12,083				16,795,370	
捨石本均し		式	1.00					23,562,188	
捨石本均し(±5cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	78.00	21,489				1,676,142	
捨石本均し(±5cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	838.00	26,117				21,886,046	
捨石荒均し		式	1.00					3,521,658	
捨石荒均し(±50cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	382.00	9,219				3,521,658	
本体工		式	1.00					42,495,739	
ケーソン進水据付工		式	1.00					18,239,506	
ケーソン据付		式	1.00					11,947,776	
ケーソンえい航	8.2(11.2)×25.0×9.0m 支給品	両	2.00	584,742				1,169,484	
ケーソン据付(ウインチ方式)	8.2(11.2)×25.0×9.0m 支給品	両	2.00	5,389,146				10,778,292	
円筒目地材中詰		式	1.00					386,120	
円筒目地材中詰	砂	箇所	2.00	193,060				386,120	
目地板取付		式	1.00					5,903,324	
目地板取付		箇所	2.00	2,951,662				5,903,324	
曳船用鉄筋切断		式	1.00					2,286	
曳船用鉄筋切断	φ25	m	0.40	5,717				2,286	
中詰工		式	1.00					12,044,330	
ケーソン中詰		式	1.00					11,501,162	
中詰砂積込	中詰砂採取場所	m 3	3,055.00	239				730,145	
中詰砂運搬	中詰砂採取場所～中詰砂一次仮置場所	m 3	3,055.00	453				1,383,915	
中詰砂投入(岸壁積込・運搬投入)(能力補正型)		m 3	2,546.00	3,687				9,387,102	
ケーソン中詰均し		式	1.00					528,408	
中詰砂均し		m 2	328.00	1,611				528,408	
路盤紙		式	1.00					14,760	
路盤紙		m 2	328.00	45				14,760	
蓋コンクリート工		式	1.00					12,211,903	
蓋コンクリート		式	1.00					12,211,903	
木製型枠組立組外(重力式)		m 2	56.00	23,145				1,296,120	
コンクリート混合	18-8-40	m 3	153.00	55,687				8,520,111	
材料接岸積込		m 3	153.00	2,698				412,794	
コンクリート打設	コンクリートミキサー船	m 3	153.00	2,998				458,694	
コンクリートミキサー船拘束		式	1.00	1,524,184				1,524,184	
根固工		式	1.00					10,340,550	
根固ブロック工		式	1.00					10,340,550	
根固方塊撤去仮置		式	1.00					1,583,740	
根固方塊撤去仮置(1スイング内)	A型(転用、水中→水中)	個	10.00	158,374				1,583,740	
根固方塊据付		式	1.00					8,756,810	
根固方塊転置	A型(支給品)	個	20.00	5,019				100,380	
根固方塊据付(海上→一進方式)	A型(支給品、水上→水中)	個	20.00	359,633				7,192,660	
根固方塊据付(1スイング)	A型(転用品、水中→水中)	個	10.00	146,377				1,463,770	
被覆工		式	1.00					19,933,763	
被覆ブロック工		式	1.00					19,933,763	
テトラポッド除却仮置		式	1.00					207,081	
テトラポッド除却仮置(1スイング内)	4 t 型(転用、水中→水中)	個	9.00	23,009				207,081	
テトラポッド乱積		式	1.00					19,726,682	
テトラポッド横持ち	4 t 型(支給品)	個	168.00	2,026				340,368	
テトラポッド運搬仮置(陸上運搬方式)	4 t 型(支給品)	個	160.00	3,309				529,440	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	4 t 型(支給品、水上→水中)	個	328.00	56,534				18,543,152	
テトラポッド乱積(1スイング)	4 t 型(転用品、水中→水中)	個	9.00	34,858				313,722	
上部工		式	1.00					27,586,653	
上部コンクリート工		式	1.00					27,586,653	
コンクリート		式	1.00					27,586,653	
支保組立組外(重力式)		m	100.00	23,797				2,379,700	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	199.00	22,412				4,459,988	
円形型枠組立組外(重力式)	木製	m 2	19.00	23,145				439,755	
コンクリート混合	18-8-40	m 3	610.00	24,981				15,238,410	
材料接岸積込		m 3	610.00	2,698				1,645,780	
コンクリート打設	コンクリートミキサー船	m 3	610.00	2,998				1,828,780	
コンクリートミキサー船拘束		式	1.00	1,524,184				1,524,184	
目地材		m 2	24.00	2,919				70,056	
消波工		式	1.00					72,471,672	
消波ブロック工		式	1.00					72,471,672	
テトラポッド除却仮置		式	1.00					10,082,511	
テトラポッド除却仮置(1スイング内)	40 t 型(転用、水上→水中)	個	13.00	87,712				1,140,256	
テトラポッド除却仮置(1スイング内)	40 t 型(転用、水中→水中)	個	95.00	94,129				8,942,255	
テトラポッド乱積		式	1.00					62,389,161	
テトラポッド転置	40 t 型(支給品)	個	43.00	3,684				158,412	
テトラポッド横持ち	40 t 型(支給品)	個	28.00	5,988				167,664	
テトラポッド運搬仮置(陸上運搬方式)	40 t 型(支給品)	個	137.00	11,808				1,617,696	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	40 t 型(支給品、水上→水中)	個	134.00	230,121				30,836,214	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	40 t 型(支給品、水上→水上)	個	75.00	165,865				12,439,875	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	40 t 型(転用品、水中→水中)	個	108.00	158,975				17,169,300	
裏込工		式	1.00					26,154,465	
裏込工		式	1.00					26,154,465	
裏込石		式	1.00					19,194,120	
裏込石投入	200～500kg/個 -10mm未満	m 3	1,665.00	11,528				19,194,120	
捨石荒均し		式	1.00					6,960,345	
裏込石均し(±50cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	755.00	9,219				6,960,345	
付工		式	1.00					783,043	
付工		式	1.00					783,043	
標識灯移設		式	1.00					783,043	
標識灯移設	2 m直管形標識灯 太陽電池式(寄託品、W＝120kg/基)	基	1.00	783,043				783,043	
直接工事費		式	1.00					243,645,101	
共通仮設		式	1.00					78,566,462	
共通仮設費(積上)		式	1.00					58,625,101	
回航・えい航費		式	1.00					40,503,764	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
回航		式	1.00					38,488,440	
回航費	コンクリートミキサー船(鋼DE2.0m3) 直江津港～新潟西港	回	2.00	5,184,494				10,368,988	
回航費	起重機船(鋼D300 t 吊) 秋田本荘港～新潟西港	回	4.00	7,029,863				28,119,452	
えい航		式	1.00					2,015,324	
えい航費	起重機船(鋼D200 t 吊) 新潟東港～新潟西港	回	4.00	503,831				2,015,324	
運搬費		式	1.00					10,804,957	
建設機械器具等運搬		式	1.00					10,195,966	
分解組立運搬	ブルドーザ(湿地20 t)	式	1.00	413,328				413,328	
分解組立運搬	クラムシェル(平積1.0m3)	式	1.00	1,079,977				1,079,977	
分解組立運搬	クローラクレーン((油)150 t 吊)	式	1.00	4,559,431				4,559,431	
分解組立運搬	クローラクレーン((油)200 t 吊)	式	1.00	4,143,230				4,143,230	
仮設材等運搬		式	1.00					608,991	
汚濁防止機運搬	兵庫県丹波市～新潟港 2 往復	式	1.00	608,991				608,991	
事業損失防止対策費		式	1.00					2,889,491	
汚濁防止機		式	1.00					2,889,491	
汚濁防止機設置撤去	捨石及び裏込石投入時	式	1.00	1,101,132				1,101,132	
汚濁防止機賃料	連続7メートルφ300、8メートルφ60、φ300	式	1.00	1,788,359				1,788,359	
安全費		式	1.00					3,923,502	
標識		式	1.00					3,203,394	
灯浮標設置	ゼニライト3NC型同等品	基	3.00	336,885				1,010,655	
灯浮標撤去	ゼニライト3NC型同等品	基	3.00	336,885				1,010,655	
灯浮標維持管理	ゼニライト3NC型同等品	式	1.00	1,182,084				1,182,084	
安全対策		式	1.00					720,108	
安全監視船	指定海域	式	1.00	720,108				720,108	
技術管理費		式	1.00					503,387	
技術管理		式	1.00					503,387	
諸経費動向調査		式	1.00	100,560				100,560	
施工情報調査		式	1.00	402,827				402,827	
共通仮設費(率)		式	1.00					19,011,891	
現場環境改善費		式	1.00					929,470	
現場管理費		式	1.00					69,807,688	
工事原価		式	1.00					392,019,251	
一般管理費等		式	1.00					48,878,349	
工事価格		式	1.00					440,897,600	
測量業務価格		式	1.00					6,002,400	
合計価格		式	1.00					446,900,000	
消費税等相当額		式	1.00					44,690,000	
請負工事費		式	1.00					491,590,000	