

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月18日に契約した両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事の部分払い及び契約変更に伴う単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月18日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	住所	新潟県佐渡市両津夷351番地1
	氏名	株式会社本間組 佐渡支店 支店長 規矩 正明

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					112,343,199	
撤去工		式	1.00					616,391	
舗装版取壊し		式	1.00					453,573	
コンクリート舗装版切断		式	1.00					72,059	
舗装版切断	t=25cm	m	23.00	3,133				72,059	
コンクリート舗装版切断（付属物設置部）		式	1.00					43,862	
舗装版切断	t=25cm	m	14.00	3,133				43,862	
コンクリート舗装版取壊し		式	1.00					52,700	
舗装版破砕	t=25cm	m 2	68.00	775				52,700	
コンクリート舗装版取壊し（付属物設置部）		式	1.00					13,175	
舗装版破砕	t=25cm	m 2	17.00	775				13,175	
アスファルト舗装版取壊し		式	1.00					1,015	
舗装版破砕	t=5cm	m 2	5.00	203				1,015	
土砂掘削		式	1.00					48,583	
掘削		m 3	19.00	2,557				48,583	
土砂掘削（付属物設置部）		式	1.00					10,228	
掘削		m 3	4.00	2,557				10,228	
土砂等運搬		式	1.00					38,646	
土砂等運搬		m 3	19.00	2,034				38,646	
土砂等運搬（付属物設置部）		式	1.00					8,136	
土砂等運搬		m 3	4.00	2,034				8,136	
整地		式	1.00					2,375	
整地		m 3	19.00	125				2,375	
整地（付属物設置部）		式	1.00					500	
整地		m 3	4.00	125				500	
コンクリート敷運搬		式	1.00					27,727	
敷運搬		m 3	17.00	1,631				27,727	
コンクリート敷運搬（付属物設置部）		式	1.00					6,524	
敷運搬		m 3	4.00	1,631				6,524	
アスファルト敷運搬		式	1.00					488	
敷運搬		m 3	0.30	1,628				488	
土砂掘削		式	1.00					115,430	
掘削	排泥ピット	m 3	97.00	1,190				115,430	
土砂仮置		式	1.00					12,125	
整地	残土仮置場	m 3	97.00	125				12,125	
処分費		式	1.00					162,818	
コンクリート敷		式	1.00					128,466	
処分費(t)	コンクリート敷 無筋	t	39.00	3,294				128,466	
コンクリート敷（付属物設置部）		式	1.00					32,940	
処分費(t)	コンクリート敷 無筋	t	10.00	3,294				32,940	
アスファルト敷		式	1.00					1,412	
処分費(t)	アスファルト敷	t	1.00	1,412				1,412	
地盤改良工		式	1.00					53,742,768	
固化工		式	1.00					53,742,768	
高圧噴射攪拌工（扇形）		式	1.00					7,797,923	
高圧噴射攪拌工（扇形）	改良範囲 -8.28～-16.5m 120°	本	1.00	7,797,923	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	7,797,923	
高圧噴射攪拌工（扇形）		式	1.00					8,935,336	
高圧噴射攪拌工（扇形）	改良範囲 -8.28～-16.5m 145°	本	1.00	8,935,336	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	8,935,336	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					8,227,820	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-16.5m φ2600mm	本	4.00	2,056,955	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	8,227,820	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					656,348	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-2.2m φ2400mm	本	2.00	328,174	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	656,348	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					8,649,330	
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5～-16.5m	本	3.00	587,659				1,762,977	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-16.5m φ2000mm 渡線橋下、空頭制限部	本	3.00	2,295,451	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	6,886,353	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					3,540,744	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-2.2m φ2000mm 渡線橋下、空頭制限部	本	6.00	590,124	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	3,540,744	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					1,910,881	
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5～-16.5m	本	1.00	587,659				587,659	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 -8.28～-16.5m φ2000mm 渡線橋下、空頭制限部	本	1.00	1,323,222	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	1,323,222	
高圧噴射攪拌工（付属物設置部）		式	1.00					822,330	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-4.5m φ2000mm	本	2.00	411,165	打設本数	書類確認	出来形記録・施工管理記録等	822,330	
排泥処理		式	1.00					7,594,488	
側溝清掃率運搬	改良位置～排泥ピット	m 3	792.00	9,589	扱い土量	書類確認	運搬記録・比重測定記録	7,594,488	
排泥処理（付属物設置部）		式	1.00					163,863	
側溝清掃率運搬	改良位置～排泥ピット	m 3	17.00	9,639	扱い土量	書類確認	運搬記録・比重測定記録	163,863	
排泥処理		式	1.00					186,120	
積込(4-2)	排泥ピット（排泥処理）	m 3	792.00	235	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	186,120	
排泥処理（付属物設置部）		式	1.00					3,995	
積込(4-2)	排泥ピット（排泥処理）	m 3	17.00	235	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	3,995	
排泥仮置		式	1.00					588,456	
積込(4-2)	排泥ピット	m 3	792.00	235	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	186,120	
土砂等運搬	排泥ピット～残土仮置場	m 3	792.00	383	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	303,336	
整地	残土仮置場	m 3	792.00	125	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	99,000	
排泥仮置（付属物設置部）		式	1.00					12,631	
積込(4-2)	排泥ピット	m 3	17.00	235	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	3,995	
土砂等運搬	排泥ピット～残土仮置場	m 3	17.00	383	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	6,511	
整地	残土仮置場	m 3	17.00	125	扱い土量	現地状況確認	出来形管理等	2,125	
注入設備据付・解体		式	1.00					2,739,706	
注入設備据付・解体	FTJ-NA・FANT法	台	1.00	2,739,706	設備一式	現地確認	写真等	2,739,706	
ガイドホール削孔設備据付・解体		式	1.00					281,272	
ガイドホール削孔設備据付・解体	FTJ-SAJ法	台	1.00	281,272	設備一式	現地確認	写真等	281,272	
注入設備据付・解体		式	1.00					1,631,525	
注入設備据付・解体	FTJ-SAJ法	台	1.00	1,631,525	設備一式	現地確認	写真等	1,631,525	
渡版工		式	1.00					55,916,017	
渡版工		式	1.00					55,916,017	
既設護岸撤去復旧		式	1.00					199,205	
舗装版切断	t=25cm	m	23.00	3,133				72,059	
構造物とりこわし		m 3	3.00	32,624				97,872	
コンクリート敷運搬		m 3	0.30	97,582				29,274	
コンクリート敷運搬		式	1.00					3,996	
敷運搬	コンクリート敷 無筋	m 3	3.00	1,332				3,996	
コンクリート敷処分費		式	1.00					19,764	
処分費(t)	コンクリート敷 無筋	t	6.00	3,294				19,764	
支保組立組外		式	1.00					198,120	
支保組立組外(重力式)		m	26.00	7,620				198,120	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
渡版製作①		式	1.00					21,140,140	
渡版製作①	落とし込部 TYPE-A	枚	14.00	1,510,010	施工数量	現地状況確認	納入伝票・試験成績表	21,140,140	
渡版製作②		式	1.00					1,552,650	
渡版製作②	落とし込部 TYPE-D	枚	1.00	1,552,650	施工数量	現地状況確認	納入伝票・試験成績表	1,552,650	
渡版製作③		式	1.00					16,176,020	
渡版製作③	上載せ部 TYPE-A	枚	7.00	2,310,860	施工数量	現地状況確認	納入伝票・試験成績表	16,176,020	
渡版製作④		式	1.00					2,418,370	
渡版製作④	上載せ部 TYPE-B	枚	1.00	2,418,370	施工数量	現地状況確認	納入伝票・試験成績表	2,418,370	
渡版製作⑤		式	1.00					7,970,270	
渡版製作⑤	上載せコーナー部C	枚	1.00	7,970,270	施工数量	現地状況確認	納入伝票・試験成績表	7,970,270	
渡版製作⑥		式	1.00					2,964,150	
渡版製作⑥	上載せ部 端部	枚	1.00	2,964,150	施工数量	現地状況確認	納入伝票・試験成績表	2,964,150	
渡版据付①		式	1.00					1,808,464	
渡版据付①	落とし込部 TYPE-A	枚	14.00	129,176	施工数量	現地状況確認	出来形管理等	1,808,464	
渡版据付②		式	1.00					138,880	
渡版据付②	落とし込部 TYPE-D	枚	1.00	138,880	施工数量	現地状況確認	出来形管理等	138,880	
渡版据付③		式	1.00					602,140	
渡版据付③	上載せ部 TYPE-A	枚	7.00	86,020	施工数量	現地状況確認	出来形管理等	602,140	
渡版据付④		式	1.00					86,020	
渡版据付④	上載せ部 TYPE-B	枚	1.00	86,020	施工数量	現地状況確認	出来形管理等	86,020	
渡版据付⑤		式	1.00					437,003	
渡版据付⑤	上載せコーナー部C	枚	1.00	437,003	施工数量	現地状況確認	出来形管理等	437,003	
渡版据付⑥		式	1.00					200,825	
渡版据付⑥	上載せ部 端部	枚	1.00	200,825	施工数量	現地状況確認	出来形管理等	200,825	
舗装工		式	1.00					508,842	
路床		式	1.00					90,948	
路床盛土		式	1.00					90,948	
路床盛土		m 3	22.00	355				7,810	
積込(4×7)	仮置場	m 3	22.00	1,745				38,390	
土砂等運搬	仮置場～施工箇所	m 3	22.00	2,034				44,748	
路盤		式	1.00					113,622	
路盤		式	1.00					95,338	
下層路盤(歩道部)	BC-40 t=15cm	m 2	73.00	1,306				95,338	
路盤 (付属物設置部)		式	1.00					18,284	
下層路盤(歩道部)	BC-40 t=15cm	m 2	14.00	1,306				18,284	
アスファルト仮舗装		式	1.00					392,064	
アスファルト仮舗装		式	1.00					253,456	
アスファルト仮舗装	再生密粒度アスコン (新20FH) t=5cm	m 2	73.00	3,472				253,456	
アスファルト仮舗装 (付属物設置部)		式	1.00					48,608	
アスファルト仮舗装 (付属物設置部)	再生密粒度アスコン (新20FH) t=5cm	m 2	14.00	3,472				48,608	
区画線工		式	1.00					2,208	
区画線		式	1.00					2,208	
区画線設置	白色 W=15cm 塗布厚1.5mm	m	6.00	368				2,208	
付属工		式	1.00					1,213,201	
試験工		式	1.00					29,800	
試験		式	1.00					29,800	
床掘り		m 3	5.00	2,127				10,635	
埋戻し		m 3	5.00	3,833				19,165	
係船柱工 (付属物設置部)		式	1.00					1,183,401	
床掘り		式	1.00					23,397	
床掘り		m 3	11.00	2,127				23,397	
H形鋼杭打設		式	1.00					364,011	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	H 4 0 0 × 4 0 0 L = 4 . 3 m	式	1.00	325,887				325,887	
鋼矢板(H形鋼杭)打設・引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工)	H 4 0 0 × 4 0 0 L = 4 . 3 m	枚・本	4.00	9,531				38,124	
路盤		式	1.00					2,634	
下層路盤(歩道部)	BC-40 t=5cm	m 2	3.00	878				2,634	
係船曲柱架台取付		式	1.00					28,603	
架台取付	350kN型	基	1.00	28,603				28,603	
係船曲柱取付		式	1.00					504,108	
係船柱取付	350kN型	基	1.00	501,474				501,474	
係船柱塗装		m 2	1.00	2,634				2,634	
型枠組立組外		式	1.00					98,586	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	9.00	10,954				98,586	
伸縮目地		式	1.00					2,537	
伸縮目地	t=10mm	m 2	1.00	2,537				2,537	
コンクリート打設		式	1.00					155,265	
コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)(BB)、W/C≦65%	m 3	5.00	31,053				155,265	
路床盛土		式	1.00					4,260	
路床盛土		m 3	12.00	355				4,260	
仮設工		式	1.00					345,980	
仮設工		式	1.00					345,980	
覆工板設置・撤去		式	1.00					53,400	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m2以下)		m 2	6.00	8,900				53,400	
敷鉄板撤去		式	1.00					33,024	
敷鉄板撤去		m 2	172.00	192				33,024	
仮設鋼矢板設置・撤去		式	1.00					259,556	
鋼矢板(H形鋼杭)打設(パイプロハンマ単独・陸上施工)		枚・本	17.00	10,821				183,957	
鋼矢板(H形鋼杭)引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工)		枚・本	17.00	4,447				75,599	
直接工事費		式	1.00					112,343,199	
共通仮設		式	1.00					13,447,950	
共通仮設費 (積上)		式	1.00					6,017,780	
運搬費		式	1.00					5,961,620	
仮設材等運搬		式	1.00					122,764	
仮設材等運搬 (H形鋼、覆工板)	新潟市～両津港 (往復)	t	2.00	13,914				27,828	
仮設材等の積込み取卸し費	H形鋼、覆工板	t	2.00	2,540				5,080	
仮設材等の運搬 (敷鉄板)	佐渡市内～両津港 (片道)	t	24.00	3,069				73,656	
仮設材等の積込み取卸し費	敷鉄板	t	24.00	675				16,200	
建設機械器具等運搬費		式	1.00					2,421,864	
建設機械器具等運搬費	地盤改良機械(FTJ-NA・FAN工法)	式	1.00	2,421,864				2,421,864	
建設機械器具等運搬費		式	1.00					546,307	
建設機械器具等運搬費	ガイドホール削孔設備(FTJ-SA工法(8'・10'・12'併用施工))	式	1.00	546,307				546,307	
建設機械器具等運搬費		式	1.00					1,710,806	
建設機械器具等運搬費	地盤改良機械(FTJ-SA工法(8'・10'・12'併用施工))	式	1.00	1,710,806				1,710,806	
建設機械器具等運搬		式	1.00					1,159,879	
分解組立運搬	クローラークレーン50t吊	式	1.00	1,159,879				1,159,879	
技術管理費		式	1.00					56,160	
六価クロム溶出試験		式	1.00					56,160	
六価クロム溶出試験	8検体	式	1.00	56,160				56,160	
共通仮設費 (車)		式	1.00					6,790,879	
現場環境改善費		式	1.00					639,291	
現場管理費		式	1.00					29,330,638	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
工事原価		式	1.00					155,121,787	
一般管理費等		式	1.00					22,108,213	
工事価格		式	1.00					177,230,000	
調査業務費		式	1.00					5,670,000	
合計価格		式	1.00					182,900,000	
消費税等相当額		式	1.00					18,290,000	
請負工事費		式	1.00					201,190,000	