

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年5月29日に契約した令和8年度 伏木富山港（伏木地区）防波堤（北）（改良）付帯施設護岸築造工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月29日

発注者 住所 新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
氏名 支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者 住所 新潟市中央区東大通二丁目2番18号
氏名 あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸		式	1.00					150,925,201	
撤去工		式	1.00					15,800,058	
根固ブロック撤去		式	1.00					6,221,725	
根固ブロック撤去		式	1.00					3,144,280	
ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	3.5B×1.5H×2.0L 24.2t/個	個	20.00	157,214				3,144,280	
根固ブロック取壊し		式	1.00					2,291,520	
根固ブロック取壊し		m ³	210.00	10,912				2,291,520	
コンクリート殻運搬		式	1.00					339,150	
コンクリート殻運搬		m ³	210.00	1,615				339,150	
コンクリート殻処分		式	1.00					446,775	
処分費(t)		t	483.00	925				446,775	
被覆ブロック撤去		式	1.00					9,578,333	
被覆ブロック撤去		式	1.00					5,460,696	
ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	4.0t トリパー	個	159.00	34,344				5,460,696	
被覆ブロック取壊し		式	1.00					3,066,272	
構造物取壊し		m ³	281.00	10,912				3,066,272	
コンクリート殻運搬		式	1.00					453,815	
コンクリート殻運搬		m ³	281.00	1,615				453,815	
コンクリート殻処分		式	1.00					597,550	
処分費(t)		t	646.00	925				597,550	
基礎工		式	1.00					36,465,843	
洗掘防止工		式	1.00					4,954,716	
帆布敷設		式	1.00					660,969	
帆布敷設		m ²	271.00	2,439				660,969	
合成樹脂系マット敷設		式	1.00					4,293,747	
合成樹脂系マット敷設		m ²	349.00	12,303				4,293,747	
基礎捨石工		式	1.00					31,511,127	
基礎捨石		式	1.00					9,374,480	
捨石投入(1CT)	200~500kg/個(洗浄品) 水深10m未満	m ³	904.00	10,370				9,374,480	
捨石本均し		式	1.00					14,663,212	
捨石本均し(水中)	±5cm 水深10m未満	m ²	551.00	26,612				14,663,212	
捨石荒均し		式	1.00					7,473,435	
捨石荒均し(水中)	±30cm 水深10m未満	m ²	601.00	12,435				7,473,435	
本体工		式	1.00					21,231,266	
護岸ブロック		式	1.00					21,231,266	
底版ブロック据付		式	1.00					4,879,745	
ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	5.0B×0.7H×2.0L 支給品	個	37.00	8,849				327,413	
ブロック運搬据付(海上一連方式)	5.0B×0.7H×2.0L 支給品	個	37.00	123,036				4,552,332	
直立消波ブロック据付		式	1.00					16,351,521	
ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	20t型 支給品	個	111.00	10,997				1,220,667	
ブロック運搬据付(海上一連方式)	20t型 支給品 水上部	個	74.00	133,725				9,895,650	
ブロック運搬据付(海上一連方式)	20t型 支給品 水中部	個	37.00	141,492				5,235,204	
裏込工		式	1.00					6,269,877	
裏込材		式	1.00					3,789,170	
裏込材		式	1.00					3,789,170	
裏込材投入(直接投入)	10~30kg/個(洗浄品)	m ³	385.00	9,842				3,789,170	
裏込均し		式	1.00					557,096	
裏込均し		式	1.00					463,223	
裏込均し(1)(陸上)	陸上均し ±5cm	m ²	83.00	5,581				463,223	
漏洩防止シート敷設		式	1.00					93,873	
漏洩防止シート敷設		m ²	83.00	1,131				93,873	
裏込北側端部処理		式	1.00					1,923,611	
北側止壁①		式	1.00					176,415	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	5.00	24,815				124,075	
コンクリート打設(陸上)	18-8-40	m ³	2.00	26,170				52,340	
北側止壁②		式	1.00					1,747,196	
漏えい防止シート敷設		m ²	14.00	2,772				38,808	
鋼製型枠組立組外		m ²	8.00	38,048				304,384	
水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)		m ³	41.00	34,244				1,404,004	
被覆工		式	1.00					27,840,408	
被覆ブロック		式	1.00					27,840,408	
被覆ブロック据付		式	1.00					27,840,408	
ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	スタビック1t型 支給品	個	566.00	3,649				2,065,334	
ブロック運搬据付(海上一連方式)(1CT)	スタビック1t型 支給品	個	566.00	45,539				25,775,074	
上部工		式	1.00					26,324,428	
上床版工		式	1.00					2,231,942	
上床版製作	2.2B×0.25H×2.0L 2.53t/個	式	1.00					980,195	
コンクリート打設	24-12-25(20)	m ³	22.00	24,851				546,722	
ルーフィング敷設		m ²	88.00	568				49,984	
鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	641.00	185				118,585	
鋼製型枠組立組外		m ²	42.00	4,414				185,388	
吊鉄筋	φ13 L=0.89m	本	80.00	907				72,560	
吊鉄筋組立	φ13 L=0.89m	k g	74.00	94				6,956	
上床版据付		式	1.00					1,251,747	
ブロック運搬据付(海上一連方式)	2.2B×0.25H×2.0L 2.53t/個	個	37.00	33,831				1,251,747	
上部コンクリート		式	1.00					24,092,486	
支保		式	1.00					2,196,480	
支保組立組外(重力式)		m	80.00	27,456				2,196,480	
型枠		式	1.00					4,665,220	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	188.00	24,815				4,665,220	
コンクリート		式	1.00					16,728,400	
コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB)W/C≦65%	m 3	650.00	25,736				16,728,400	
伸縮目地		式	1.00					502,386	
伸縮目地	t=10mm	m 2	186.00	2,701				502,386	
付属工		式	1.00					16,789,146	
矢板被覆		式	1.00					16,789,146	
残存型枠ブロック製作		式	1.00					5,386,392	
残存型枠ブロック		式	1.00	5,386,392				5,386,392	
残存型枠ブロック据付		式	1.00					2,230,272	
ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	支給品 A1、A2、B1、B2	個	36.00	4,076				146,736	
ブロック運搬据付(海上一連方式)	A1、A2、B1、B2	個	56.00	37,206				2,083,536	
コンクリート打設	水中コンクリート	式	1.00					6,527,110	
漏えい防止シート敷設		m 2	119.00	2,772				329,868	
鋼製型枠組立組外		m 2	3.00	38,048				114,144	
水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)		m 3	203.00	29,966				6,083,098	
コンクリート打設	水中不分散コンクリート	式	1.00					2,645,372	
木製型枠組立組外(重力式)		m 2	41.00	25,494				1,045,254	
水中不分散性コンクリート打設(ポンプ車直接打設)		m 3	26.00	61,543				1,600,118	
仮設工		式	1.00					204,175	
安全対策		式	1.00					204,175	
交通誘導警備員		式	1.00					204,175	
交通誘導整理		式	1.00	204,175				204,175	
直接工事費		式	1.00					150,925,201	
共通仮設		式	1.00					28,079,730	
共通仮設費(積上)		式	1.00					16,946,911	
運搬費		式	1.00					5,262,900	
建設機械器具等運搬		式	1.00					5,262,900	
分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	式	2.00	2,631,450				5,262,900	
安全費		式	1.00					11,684,011	
標識		式	1.00					1,906,432	
灯浮標設置	ゼニライト3型同等品	基	2.00	476,608				953,216	
灯浮標撤去	ゼニライト3型同等品	基	2.00	476,608				953,216	
標識		式	1.00					1,011,744	
灯浮標維持管理	ゼニライト3型同等品 2基	式	1.00	1,011,744				1,011,744	
安全対策		式	1.00					8,765,835	
安全監視船		式	1.00	8,765,835				8,765,835	
共通仮設費(率)		式	1.00					10,323,160	
現場環境改善費		式	1.00					809,659	
現場管理費		式	1.00					46,350,238	
工事原価		式	1.00					225,355,169	
一般管理費等		式	1.00					36,857,608	
測量(起工測量(ICT基礎工)、完成断面把握のための測量(ICTブロック据付工))		式	1.00					6,487,223	
工事価格		式	1.00					268,700,000	
消費税等相当額		式	1.00					26,870,000	
請負工事費		式	1.00					295,570,000	