

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月30日に契約した金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事(その2)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月30日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	住所	金沢市畝田東3丁目87番地
	氏名	東洋建設株式会社 北陸支店 執行役員支店長 地田 英樹

受注者	住所	新潟市中央区東大通二丁目2番18号
	氏名	あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

(別記様式 2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
航路・泊地・船だまり		式	1.00					328,251,216	
浚渫工		式	1.00					328,251,216	
ポンプ浚渫工		式	1.00					259,294,376	
ポンプ浚渫(試行的取組)		式	1.00					259,294,376	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値 1 0	m 3	68,960.00	1,224				84,407,040	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値 2 0	m 3	10,869.00	1,375				14,944,875	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値 3 0	m 3	17,985.00	1,544				27,768,840	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値 4 0	m 3	4,055.00	1,897				7,692,335	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値 5 0	m 3	51,341.00	2,361				121,216,101	
ポンプ浚渫船拘束		式	1.00	3,265,185				3,265,185	
排砂管設備工		式	1.00					68,956,840	
排砂管設備		式	1.00					68,694,105	
浮上番号設置・撤去		組	1.00	1,259,123				1,259,123	
陸上受枠設置・撤去	H = 0 m	m	76.00	2,083				158,308	
排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	陸上施工	m	10.00	4,321				43,210	
排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	海上施工	m	66.00	17,599				1,161,534	
排砂管(海底管)設置・撤去		m	1,179.00	17,873				21,072,267	
フロート管設置・撤去		m	420.00	12,012				5,045,040	
排砂管設備損料		式	1.00	39,954,623				39,954,623	
通路部仮復旧・復旧		式	1.00					262,735	
盛土		m 3	44.00	2,530				111,320	
盛土(敷均し締固め)		m 3	44.00	120				5,280	
路盤	t=15cm、RC-40	m 2	45.00	605				27,225	
盛土・路盤撤去		m 3	47.00	2,530				118,910	
直接工事費		式	1.00					328,251,216	
共通仮設		式	1.00					229,977,477	
共通仮設費(積上)		式	1.00					206,108,182	
回航・えい航費		式	1.00					183,206,986	
回航		式	1.00					183,206,986	
回航費	ポンプ浚渫船(鋼DS,000PS型)、門司港～金沢港、往復	回	2.00	62,619,856				125,239,712	
回航費	フロート管(22組/隻×1隻)、若松港～金沢港、往復	回	2.00	9,553,995				19,107,990	
回航費	フロート管(24組/隻×1隻)、若松港～金沢港、往復	回	4.00	9,714,821				38,859,284	
運搬費		式	1.00					18,116,603	
仮設材等運搬		式	1.00					18,116,603	
排砂管設備運搬	排砂管、ゴムジョイント、長浜～金沢(往復)	式	1.00	15,793,862				15,793,862	
排砂管設備損料	排砂管、ゴムジョイント	式	1.00	2,322,741				2,322,741	
安全費		式	1.00					4,784,593	
標識灯維持管理		式	1.00					165,507	
標識灯維持管理	ゼニライトL-3型同等品	式	1.00	165,507				165,507	
安全対策		式	1.00					4,619,086	
安全監視船(労務数補正型)	浚渫作業期間	式	1.00	3,616,276				3,616,276	
安全監視船	排砂管設備設置・撤去期間	式	1.00	1,002,810				1,002,810	
共通仮設費(率)		式	1.00					22,949,983	
現場環境改善費		式	1.00					919,312	
現場管理費		式	1.00					105,742,669	
工事原価		式	1.00					663,971,362	
一般管理費等		式	1.00					85,524,504	
工事価格		式	1.00					749,495,866	
測量業務価格		式	1.00					9,204,134	
合計価格		式	1.00					758,700,000	
消費税等相当額		式	1.00					75,870,000	
請負工事費		式	1.00					834,570,000	