

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和7年11月13日に契約した輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和 7年11月13日

発注者 住所 新潟市中央区美咲町1丁目1番1号  
氏名 支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者 東洋・本間特定建設工事共同企業体 代表事業者  
住所 金沢市畝田東3丁目87番地  
氏名 東洋建設株式会社 北陸支店 執行役員支店長 地田 英樹

東洋・本間特定建設工事共同企業体 構成事業者  
住所 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3  
氏名 株式会社本間組 代表取締役社長 奥村 雄二

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
【マリンタウン岸壁(-7.5m)】									
構造物撤去工		式	1.00				359,389,411		
撤去工		式	1.00				79,994,464		
根固ブロック撤去	B3.0×L3.0×H1.0m	式	1.00				79,994,464		
ブロック撤去(1スイング内)	B3.0×L3.0×H1.0m	個	88.00				3,524,400		
		個	88.00	40,050			3,524,400		
被覆石撤去	500kg/個	m 3	1,822.00				17,199,680		
被覆石撤去	500kg/個	m 3	1,822.00	9,440			17,199,680		
被覆石積込・運搬・整地	施工場所～撤去物仮置場	m 3	1,822.00				1,275,400		
積込(ルーズ)	施工場所	m 3	1,822.00	175			318,850		
土砂等運搬	施工場所～撤去物仮置場	m 3	1,822.00	404			736,088		
整地	撤去物仮置場	m 3	1,822.00	121			220,462		
防眩材撤去	V型 H=600mm Lg=1,300mm	基	25.00				1,218,500		
防眩材撤去	V型 H=600mm Lg=1,300mm (転用)	基	25.00	48,740			1,218,500		
梯子撤去	H=200mm Lg=1,800mm	基	1.00				22,950		
梯子撤去	H=200mm Lg=1,800mm 補助梯子Lg=1,200mm含む(転用)	基	1.00	22,950			22,950		
係船曲柱撤去	350kN型	基	17.00				713,660		
係船柱撤去	350kN型	基	17.00	41,980			713,660		
車止撤去		m	266.00				526,680		
		m	266.00	1,980			526,680		
エポキシ舗装コンクリート撤去	t=25cm、無筋	m 2	1,727.00				1,813,350		
舗装版破砕	t=25cm、無筋	m 2	1,727.00	1,050			1,813,350		
水叩きコンクリート撤去	t=20cm、無筋	m 2	5,259.00				5,521,950		
舗装版破砕	t=20cm、無筋	m 2	5,259.00	1,050			5,521,950		
コンクリート構造物取壊し		m 3	815.00				8,916,100		
構造物取壊し	根固ブロック(無筋)、小口止めコンクリート(無筋)	m 3	815.00	10,940			8,916,100		
コンクリート搬送	施工場所～処分場	m 3	2,299.00				9,840,519		
搬送	エポキシ舗装コンクリート(無筋) 水叩きコンクリート(無筋)	m 3	1,484.00	4,816			7,146,944		
搬送	根固ブロック(無筋)、小口止めコンクリート(無筋)	m 3	815.00	3,305			2,693,575		
コンクリート処分		式	1.00				8,318,024		
処分	コンクリート(無筋)	t	5,288.00	1,573			8,318,024		
土砂除却		m 3	35,760.00				6,799,251		
掘削	水上部(転用)	m 3	20,907.00	154			3,219,678		
掘削	水中部(転用)	m 3	14,853.00	241			3,579,573		
土砂等運搬	施工場所～土砂仮置場	m 3	35,760.00				14,304,000		
土砂等運搬	施工場所～土砂仮置場	m 3	35,760.00	400			14,304,000		
基礎工		式	1.00				27,115,620		
基礎捨石工		式	1.00				27,115,620		
捨石荒均し	+0cm、-20cm	m 2	2,254.00				27,115,620		
捨石荒均し	+0cm、-20cm	m 2	2,254.00	12,030			27,115,620		
裏込・裏理工		式	1.00				13,352,500		
裏込工		式	1.00				13,352,500		
防砂シート敷設		m 2	3,815.00				13,352,500		
防砂シート敷設		m 2	3,815.00	3,500			13,352,500		
地盤改良工		式	1.00				170,623,704		
固化工		式	1.00				170,623,704		
事前混合処理	φ=30° C=50kN/m2	m 3	39,403.00				143,041,604		
事前混合処理	回転式破砕混合機 自走式80m3/h 粉塵対策	m 3	39,403.00	3,599			141,811,397		
工法使用料	特許料	式	1.00	1,230,207			1,230,207		
固化処理土運搬	土砂仮置場～施工場所	m 3	39,403.00				21,671,650		
積込(ルーズ)	土砂仮置場	m 3	39,403.00	148			5,831,644		
土砂等運搬	土砂仮置場～施工場所	m 3	39,403.00	402			15,840,006		
固化処理土投入		m 3	39,694.00				5,910,450		
固化処理土投入		m 3	39,403.00	150			5,910,450		
上部工		式	1.00				42,993,329		
上部コンクリート工		式	1.00				42,993,329		
支保		m	250.00				1,792,500		
支保組立組外(重力式)		m	250.00	7,170			1,792,500		
型枠		式	1.00				3,934,159		
鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製型枠	m 2	287.00	10,127			2,906,449		
木製型枠組立組外(重力式)	木製型枠	m 2	95.00	10,818			1,027,710		
伸縮目地	遷青質系又は発泡体系 t=10mm	m 2	189.00				466,830		
伸縮目地	遷青質系又は発泡体系 t=10mm	m 2	189.00	2,470			466,830		
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≦65%以下	m 3	1,232.00				36,799,840		
コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB) W/C≦65%以下	m 3	1,232.00	29,870			36,799,840		
舗装工		式	1.00				23,172,514		
コンクリート舗装工		式	1.00				23,172,514		
小口止めコンクリート	18-8-40(BB) W/C≦65%以下	m 3	23.00				2,275,391		
型枠製作・設置・撤去	型枠	m 2	50.00	8,677			433,850		
基礎砕石敷均し	基礎砕石(RC-40 t=0.1m)	m 3	100.00	11,737			1,173,700		
伸縮目地		m 2	2.00	2,479			4,958		
コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB) W/C≦65%以下	m 3	23.00	28,821			662,883		
上層路盤	M-40、t=20cm	m 2	1,727.00				3,523,080		
路盤材敷均し転圧	M-40、t=20cm	m 2	1,727.00	2,040			3,523,080		
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(BB)、t=25cm	m 2	1,727.00				17,374,043		
軌条設置撤去(コンクリート上)		m	501.00	963			482,463		
大型機械舗設	曲げ4.5-2.5-40(BB)、t=25cm	m 2	1,727.00	9,124			15,757,148		
舗装保温養生		m 3	432.00	2,626			1,134,432		
付属工		式	1.00				2,137,280		
防眩材工		式	1.00				2,137,280		
防眩材	V型 H=600mm、Lg=1,300mm	基	26.00				2,089,800		
防眩材取付	V型 H=600mm、Lg=1,300mm	基	1.00	1,352,200			1,352,200		
防眩材取付	V型 H=600mm、Lg=1,300mm (転用品)	基	25.00	29,504			737,600		
梯子取付	H=200mm Lg=1,800mm	基	1.00				47,480		

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
梯子取付	H=200mm Lg=1,800mm 補助梯子Lg=1,200mm含む(転用品)	基	1.00	47,480				47,480	
【西護岸】		式	1.00					8,517,037	
構造物撤去工		式	1.00					23,760	
撤去工		式	1.00					23,760	
車止撤去		m	12.00					23,760	
車止撤去		m	12.00	1,980				23,760	
上部工		式	1.00					8,140,837	
上部コンクリート工		式	1.00					8,140,837	
支保		m	191.00					1,369,470	
支保組立組外(重力式)		m	191.00	7,170				1,369,470	
型枠		式	1.00					820,287	
鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製型枠	m <sup>2</sup>	81.00	10,127				820,287	
伸縮目地	遷青質系又は発泡体系 t=10mm	m <sup>2</sup>	27.00					66,690	
伸縮目地	遷青質系又は発泡体系 t=10mm	m <sup>2</sup>	27.00	2,470				66,690	
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≤65%以下	m <sup>3</sup>	197.00					5,884,390	
コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB) W/C≤65%以下	m <sup>3</sup>	197.00	29,870				5,884,390	
付属工		式	1.00					352,440	
車止・縁金物工		式	1.00					352,440	
車止		m	12.00					352,440	
車止取付		m	12.00	29,370				352,440	
直接工事費		式	1.00					367,906,448	
共通仮設		式	1.00					21,333,320	
共通仮設費(積上)		式	1.00					395,870	
技術管理費		式	1.00					395,870	
技術管理	施工情報調査	式	1.00					243,520	
施工情報調査		式	1.00	243,520				243,520	
技術管理	諸経費動向調査	式	1.00					110,400	
諸経費動向調査		式	1.00	110,400				110,400	
技術管理	六価クロム溶出試験	式	1.00					41,950	
六価クロム溶出試験		式	1.00	41,950				41,950	
共通仮設費(半)		式	1.00					19,609,350	
現場環境改善費		式	1.00					1,328,100	
現場管理費		式	1.00					90,552,090	
工事原価		式	1.00					479,791,858	
一般管理費等		式	1.00					64,808,142	
工事価格		式	1.00					544,600,000	
消費税等相当額		式	1.00					54,460,000	
請負工事費		式	1.00					599,060,000	