

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月18日に契約した両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事の部分払い及び契約変更に伴う単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和8年6月25日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者	住所	新潟県佐渡市両津夷351番地1
	氏名	株式会社本間組 佐渡支店 支店長 規矩 正明

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					113,586,576	
撤去工		式	1.00					625,095	
舗装版取壊し		式	1.00					462,277	
コンクリート舗装版切断		式	1.00					74,014	
舗装版切断	t=25cm	m	23.00	3,218				74,014	
コンクリート舗装版切断（付属物設置部）		式	1.00					45,052	
舗装版切断	t=25cm	m	14.00	3,218				45,052	
コンクリート舗装版取壊し		式	1.00					52,700	
舗装版破砕	t=25cm	m 2	68.00	775				52,700	
コンクリート舗装版取壊し（付属物設置部）		式	1.00					13,175	
舗装版破砕	t=25cm	m 2	17.00	775				13,175	
アスファルト舗装版取壊し		式	1.00					1,015	
舗装版破砕	t=5cm	m 2	5.00	203				1,015	
土砂掘削		式	1.00					49,780	
掘削		m 3	19.00	2,620				49,780	
土砂掘削（付属物設置部）		式	1.00					10,480	
掘削		m 3	4.00	2,620				10,480	
土砂等運搬		式	1.00					39,957	
土砂等運搬		m 3	19.00	2,103				39,957	
土砂等運搬（付属物設置部）		式	1.00					8,412	
土砂等運搬		m 3	4.00	2,103				8,412	
整地		式	1.00					2,375	
整地		m 3	19.00	125				2,375	
整地（付属物設置部）		式	1.00					500	
整地		m 3	4.00	125				500	
コンクリート敷運搬		式	1.00					29,818	
敷運搬		m 3	17.00	1,754				29,818	
コンクリート敷運搬（付属物設置部）		式	1.00					7,016	
敷運搬		m 3	4.00	1,754				7,016	
アスファルト敷運搬		式	1.00					525	
敷運搬		m 3	0.30	1,751				525	
土砂掘削		式	1.00					115,333	
掘削	排泥ビット	m 3	97.00	1,189				115,333	
土砂仮置		式	1.00					12,125	
整地	残土仮置場	m 3	97.00	125				12,125	
処分費		式	1.00					162,818	
コンクリート敷		式	1.00					128,466	
処分費(t)	コンクリート敷 無筋	t	39.00	3,294				128,466	
コンクリート敷（付属物設置部）		式	1.00					32,940	
処分費(t)	コンクリート敷 無筋	t	10.00	3,294				32,940	
アスファルト敷		式	1.00					1,412	
処分費(t)	アスファルト敷	t	1.00	1,412				1,412	
地盤改良工		式	1.00					54,959,640	
固化工		式	1.00					54,959,640	
高圧噴射攪拌工（扇形）		式	1.00					7,797,923	
高圧噴射攪拌工（扇形）	改良範囲 -8.28～-16.5m 120°	本	1.00	7,797,923				7,797,923	
高圧噴射攪拌工（扇形）		式	1.00					8,935,336	
高圧噴射攪拌工（扇形）	改良範囲 -8.28～-16.5m 145°	本	1.00	8,935,336				8,935,336	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					8,227,820	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-16.5m φ2000mm	本	4.00	2,056,955				8,227,820	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					656,348	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-2.2m φ2400mm	本	2.00	328,174				656,348	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					8,649,330	
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5～-16.5m	本	3.00	587,659				1,762,977	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-16.5m φ2000mm 渡線橋下、空頭制限部	本	3.00	2,295,451				6,886,353	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					3,540,744	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-2.2m φ2000mm 渡線橋下、空頭制限部	本	6.00	590,124				3,540,744	
高圧噴射攪拌工（円形）		式	1.00					1,910,881	
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5～-16.5m	本	1.00	587,659				587,659	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 -8.28～-16.5m φ2000mm 渡線橋下、空頭制限部	本	1.00	1,323,222				1,323,222	
高圧噴射攪拌工（付属物設置部）		式	1.00					822,330	
高圧噴射攪拌工（円形）	改良範囲 +0.5～-4.5m φ2000mm	本	2.00	411,165				822,330	
排泥処理		式	1.00					8,754,768	
側溝清掃率運搬	改良位置～排泥ビット	m 3	792.00	11,054				8,754,768	
排泥処理（付属物設置部）		式	1.00					188,904	
側溝清掃率運搬	改良位置～排泥ビット	m 3	17.00	11,112				188,904	
排泥処理		式	1.00					190,080	
積込(4-2)	排泥ビット（排泥処理）	m 3	792.00	240				190,080	
排泥処理（付属物設置部）		式	1.00					4,080	
積込(4-2)	排泥ビット（排泥処理）	m 3	17.00	240				4,080	
排泥仮置		式	1.00					615,384	
積込(4-2)	排泥ビット	m 3	792.00	240				190,080	
土砂等運搬	排泥ビット～残土仮置場	m 3	792.00	412				326,304	
整地	残土仮置場	m 3	792.00	125				99,000	
排泥仮置（付属物設置部）		式	1.00					13,209	
積込(4-2)	排泥ビット	m 3	17.00	240				4,080	
土砂等運搬	排泥ビット～残土仮置場	m 3	17.00	412				7,004	
整地	残土仮置場	m 3	17.00	125				2,125	
注入設備据付・解体		式	1.00					2,739,706	
注入設備据付・解体	FTJ-NA・FAN工法	台	1.00	2,739,706				2,739,706	
ガイドホール削孔設備据付・解体		式	1.00					281,272	
ガイドホール削孔設備据付・解体	FTJ-SA工法	台	1.00	281,272				281,272	
注入設備据付・解体		式	1.00					1,631,525	
注入設備据付・解体	FTJ-SA工法	台	1.00	1,631,525				1,631,525	
渡版工		式	1.00					55,918,248	
渡版工		式	1.00					55,918,248	
既設護岸撤去復旧		式	1.00					201,160	
舗装版切断	t=25cm	m	23.00	3,218				74,014	
構造物とこわし		m 3	3.00	32,624				97,872	
鉄筋		m 3	0.30	97,582				29,274	
コンクリート敷運搬		式	1.00					4,272	
敷運搬	コンクリート敷 無筋	m 3	3.00	1,424				4,272	
コンクリート敷処分費		式	1.00					19,764	
処分費(t)	コンクリート敷 無筋	t	6.00	3,294				19,764	
支保組立組外		式	1.00					198,120	
支保組立組外(重力式)		m	26.00	7,620				198,120	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
渡版製作①		式	1.00					21,140,140	
渡版製作①	落とし込部 TYPE-A	枚	14.00	1,510,010				21,140,140	
渡版製作②		式	1.00					1,552,650	
渡版製作②	落とし込部 TYPE-D	枚	1.00	1,552,650				1,552,650	
渡版製作③		式	1.00					16,176,020	
渡版製作③	上載せ部 TYPE-A	枚	7.00	2,310,860				16,176,020	
渡版製作④		式	1.00					2,418,370	
渡版製作④	上載せ部 TYPE-B	枚	1.00	2,418,370				2,418,370	
渡版製作⑤		式	1.00					7,970,270	
渡版製作⑤	上載せコーナー部C	枚	1.00	7,970,270				7,970,270	
渡版製作⑥		式	1.00					2,964,150	
渡版製作⑥	上載せ部 端部	枚	1.00	2,964,150				2,964,150	
渡版据付①		式	1.00					1,808,464	
渡版据付①	落とし込部 TYPE-A	枚	14.00	129,176				1,808,464	
渡版据付②		式	1.00					138,880	
渡版据付②	落とし込部 TYPE-D	枚	1.00	138,880				138,880	
渡版据付③		式	1.00					602,140	
渡版据付③	上載せ部 TYPE-A	枚	7.00	86,020				602,140	
渡版据付④		式	1.00					86,020	
渡版据付④	上載せ部 TYPE-B	枚	1.00	86,020				86,020	
渡版据付⑤		式	1.00					437,003	
渡版据付⑤	上載せコーナー部C	枚	1.00	437,003				437,003	
渡版据付⑥		式	1.00					200,825	
渡版据付⑥	上載せ部 端部	枚	1.00	200,825				200,825	
舗装工		式	1.00					511,879	
路床		式	1.00					93,544	
路床盛土		式	1.00					93,544	
路床盛土		m 3	22.00	362				7,964	
積込(4×7)	仮置場	m 3	22.00	1,787				39,314	
土砂等運搬	仮置場～施工箇所	m 3	22.00	2,103				46,266	
路盤		式	1.00					113,709	
路盤		式	1.00					95,411	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	m 2	73.00	1,307				95,411	
路盤(付属物設置部)		式	1.00					18,298	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	m 2	14.00	1,307				18,298	
アスファルト仮舗装		式	1.00					302,412	
アスファルト仮舗装		式	1.00					253,748	
アスファルト仮舗装	再生密粒度アスコン(新20FH) t=5cm	m 2	73.00	3,476				253,748	
アスファルト仮舗装(付属物設置部)		式	1.00					48,664	
アスファルト仮舗装(付属物設置部)	再生密粒度アスコン(新20FH) t=5cm	m 2	14.00	3,476				48,664	
区画線工		式	1.00					2,214	
区画線		式	1.00					2,214	
区画線設置	白色 W=15cm 塗布厚1.5mm	m	6.00	369				2,214	
付属工		式	1.00					1,214,276	
試験工		式	1.00					29,835	
試験		式	1.00					29,835	
床掘り		m 3	5.00	2,127				10,635	
埋戻し		m 3	5.00	3,840				19,200	
係船柱工(付属物設置部)		式	1.00					1,184,441	
床掘り		式	1.00					23,397	
床掘り		m 3	11.00	2,127				23,397	
H形鋼杭打設		式	1.00					364,967	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	H 4 0 0 × 4 0 0 L=4. 3 m	式	1.00	325,887				325,887	
鋼矢板(H形鋼杭)打設・引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工)	H 4 0 0 × 4 0 0 L=4. 3 m	枚・本	4.00	9,770				39,080	
路盤		式	1.00					2,634	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=5cm	m 2	3.00	878				2,634	
係船曲柱架台取付		式	1.00					28,603	
架台取付	350kN型	基	1.00	28,603				28,603	
係船曲柱取付		式	1.00					504,108	
係船柱取付	350kN型	基	1.00	501,474				501,474	
係船柱塗装		m 2	1.00	2,634				2,634	
型枠組立組外		式	1.00					98,586	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	9.00	10,954				98,586	
伸縮目地		式	1.00					2,537	
伸縮目地	t=10mm	m 2	1.00	2,537				2,537	
コンクリート打設		式	1.00					155,265	
コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)(BB)、W/C≧65%	m 3	5.00	31,053				155,265	
路床盛土		式	1.00					4,344	
路床盛土		m 3	12.00	362				4,344	
仮設工		式	1.00					357,438	
仮設工		式	1.00					357,438	
覆工板設置・撤去		式	1.00					53,400	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m2以下)		m 2	6.00	8,900				53,400	
敷鉄板撤去		式	1.00					33,024	
敷鉄板撤去		m 2	172.00	192				33,024	
仮設鋼矢板設置・撤去		式	1.00					271,014	
鋼矢板(H形鋼杭)打設(パイプロハンマ単独・陸上施工)		枚・本	17.00	11,297				192,049	
鋼矢板(H形鋼杭)引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工)		枚・本	17.00	4,645				78,965	
直接工事費		式	1.00					113,586,576	
共通仮設		式	1.00					13,541,155	
共通仮設費(積上)		式	1.00					6,037,890	
運搬費		式	1.00					5,981,730	
仮設材等運搬		式	1.00					142,874	
仮設材等運搬(H形鋼、覆工板)	新潟市～両津港(往復)	t	2.00	15,353				30,706	
仮設材等の積込み取卸し費	H形鋼、覆工板	t	2.00	2,540				5,080	
仮設材等の運搬(敷鉄板)	佐渡市内～両津港(片道)	t	24.00	3,787				90,888	
仮設材等の積込み取卸し費	敷鉄板	t	24.00	675				16,200	
建設機械器具等運搬費		式	1.00					2,421,864	
建設機械器具等運搬費	地盤改良機械(FTJ-NA・FAN工法)	式	1.00	2,421,864				2,421,864	
建設機械器具等運搬費		式	1.00					546,307	
建設機械器具等運搬費	ガイドホール削孔設備(FTJ-SA工法(θ'1'θ'2併用施工))	式	1.00	546,307				546,307	
建設機械器具等運搬費		式	1.00					1,710,806	
建設機械器具等運搬費	地盤改良機械(FTJ-SA工法(θ'1'θ'2併用施工))	式	1.00	1,710,806				1,710,806	
建設機械器具等運搬		式	1.00					1,159,879	
分解組立運搬	クローラークレーン50t吊	式	1.00	1,159,879				1,159,879	
技術管理費		式	1.00					56,160	
六価クロム溶出試験		式	1.00					56,160	
六価クロム溶出試験	8検体	式	1.00	56,160				56,160	
共通仮設費(車)		式	1.00					6,856,750	
現場環境改善費		式	1.00					646,515	
現場管理費		式	1.00					29,635,677	

工事区分・工種・	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
種別・細別					確認項目内容	確認手段	確認資料		
工事原価		式	1.00					156,763,408	
一般管理費等		式	1.00					23,970,757	
工事価格		式	1.00					180,734,165	
調査業務費		式	1.00					5,814,372	
合計価格		式	1.00					186,548,537	
消費税等相当額		式	1.00					18,654,853	
請負工事費		式	1.00					205,203,390	