

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年8月4日に契約した令和7年度 飯田港（飯田地区）東防波堤（災害復旧）撤去工事（第2次変更）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 10日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	住所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3
	氏名	株式会社本間組 代表取締役社長 奥村 雄二

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合 意 単 価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤(B-1-3)		式	1.00					160,904,156	
構造物撤去工		式	1.00					160,904,156	
取壊し工		式	1.00					160,546,348	
本体ブロック取壊し		式	1.00					57,059,600	
本体ブロック取壊し	無筋 水上	m ³	1,898.00	15,691				29,781,518	
本体ブロック取壊し	無筋 水中	m ³	1,677.00	16,266				27,278,082	
本体ブロック撤去		式	1.00					19,412,250	
本体ブロック撤去		m ³	3,575.00	5,430				19,412,250	
根固ブロック撤去		式	1.00					140,256	
根固ブロック撤去	L3.00m×B1.50m×H1.50m	個	3.00	46,752				140,256	
消波ブロック撤去		式	1.00					231,084	
消波ブロック撤去	4t	個	9.00	25,676				231,084	
護岸ブロック撤去		式	1.00					8,789,470	
護岸ブロック等撤去	12~16t	個	12.00	75,659				907,908	
護岸ブロック等撤去	12~60t	個	58.00	135,889				7,881,562	
コンクリート破碎		式	1.00					48,858,880	
コンクリート破碎	無筋	m ³	4,592.00	10,640				48,858,880	
コンクリート搬運搬		式	1.00					4,555,264	
コンクリートガラ運搬	無筋 10tダンプ	m ³	4,592.00	992				4,555,264	
砕石化処理		式	1.00					21,499,544	
砕石化処理	無筋	m ³	4,592.00	3,336				15,318,912	
砕石仮置き・整形	作業ヤード3	m ³	4,592.00	1,286				5,905,312	
自走式破碎機設置・撤去		回	2.00	137,669				275,320	
仮設工		式	1.00					357,808	
敷鉄板		式	1.00					357,808	
敷鉄板設置・撤去		m ²	836.00	428				357,808	
防波堤(B-1-9)		式	1.00					127,187,579	
構造物撤去工		式	1.00					27,237,189	
撤去工		式	1.00					27,237,189	
消波ブロック撤去		式	1.00					23,729,034	
消波ブロック撤去	テトラポッド3.2t	個	903.00	26,278				23,729,034	
消波ブロック陸上運搬		式	1.00					3,508,155	
ブロック運搬据付・仮置(陸上運搬方式)		個	903.00	3,885				3,508,155	
基礎工		式	1.00					10,955,242	
基礎捨石工		式	1.00					10,955,242	
基礎捨石		式	1.00					10,955,242	
中詰石投入	10~50kg/個	m ³	626.00	12,041				7,537,666	
中詰石均し	±50cm 水中部	m ²	471.00	7,256				3,417,576	
被覆・根固工		式	1.00					39,542,690	
被覆石工		式	1.00					31,104,250	
被覆石		式	1.00					31,104,250	
被覆石投入	200kg/個	m ³	1,390.00	10,337				14,368,430	
被覆均し	200kg/個 水中部	m ²	1,150.00	8,573				9,858,950	
被覆均し	200kg/個 水中潮待部	m ²	20.00	12,220				244,400	
被覆均し(陸上)	200kg/個 陸上潮待部	m ²	80.00	26,388				2,111,040	
被覆均し(陸上)	200kg/個 陸上部	m ²	190.00	23,797				4,521,430	
根固石工		式	1.00					8,438,440	
根固石		式	1.00					8,438,440	
根固石投入	1,000kg/個	m ³	366.00	13,347				4,885,002	
根固石均し	1,000kg/個 水中部	m ²	371.00	9,578				3,853,438	
消波工		式	1.00					49,452,458	
消波ブロック工		式	1.00					49,452,458	
消波ブロック(1)陸上運搬(1)		式	1.00					4,700,464	
消波ブロック(1)陸上運搬(1)	陸上運搬方式、テトラポッド3.2t	個	848.00	5,543				4,700,464	
消波ブロック(1)積込み		式	1.00					7,629,456	
消波ブロック(1)積込み		個	848.00	8,997				7,629,456	
回航		式	1.00					6,258,620	
回航費(被回航方式 作業船)	往路	回	5.00	626,235				3,131,175	
回航費(被回航方式 作業船)	復路	回	5.00	625,489				3,127,445	
消波ブロック(1)据付		式	1.00					9,765,368	
ブロック据付(1スイング)	水上部	個	334.00	10,175				3,398,450	
ブロック据付(1スイング)	水中部	個	514.00	12,387				6,366,918	
消波ブロック(2)陸上運搬(1)		式	1.00					3,980,652	
消波ブロック(2)陸上運搬(1)	陸上運搬方式、ラクナIV6t	個	247.00	16,116				3,980,652	
消波ブロック(2)積込み		式	1.00					4,731,532	
消波ブロック(2)積込み		個	247.00	19,156				4,731,532	
回航		式	1.00					6,619,401	
回航費(被回航方式 作業船)	往路	回	3.00	1,103,863				3,311,589	
回航費(被回航方式 作業船)	復路	回	3.00	1,102,604				3,307,812	
消波ブロック(2)据付		式	1.00					5,766,965	
ブロック据付(1スイング)	水上部	個	63.00	21,219				1,336,797	
ブロック据付(1スイング)	水中部	個	184.00	24,077				4,430,168	
護岸(B-5-4, B5-5-5)		式	1.00					34,944,797	
構造物撤去工		式	1.00					8,252,484	
取壊し工		式	1.00					8,252,484	
上部コンクリート切断		式	1.00					1,119,996	
上部コンクリート切断	t=30~50mm	m	477.00	2,348				1,119,996	
上部コンクリート取壊し		式	1.00					1,554,162	
上部コンクリート取壊し	無筋	m ³	6.00	11,331				67,986	
上部コンクリート取壊し	有筋 人力施工	m ³	24.00	61,924				1,486,176	
水叩きコンクリート切断		式	1.00					13,232	
舗装版切断		m	4.00	3,308				13,232	
水叩きコンクリート取壊し		式	1.00					2,696,778	
水叩きコンクリート取壊し	無筋	m ³	238.00	11,331				2,696,778	
コンクリート搬運搬		式	1.00					433,560	
コンクリート搬運搬	無筋	m ³	0.00	978				0	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
コンクリート殻運搬	無筋 4tダンプ	m 3	243.00	1,616				392,688	
コンクリート殻運搬	有筋 4tダンプ	m 3	24.00	1,703				40,872	
砕石化処理		式	1.00					1,139,539	
砕石化処理		m 3	29.00	3,537				102,573	
砕石化処理	600mm超	m 3	238.00	4,357				1,036,966	
砕石仮置き・整形		式	1.00					343,362	
積込(ツリト設)	作業ヤード2	m 3	267.00	1,286				343,362	
砕石積込		式	1.00					343,362	
積込(ツリト設)	作業ヤード2	m 3	267.00	1,286				343,362	
砕石運搬		式	1.00					265,131	
コンクリートガラ運搬	作業ヤード2→3	m 3	267.00	993				265,131	
砕石仮置き・整形		式	1.00					343,362	
積込(ツリト設)	作業ヤード3	m 3	267.00	1,286				343,362	
上部工		式	1.00					4,274,681	
上部コンクリート工		式	1.00					4,274,681	
型枠		式	1.00					1,729,695	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	165.00	10,483				1,729,695	
コンクリート削孔		式	1.00					166,344	
コンクリート削孔	φ21	孔	239.00	696				166,344	
差し筋		式	1.00					269,114	
差し筋	D16#700 アンカー用樹脂カプセル	本	239.00	1,126				269,114	
網筋		式	1.00					33,086	
網筋	D6×150×150	m 2	71.00	466				33,086	
目地材		式	1.00					10,636	
目地材	瀝青質系	m 2	4.00	2,659				10,636	
コンクリート打設		式	1.00					2,065,806	
コンクリート打設	陸上打設、18-8-40(BB)	m 3	0.00	31,382				0	
ツリト	27-8-40BB	m 3	43.00	46,327				1,992,061	
コンクリート小型車割増		m 3	43.00	1,715				73,745	
水叩き工		式	1.00					22,417,632	
コンクリート舗装工		式	1.00					22,417,632	
横断管の復旧		式	1.00					132,452	
横断管の復旧		式	1.00	132,452				132,452	
路盤		式	1.00					9,530,080	
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調砕石 平均t=126mm	m 2	0.00	3,638				0	
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調砕石 平均t=222mm	m 2	1,120.00	8,509				9,530,080	
施工目地		式	1.00					1,410,620	
施工目地	瀝青目地 t=1cm	m	1,004.00	1,405				1,410,620	
コンクリート舗装		式	1.00					11,344,480	
人力舗設	18-8-40(BB) t=20cm	m 2	0.00	9,642				0	
人力舗設	21-8-40(BB) t=20cm	m 2	1,120.00	9,786				10,960,320	
コンクリート小型車割増		m 3	224.00	1,715				384,160	
護岸(B-5-6)		式	1.00					27,811,273	
構造物撤去工		式	1.00					8,088,191	
取壊し工		式	1.00					8,088,191	
上部コンクリート切筋		式	1.00					1,559,072	
上部コンクリート切筋	t=30~50mm	m	664.00	2,348				1,559,072	
上部コンクリート取壊し		式	1.00					1,733,872	
上部コンクリート取壊し	無筋	m 3	0.00	11,331				0	
上部コンクリート取壊し	有筋 人力施工	m 3	28.00	61,924				1,733,872	
水叩きコンクリート切筋		式	1.00					59,544	
水叩きコンクリート切筋	t=20cm	m	18.00	3,308				59,544	
水叩きコンクリート取壊し		式	1.00					2,277,531	
水叩きコンクリート取壊し	無筋	m 3	201.00	11,331				2,277,531	
コンクリート殻運搬		式	1.00					372,500	
コンクリート殻運搬	無筋	m 3	0.00	978				0	
コンクリート殻運搬	無筋 4tダンプ	m 3	201.00	1,616				324,816	
コンクリート殻運搬	有筋 4tダンプ	m 3	28.00	1,703				47,684	
砕石化処理		式	1.00					974,793	
砕石化処理		m 3	28.00	3,537				99,036	
砕石化処理	600mm超	m 3	201.00	4,357				875,757	
砕石仮置き・整形		式	1.00					294,494	
積込(ツリト設)	作業ヤード2	m 3	229.00	1,286				294,494	
砕石積込		式	1.00					294,494	
積込(ツリト設)	作業ヤード2	m 3	229.00	1,286				294,494	
砕石運搬		式	1.00					227,397	
コンクリートガラ運搬	作業ヤード2→3	m 3	229.00	993				227,397	
砕石仮置き・整形		式	1.00					294,494	
積込(ツリト設)	作業ヤード3	m 3	229.00	1,286				294,494	
上部工		式	1.00					5,283,208	
上部コンクリート工		式	1.00					5,283,208	
型枠		式	1.00					2,117,566	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	202.00	10,483				2,117,566	
コンクリート削孔		式	1.00					231,072	
コンクリート削孔	φ21	孔	332.00	696				231,072	
差し筋		式	1.00					373,832	
差し筋	D16#700 アンカー用樹脂カプセル	本	332.00	1,126				373,832	
網筋		式	1.00					46,600	
網筋	D6×150×150	m 2	100.00	466				46,600	
目地材		式	1.00					15,954	
目地材	瀝青質系	m 2	6.00	2,659				15,954	
コンクリート打設		式	1.00					2,498,184	
コンクリート打設	陸上打設、18-8-40(BB)	m 3	0.00	31,382				0	
ツリト	27-8-40BB	m 3	52.00	46,327				2,409,004	
コンクリート小型車割増		m 3	52.00	1,715				89,180	
水叩き工		式	1.00					14,439,874	
コンクリート舗装工		式	1.00					14,439,874	
水替え工		式	1.00					135,392	
水替え工		式	1.00	135,392				135,392	
路盤		式	1.00					5,698,704	
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調砕石 平均t=32mm	m 2	0.00	952				0	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調碎石 平均t=216mm	m 2	688.00	8,283				5,698,704	
型枠		式	1.00					255,336	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	24.00	10,639				255,336	
施工目地		式	1.00					674,400	
施工目地	遷青目地 t=1cm	m	480.00	1,405				674,400	
コンクリート舗装		式	1.00					6,969,438	
人力舗設	18-8-40(BB) t=20cm	m 2	0.00	9,642				0	
人力舗設	21-8-40(BB) t=20cm	m 2	688.00	9,786				6,732,768	
コンクリート小型車割増		m 3	138.00	1,715				236,670	
側溝復旧		式	1.00					706,604	
側溝土砂上げ		式	1.00	413,771				413,771	
U型側溝復旧	450×450	式	1.00	292,833				292,833	
護岸(B-5-17)		式	1.00					43,030,243	
構造物撤去工		式	1.00					8,084,265	
取壊し工		式	1.00					8,084,265	
支障物撤去		式	1.00					606,781	
支障物撤去		式	1.00	606,781				606,781	
水叩きコンクリート取壊し		式	1.00					2,164,221	
水叩きコンクリート取壊し	無筋	m 3	191.00	11,331				2,164,221	
歩道コンクリート切断		式	1.00					628,520	
歩道コンクリート切断	t=20cm	m	190.00	3,308				628,520	
歩道コンクリート取壊し		式	1.00					276,000	
歩道コンクリート取壊し	無筋	m 3	24.00	11,500				276,000	
平板アソビ撤去		式	1.00					46,240	
平板アソビ撤去		m 2	34.00	1,360				46,240	
既設グレーチング蓋撤去		式	1.00					66,040	
蓋版		枚	260.00	254				66,040	
U型側溝取壊し		式	1.00					1,035,000	
U型側溝取壊し	有筋	m 3	0.00	19,921				0	
U型側溝取壊し	無筋	m 3	90.00	11,500				1,035,000	
コンクリート殻運搬		式	1.00					0	
コンクリート殻運搬	無筋	m 3	0.00	978				0	
コンクリート殻運搬		式	1.00					0	
コンクリート殻運搬	有筋	m 3	0.00	1,195				0	
コンクリート殻運搬		式	1.00					436,247	
コンクリート殻運搬	無筋 4tダンプ	m 3	307.00	1,421				436,247	
砕石化処理		式	1.00					1,335,959	
砕石化処理		m 3	2.00	3,537				7,074	
砕石化処理	600mm超	m 3	305.00	4,357				1,328,885	
砕石仮置き・整形		式	1.00					394,802	
積込(コンクリート殻)	作業ヤード2	m 3	307.00	1,286				394,802	
砕石積込		式	1.00					394,802	
積込(コンクリート殻)	作業ヤード2	m 3	307.00	1,286				394,802	
砕石運搬		式	1.00					304,851	
コンクリートガラ運搬	無筋 4tダンプ	m 3	307.00	993				304,851	
砕石仮置き・整形		式	1.00					394,802	
積込(コンクリート殻)	作業ヤード3	m 3	307.00	1,286				394,802	
土工		式	1.00					2,530,357	
土工		式	1.00					2,530,357	
掘削		式	1.00					405,927	
掘削		m 3	0.00	535				0	
掘削	小規模	m 3	333.00	1,219				405,927	
土砂等運搬		式	1.00					334,998	
土砂等運搬	掘削場所→作業ヤード2	m 3	333.00	1,006				334,998	
土砂仮置き		式	1.00					42,291	
整地		m 3	333.00	127				42,291	
砕石化処理		式	1.00					1,195,137	
砕石化処理		m 3	333.00	3,589				1,195,137	
積込(ルース)		式	1.00					14,160	
積込(ルース)	作業ヤード2	m 3	59.00	240				14,160	
土砂等運搬		式	1.00					59,354	
土砂等運搬	作業ヤード2→埋戻し場所	m 3	59.00	1,006				59,354	
埋戻し		m 3	59.00					236,000	
埋戻し		m 3	59.00	4,000				236,000	
積込(ルース)		式	1.00					65,760	
積込(ルース)	作業ヤード2	m 3	274.00	240				65,760	
土砂等運搬		式	1.00					141,932	
土砂等運搬	掘削場所→作業ヤード2	m 3	274.00	518				141,932	
土砂仮置き		式	1.00					34,798	
整地		m 3	274.00	127				34,798	
排水構造物工		式	1.00					9,893,328	
側溝工		式	1.00					9,893,328	
アレキスU型側溝		式	1.00					5,541,637	
アレキスU型側溝	U型側溝 450×450 L=600mm	m	0.00	14,531				0	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×300 L=2000mm	m	29.00	15,324				444,396	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×400 L=2000mm	m	28.00	16,955				474,740	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×500 L=2000mm	m	70.00	19,846				1,389,220	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×500 L=2000mm (金沢調達分)	m	60.00	13,820				829,200	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×600 L=2000mm	m	85.00	24,145				2,052,325	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×700 L=2000mm	m	4.00	25,797				103,188	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×800 L=2000mm	m	4.00	28,470				113,880	
アレキスU型側溝	U型側溝 300×900 L=2000mm	m	4.00	33,672				134,688	
側溝蓋		式	1.00					4,351,691	
蓋版		枚	283.00	15,377				4,351,691	
水叩き工		式	1.00					22,522,293	
コンクリート舗装工		式	1.00					21,161,441	
横断雨渠および集水外補修		式	1.00					537,255	
横断雨渠および集水外補修		式	1.00	537,255				537,255	
路盤		式	1.00					10,482,615	
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調碎石 平均t=289mm	m 2	0.00	8,262				0	
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調碎石 平均t=305mm	m 2	891.00	11,765				10,482,615	

工事区分・工程・ 種別・細別	規格	契約 単位	数量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
施工目地		式	1.00					1,116,975	
施工目地	瀝青目地 t=1cm	m	795.00	1,405				1,116,975	
コンクリート舗装		式	1.00					9,024,596	
人力舗設	18-8-40(BB) t=20cm	m ²	0.00	9,642				0	
人力舗設	21-8-40(BB) t=20cm	m ²	891.00	9,786				8,719,326	
コンクリート小型車割増		m ³	178.00	1,715				305,270	
歩道コンクリート舗装工		式	1.00					1,360,852	
路盤		式	1.00					467,581	
路盤材敷均し転圧(人力)	RC-40 t=100mm	m ²	137.00	3,413				467,581	
施工目地		式	1.00					16,035	
施工目地	瀝青目地 t=1cm	m	15.00	1,069				16,035	
コンクリート舗装		式	1.00					877,236	
人力舗設	21-8-40(BB) t=7cm	m ²	137.00	6,278				860,086	
コンクリート小型車割増		m ³	10.00	1,715				17,150	
護岸(B-5-18)		式	1.00					16,026,891	
構造物撤去工		式	1.00					2,453,091	
取壊し工		式	1.00					2,453,091	
上部コンクリート取壊し		式	1.00					40,438	
上部コンクリート取壊し	無筋	m ³	0.00	11,331				0	
上部コンクリート取壊し	有筋	m ³	2.00	20,219				40,438	
平板アロウ撤去		式	1.00					84,320	
平板アロウ撤去		m ²	62.00	1,369				84,320	
水叩きコンクリート取壊し		式	1.00					827,163	
水叩きコンクリート取壊し	無筋	m ³	73.00	11,331				827,163	
U型側溝取壊し		式	1.00					345,000	
U型側溝取壊し	有筋	m ³	0.00	19,921				0	
U型側溝取壊し	無筋	m ³	30.00	11,500				345,000	
コンクリート殻運搬		式	1.00					145,368	
コンクリート殻運搬	無筋	m ³	0.00	978				0	
コンクリート殻運搬	無筋 4tダンプ	m ³	108.00	1,346				145,368	
コンクリート殻運搬		式	1.00					2,842	
コンクリート殻運搬	有筋	m ³	0.00	1,195				0	
コンクリート殻運搬	有筋 4tダンプ	m ³	2.00	1,421				2,842	
砕石化処理		式	1.00					474,350	
砕石化処理		m ³	6.00	3,537				21,222	
砕石化処理	600mm超	m ³	104.00	4,357				453,128	
砕石仮置き・整形		式	1.00					141,460	
積込(ツクリト設)	作業ヤード2	m ³	110.00	1,286				141,460	
砕石積込		式	1.00					141,460	
積込(ツクリト設)	作業ヤード2	m ³	110.00	1,286				141,460	
コンクリート殻運搬		式	1.00					109,230	
コンクリートガラ運搬	無筋 4tダンプ	m ³	110.00	993				109,230	
砕石仮置き・整形		式	1.00					141,460	
積込(ツクリト設)	作業ヤード3	m ³	110.00	1,286				141,460	
上部工		式	1.00					176,518	
上部コンクリート工		式	1.00					176,518	
型枠		式	1.00					83,864	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	8.00	10,483				83,864	
コンクリート打設		式	1.00					92,654	
コンクリート打設	路上打設、18-8-40(BB)	m ³	0.00	31,382				0	
ツクリト		m ³	2.00	46,327				92,654	
土工		式	1.00					652,956	
土工		式	1.00					652,956	
掘削		式	1.00					93,863	
掘削		m ³	0.00	535				0	
掘削	小規模	m ³	77.00	1,219				93,863	
土砂等運搬		式	1.00					77,462	
土砂等運搬	掘削場所→作業ヤード2	m ³	77.00	1,006				77,462	
土砂仮置き		式	1.00					9,779	
整地		m ³	77.00	127				9,779	
砕石化処理		式	1.00					276,353	
砕石化処理		m ³	77.00	3,589				276,353	
積込(ルース)		式	1.00					6,960	
積込(ルース)	作業ヤード2	m ³	29.00	240				6,960	
土砂等運搬		式	1.00					29,174	
土砂等運搬	作業ヤード2→埋戻し場所	m ³	29.00	1,006				29,174	
埋戻し		式	1.00					116,000	
埋戻し		m ³	29.00	4,000				116,000	
積込(ルース)		式	1.00					11,760	
積込(ルース)	作業ヤード2	m ³	49.00	240				11,760	
土砂等運搬		式	1.00					25,382	
土砂等運搬	掘削場所→作業ヤード2	m ³	49.00	518				25,382	
土砂仮置き		式	1.00					6,223	
整地		m ³	49.00	127				6,223	
排水構造物工		式	1.00					4,973,884	
側溝工		式	1.00					4,973,884	
現場発生品運搬		式	1.00					987,195	
現場発生品及び支給品運搬		t	93.00	968				90,024	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	93.00	9,647				897,171	
アライメント側溝		式	1.00					2,356,727	
アライメント側溝	U型側溝 450×450 L=600mm	m	0.00	14,531				0	
アライメント側溝	U型側溝 300×500 L=2000mm	m	47.00	19,846				932,762	
アライメント側溝	U型側溝 300×600 L=2000mm	m	59.00	24,135				1,423,965	
側溝蓋		式	1.00					1,629,962	
蓋版		枚	106.00	15,377				1,629,962	
水叩き工		式	1.00					7,770,442	
コンクリート舗装工		式	1.00					7,114,778	
路盤		式	1.00					3,747,324	
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調砕石 平均t=293mm	m ²	0.00	8,375				0	
路盤材敷均し転圧(人力)	粒調砕石 平均t=331mm	m ²	294.00	12,746				3,747,324	
施工目地		式	1.00					389,185	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
施工目地	瀝青目地 t=1cm	m	277.00	1,405				389,185	
コンクリート舗装		式	1.00					2,978,269	
人力舗設	18-8-40(BB) t=20cm	m 2	0.00	9,642				0	
人力舗設	21-8-40(BB) t=20cm	m 2	294.00	9,786				2,877,084	
コンクリート小型車割増		m 3	59.00	1,715				101,185	
歩道コンクリート舗装工		式	1.00					655,664	
路盤		式	1.00					225,258	
路盤材敷均し転圧(人力)	RC-40 t=100mm	m 2	66.00	3,413				225,258	
施工目地		式	1.00					7,483	
施工目地	瀝青目地 t=1cm	m	7.00	1,069				7,483	
コンクリート舗装		式	1.00					422,923	
人力舗設	21-8-40(BB) t=7cm	m 2	66.00	6,278				414,348	
コンクリート小型車割増		m 3	5.00	1,715				8,575	
陸揚		式	1.00					2,336,644	
構造物撤去工		式	1.00					1,273,940	
取壊し工		式	1.00					60,056	
上部コンクリート取壊し		式	1.00					40,438	
上部コンクリート取壊し	無筋	m 3	0.00	11,331				0	
上部コンクリート	有筋	m 3	2.00	20,219				40,438	
コンクリート搬運搬		式	1.00					2,842	
コンクリート搬運搬	無筋	m 3	0.00	978				0	
コンクリート搬運搬	有筋 4tダンプ	m 3	2.00	1,421				2,842	
砕石化処理		式	1.00					7,074	
砕石化処理		m 3	2.00	3,537				7,074	
砕石仮置き・整形		式	1.00					2,572	
積込(ツクリト設)	作業ヤード2	m 3	2.00	1,286				2,572	
砕石積込		式	1.00					2,572	
積込(ツクリト設)	作業ヤード2	m 3	2.00	1,286				2,572	
コンクリート搬運搬		式	1.00					1,986	
コンクリートガラ運搬	無筋 4tダンプ	m 3	2.00	993				1,986	
砕石仮置き・整形		式	1.00					2,572	
積込(ツクリト設)	作業ヤード3	m 3	2.00	1,286				2,572	
扉体撤去		式	1.00					1,213,884	
扉体撤去		式	1.00					1,213,884	
扉体撤去		基	9.00	134,876				1,213,884	
上部工		式	1.00					1,062,704	
上部コンクリート工		式	1.00					0	
型枠		式	1.00					0	
鋼製型枠組立組外(重方式)		m 2	0.00	10,483				0	
コンクリート削孔		式	1.00					0	
コンクリート削孔	φ21	孔	0.00	696				0	
差し筋		式	1.00					0	
差し筋	D16@200 アンカー用樹脂カプセル	本	0.00	461				0	
目地材		式	1.00					0	
目地材	瀝青質系	m 2	0.00	2,659				0	
コンクリート打設		式	1.00					0	
コンクリート打設	陸上打設、18-8-40(BB)	m 3	0.00	31,382				0	
上部コンクリート工		式	1.00					1,062,704	
型枠		式	1.00					382,584	
型枠		m 2	38.00	10,068				382,584	
コンクリート削孔		式	1.00					22,592	
コンクリート削孔	φ21	孔	32.00	706				22,592	
差し筋		式	1.00					14,976	
差し筋	D16@200 アンカー用樹脂カプセル	本	32.00	468				14,976	
目地材		式	1.00					37,772	
目地材	瀝青質系	m 2	14.00	2,698				37,772	
基礎ツクリト		式	1.00					2,529	
基礎砕石		m 2	1.00	2,529				2,529	
コンクリート打設		式	1.00					602,251	
ツクリト	27-8-40BB	m 3	13.00	46,327				602,251	
護岸		式	1.00					9,141,068	
仮設工		式	1.00					3,750,280	
仮設道路整備		式	1.00					1,524,596	
砕石敷均し		式	1.00					492,607	
掘削		m 3	31.00	1,219				37,789	
砕石材料費	RC-40	m 3	39.00	11,662				454,818	
斜路部盛土		式	1.00					402,934	
路体(築堤)盛土		m 3	27.00	238				6,426	
砕石材料費	RC-40	m 3	34.00	11,662				396,508	
斜路部掘削		式	1.00					60,075	
掘削		m 3	27.00	1,219				32,913	
土砂等運搬		m 3	27.00	1,006				27,162	
敷鉄板		式	1.00					113,108	
敷鉄板設置・撤去		m 2	65.00	428				27,820	
敷鉄板賃料		枚	7.00	12,184				85,288	
コラムマット		式	1.00					455,872	
コラムマット設置・撤去		m 2	74.00	428				31,672	
コラムマット賃料		枚	15.00	28,280				424,200	
作業ヤード整備		式	1.00					1,232,222	
砕石敷均し		式	1.00					858,842	
掘削		m 3	54.00	1,219				65,826	
砕石材料費	RC-40	m 3	68.00	11,662				793,016	
砕石撤去		式	1.00					141,912	
掘削		m 3	54.00	1,219				65,826	
土砂等運搬		m 3	54.00	1,409				76,086	
土木シート敷設置		式	1.00					105,448	
土木シート敷設置		m 2	538.00	196				105,448	
土木シート撤去		式	1.00					12,912	
土木シート撤去		m 2	538.00	24				12,912	
敷鉄板		式	1.00					113,108	
敷鉄板設置・撤去		m 2	65.00	428				27,820	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
敷鉄板賃料		枚	7.00	12,184				85,288	
安全対策		式	1.00					993,462	
交通誘導警備員		式	1.00					993,462	
交通誘導整理		式	1.00	993,462	配置日数	書類確認	配置記録等	993,462	
付帯工		式	1.00					5,390,788	
階段工		式	1.00					5,390,788	
基面材		式	1.00					27,984	
基礎材		m ²	12.00	2,332				27,984	
基面整正		式	1.00					6,012	
基面整正		m ²	12.00	501				6,012	
基礎マウント		式	1.00					1,087,344	
型枠		m ²	108.00	10,068				1,087,344	
基礎マウント		式	1.00					4,076,776	
マウント	27-9-10BB	m ³	88.00	46,327				4,076,776	
転落(横断)防止柵		式	1.00					192,672	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	36.00	5,352				192,672	
直接工事費		式	1.00					421,382,651	
共通仮設		式	1.00					61,122,089	
共通仮設費(積上)		式	1.00					32,217,112	
回航・えい航費		式	1.00					16,130,218	
回航		式	1.00					16,130,218	
回航費(被回航方式 作業船)	バックホウ浅濠船(鋼D2.0m ³ 級) 森港～飯田港 1隻	回	2.00	6,950,102				13,900,204	
回航費(被回航方式 作業船)	クレーン付台船(100t吊級) 七尾港～飯田港 1隻	回	2.00	1,115,007				2,230,014	
運搬費		式	1.00					3,297,539	
建設機械器具等運搬		式	1.00					367,423	
運搬	自走式破砕機	式	1.00	298,423				298,423	
運搬	自走式破砕機	式	1.00	69,000				69,000	
仮設材等運搬		式	1.00					2,930,116	
仮設材等運搬	敷鉄板 往復	式	1.00	2,323,935				2,323,935	
仮設材等運搬	敷鉄板 復路	式	1.00	180,249				180,249	
仮設材等運搬	敷鉄板 復路	式	1.00	213,034				213,034	
仮設材等運搬	コラムマット 往路	式	1.00	97,534				97,534	
仮設材等運搬	コラムマット 復路	式	1.00	115,364				115,364	
準備費		式	1.00					3,775,244	
準備		式	1.00					3,775,244	
小型波高観測装置賃料		式	1.00	1,646,194	設備一式	書類確認	確認写真 週間工程表	1,646,194	
小型波高観測装置付随品		式	1.00	530,474	設備一式	書類確認	確認写真 納入伝票	530,474	
小型波高観測装置設置		回	1.00	562,181	設置回数	書類確認	週間工程表	562,181	
小型波高観測装置点検		回	6.00	39,573	点検回数	書類確認	点検記録等	237,438	
ゴミ集積・伐採		式	1.00	798,957				798,957	
安全費		式	1.00					4,404,094	
安全対策		式	1.00					4,404,094	
安全監視船		式	1.00	4,404,094				4,404,094	
技術管理費		式	1.00					200,962	
技術管理		式	1.00					200,962	
諸経費動向調査		式	1.00	108,465				108,465	
施工情報調査		式	1.00	92,497				92,497	
事業損失防止施設費		式	1.00					4,409,055	
振動・騒音対策		式	1.00					4,409,055	
振動測定		式	1.00	2,824,259				2,824,259	
騒音測定		式	1.00	1,584,796				1,584,796	
共通仮設費(率)		式	1.00					27,376,769	
現場環境改善費		式	1.00					1,528,208	
現場管理費		式	1.00					110,476,120	
工事原価		式	1.00					592,980,860	
一般管理費等		式	1.00					79,655,113	
スクラップ		式	1.00					(284,905)	
測量調査		式	1.00					9,374,268	
工事価格		式	1.00					681,725,336	
調査業務費		式	1.00					32,974,664	
合計価格		式	1.00					714,700,000	
消費税等相当額		式	1.00					71,470,000	
請負工事費		式	1.00					786,170,000	