

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月18日に契約した両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおりに合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和 8年 7月 29日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者	住所	新潟県佐渡市両津夷351番地1
	氏名	株式会社本間組 佐渡支店 支店長 規矩 正明

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					169,952,286	
撤去工		式	1.00					1,458,914	
舗装版取壊し		式	1.00					1,043,184	
コンクリート舗装版切断		式	1.00					154,464	
舗装版切断	t=25cm	m	48.00	3,218				154,464	
コンクリート舗装版切断 (計画変更分)		式	1.00					190,098	
舗装版切断	t=25cm (計画変更分)	m	59.00	3,222				190,098	
コンクリート舗装版切断 (付属物設置部)		式	1.00					28,962	
舗装版切断	t=25cm	m	9.00	3,218				28,962	
コンクリート舗装版取壊し		式	1.00					48,050	
舗装版破砕	t=25cm	m 2	62.00	775				48,050	
コンクリート舗装版取壊し (計画変更分)		式	1.00					85,910	
舗装版破砕	t=25cm (計画変更分)	m 2	110.00	781				85,910	
コンクリート舗装版取壊し (付属物設置部)		式	1.00					12,400	
舗装版破砕	t=25cm	m 2	16.00	775				12,400	
コンクリート構造物取壊し (付属物設置部)		式	1.00					23,928	
構造物取壊し	無筋構造物、機械施工	m 3	3.00	7,976				23,928	
コンクリート構造物取壊し (付属物設置部)		式	1.00					16,071	
構造物取壊し	有筋構造物、機械施工	m 3	1.00	16,071				16,071	
アスファルト舗装版切断		式	1.00					3,485	
舗装版切断	t=5cm	m	5.00	697				3,485	
アスファルト舗装版切断 (付属物設置部)		式	1.00					18,819	
舗装版切断	t=9cm	m	27.00	697				18,819	
アスファルト舗装版取壊し		式	1.00					1,015	
舗装版破砕	t=5cm	m 2	5.00	203				1,015	
アスファルト舗装版取壊し (付属物設置部)		式	1.00					12,789	
舗装版破砕	t=9cm	m 2	63.00	203				12,789	
土砂掘削		式	1.00					41,920	
掘削		m 3	16.00	2,620				41,920	
土砂掘削 (計画変更分)		式	1.00					74,088	
掘削	(計画変更分)	m 3	28.00	2,646				74,088	
土砂掘削 (付属物設置部)		式	1.00					0	
掘削		m 3	0.00	2,620				0	
土砂等運搬		式	1.00					33,648	
土砂等運搬		m 3	16.00	2,103				33,648	
土砂等運搬 (計画変更分)		式	1.00					59,472	
土砂等運搬	(計画変更分)	m 3	28.00	2,124				59,472	
土砂等運搬 (付属物設置部)		式	1.00					0	
土砂等運搬		m 3	0.00	2,103				0	
整地		式	1.00					2,000	
整地		m 3	16.00	125				2,000	
整地 (計画変更分)		式	1.00					3,612	
整地	(計画変更分)	m 3	28.00	129				3,612	
整地 (付属物設置部)		式	1.00					0	
整地		m 3	0.00	125				0	
コンクリート設運搬		式	1.00					28,064	
設運搬		m 3	16.00	1,754				28,064	
コンクリート設運搬 (計画変更分)		式	1.00					50,008	
設運搬	(計画変更分)	m 3	28.00	1,786				50,008	
コンクリート設運搬 (付属物設置部)		式	1.00					12,278	
設運搬	無筋	m 3	7.00	1,754				12,278	
コンクリート設運搬 (付属物設置部)		式	1.00					1,765	
設運搬	有筋	m 3	1.00	1,765				1,765	
アスファルト設運搬		式	1.00					525	
設運搬		m 3	0.30	1,751				525	
アスファルト設運搬 (付属物設置部)		式	1.00					12,355	
設運搬		m 3	7.00	1,765				12,355	
土砂掘削		式	1.00					115,333	
掘削	排泥ピット	m 3	97.00	1,189				115,333	
土砂仮置		式	1.00					12,125	
整地	残土仮置場	m 3	97.00	125				12,125	
処分費		式	1.00					415,730	
コンクリート設		式	1.00					98,820	
処分費(t)	コンクリート設 無筋	t	30.00	3,294				98,820	
コンクリート設 (計画変更分)		式	1.00					210,752	
処分費(t)	コンクリート設 無筋 (計画変更分)	t	64.00	3,293				210,752	
コンクリート設 (付属物設置部)		式	1.00					59,292	
処分費(t)	コンクリート設 無筋	t	18.00	3,294				59,292	
コンクリート設		式	1.00					10,725	
処分費(t)	コンクリート設 有筋	t	3.00	3,575				10,725	
コンクリート設 (付属物設置部)		式	1.00					10,725	
処分費(t)	コンクリート設 有筋 (付属物設置部)	t	3.00	3,575				10,725	
アスファルト設		式	1.00					2,824	
処分費(t)	アスファルト設	t	2.00	1,412				2,824	
アスファルト設 (付属物設置部)		式	1.00					22,592	
処分費(t)	アスファルト設 (付属物設置部)	t	16.00	1,412				22,592	
地盤改良工		式	1.00					108,789,505	
固化工		式	1.00					108,789,505	
高圧噴射攪拌工 (扇形)		式	1.00					4,051,430	
高圧噴射攪拌工 (扇形)	改良範囲 -8.28~-16.5m 120°	本	0.00	7,797,923				0	
高圧噴射攪拌工 (扇形)	改良範囲 -8.28~-12.5m 120°	本	1.00	4,051,430				4,051,430	
高圧噴射攪拌工 (扇形) (計画変更分)		式	1.00					33,491,544	
高圧噴射攪拌工 (扇形)	改良範囲 -8.28~-12.5m 120° (計画変更分)	本	8.00	4,186,443				33,491,544	
高圧噴射攪拌工 (扇形)		式	1.00					4,850,979	
高圧噴射攪拌工 (扇形)	改良範囲 -8.28~-16.5m 145°	本	0.00	8,935,336				0	
高圧噴射攪拌工 (扇形)	改良範囲 -8.28~-12.5m 145°	本	1.00	4,850,979				4,850,979	
高圧噴射攪拌工 (円形)		式	1.00					6,170,865	
高圧噴射攪拌工 (円形)	改良範囲 +0.5~-16.5m φ2600mm	本	3.00	2,056,955				6,170,865	
高圧噴射攪拌工 (円形)		式	1.00					2,663,822	
高圧噴射攪拌工 (円形)	改良範囲 +0.5~-16.5m φ3000mm	本	1.00	2,663,822				2,663,822	
高圧噴射攪拌工 (円形)		式	1.00					656,348	
高圧噴射攪拌工 (円形)	改良範囲 +0.5~-2.2m φ2400mm	本	2.00	328,174				656,348	
高圧噴射攪拌工 (円形) (計画変更分)		式	1.00					3,981,672	
高圧噴射攪拌工 (円形)	改良範囲 +0.5~-2.2m φ2400mm (計画変更分)	本	12.00	331,806				3,981,672	
高圧噴射攪拌工 (円形)		式	1.00					6,542,436	
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5~-16.5m	本	0.00	587,659				0	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合費単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5～13.5m	本	3.00	446,402				1,339,206	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 +0.5～16.5m φ2000mm 渡船橋下、空頭制限部	本	0.00	2,295,451				0	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 +0.5～13.5m φ2000mm 渡船橋下、空頭制限部	本	3.00	1,734,410				5,203,230	
高圧噴射掘削工 (円形)		式	1.00					3,540,744	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 +0.5～2.2m φ2000mm 渡船橋下、空頭制限部	本	6.00	590,124				3,540,744	
高圧噴射掘削工 (円形)		式	1.00					0	
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5～16.5m	本	0.00	587,659				0	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 -8.28～16.5m φ2000mm 渡船橋下、空頭制限部	本	0.00	1,323,222				0	
高圧噴射掘削工 (円形)		式	1.00					2,583,691	
ガイドホール削孔工	削孔範囲 +1.5～13.5m	本	1.00	446,402				446,402	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 -8.28～13.5m φ3400mm 渡船橋下、空頭制限部	本	1.00	2,137,289				2,137,289	
高圧噴射掘削工 (付属物設置部)		式	1.00					9,628,890	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 +0.5～4.5m φ2000mm	本	0.00	411,165				0	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 +0.5～4.5m φ1800mm	本	8.00	349,873				2,798,984	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 +0.5～4.5m φ2200mm	本	2.00	469,004				938,008	
高圧噴射掘削工 (円形)	改良範囲 +0.5～4.5m φ3400mm	本	6.00	981,983				5,891,898	
排泥処理		式	1.00					6,665,562	
側溝清掃車運搬	改良位置～排泥ビット	m 3	603.00	11,054				6,665,562	
排泥処理 (計画変更分)		式	1.00					9,603,620	
側溝清掃車運搬	改良位置～排泥ビット (計画変更分)	m 3	860.00	11,167				9,603,620	
排泥処理 (付属物設置部)		式	1.00					2,500,200	
側溝清掃車運搬	改良位置～排泥ビット	m 3	225.00	11,112				2,500,200	
排泥処理		式	1.00					144,720	
積込 (ｵｰｽﾞ)	排泥ビット (排泥処理)	m 3	603.00	240				144,720	
排泥処理 (計画変更分)		式	1.00					208,120	
積込 (ｵｰｽﾞ)	排泥ビット (排泥処理) (計画変更分)	m 3	860.00	242				208,120	
排泥処理 (付属物設置部)		式	1.00					43,920	
積込 (ｵｰｽﾞ)	排泥ビット (排泥処理)	m 3	183.00	240				43,920	
排泥処理 (付属物設置部)		式	1.00					21,420	
排泥処理	(上水処理) (付属物設置部)	日	9.00	1,780				16,020	
中和剤材料費		式	1.00	5,400				5,400	
排泥仮置		式	1.00					468,531	
積込 (ｵｰｽﾞ)	排泥ビット	m 3	603.00	240				144,720	
土砂等運搬	排泥ビット～残土仮置場	m 3	603.00	412				248,436	
整地	残土仮置場	m 3	603.00	125				75,375	
排泥仮置 (計画変更分)		式	1.00					675,960	
積込 (ｵｰｽﾞ)	排泥ビット (計画変更分)	m 3	860.00	242				208,120	
土砂等運搬	排泥ビット～残土仮置場 (計画変更分)	m 3	860.00	416				357,760	
整地	残土仮置場 (計画変更分)	m 3	860.00	128				110,080	
排泥仮置 (付属物設置部)		式	1.00					142,191	
積込 (ｵｰｽﾞ)	排泥ビット	m 3	183.00	240				43,920	
土砂等運搬	排泥ビット～残土仮置場	m 3	183.00	412				75,396	
整地	残土仮置場	m 3	183.00	125				22,875	
注入設備据付・解体		式	1.00					8,219,118	
注入設備据付・解体	FTJ-NA・FAN工法	台	3.00	2,739,706				8,219,118	
ガイドホール削孔設備据付・解体		式	1.00					281,272	
ガイドホール削孔設備据付・解体	FTJ-SA工法	台	1.00	281,272				281,272	
注入設備据付・解体		式	1.00					1,631,525	
注入設備据付・解体	FTJ-SA工法	台	1.00	1,631,525				1,631,525	
汚泥吸排車洗浄施設 (付属物設置部)		式	1.00					20,925	
汚泥吸排車洗浄施設	(付属物設置部)	日	9.00	2,325				20,925	
渡版工		式	1.00					55,918,248	
渡版工		式	1.00					55,918,248	
既設護岸撤去復旧		式	1.00					201,160	
舗装版切断	t=25cm	m	23.00	3,218				74,014	
構造物とりこわし		m 3	3.00	32,624				97,872	
t=25cm		m 3	0.30	97,582				29,274	
コンクリート設置搬		式	1.00					4,272	
設置搬	コンクリート設置 無筋	m 3	3.00	1,424				4,272	
コンクリート設置処分費		式	1.00					19,764	
処分費 (t)	コンクリート設置 無筋	t	6.00	3,294				19,764	
支保組立組外		式	1.00					198,120	
支保組立組外 (重力式)		m	26.00	7,620				198,120	
渡版製作①		式	1.00					21,140,140	
渡版製作①	落とし込部 TYPE-A	枚	14.00	1,510,010				21,140,140	
渡版製作②		式	1.00					1,552,650	
渡版製作②	落とし込部 TYPE-D	枚	1.00	1,552,650				1,552,650	
渡版製作③		式	1.00					16,176,020	
渡版製作③	上載せ部 TYPE-A	枚	7.00	2,310,860				16,176,020	
渡版製作④		式	1.00					2,418,370	
渡版製作④	上載せ部 TYPE-B	枚	1.00	2,418,370				2,418,370	
渡版製作⑤		式	1.00					7,970,270	
渡版製作⑤	上載せコーナー部C	枚	1.00	7,970,270				7,970,270	
渡版製作⑥		式	1.00					2,964,150	
渡版製作⑥	上載せ部 端部	枚	1.00	2,964,150				2,964,150	
渡版据付①		式	1.00					1,808,464	
渡版据付①	落とし込部 TYPE-A	枚	14.00	129,176				1,808,464	
渡版据付②		式	1.00					138,880	
渡版据付②	落とし込部 TYPE-D	枚	1.00	138,880				138,880	
渡版据付③		式	1.00					602,140	
渡版据付③	上載せ部 TYPE-A	枚	7.00	86,020				602,140	
渡版据付④		式	1.00					86,020	
渡版据付④	上載せ部 TYPE-B	枚	1.00	86,020				86,020	
渡版据付⑤		式	1.00					437,003	
渡版据付⑤	上載せコーナー部C	枚	1.00	437,003				437,003	
渡版据付⑥		式	1.00					200,825	
渡版据付⑥	上載せ部 端部	枚	1.00	200,825				200,825	
舗装工		式	1.00					1,507,132	
路床		式	1.00					226,874	
路床盛土		式	1.00					85,040	
路床盛土		m 3	20.00	362				7,240	
積込 (ｵｰｽﾞ)	仮置場	m 3	20.00	1,787				35,740	
土砂等運搬	仮置場～施工箇所	m 3	20.00	2,103				42,060	
路床盛土 (計画変更分)		式	1.00					141,834	
路床盛土	(計画変更分)	m 3	33.00	370				12,210	
積込 (ｵｰｽﾞ)	仮置場 (計画変更分)	m 3	33.00	1,804				59,532	
土砂等運搬	仮置場～施工箇所 (計画変更分)	m 3	33.00	2,124				70,092	
路盤		式	1.00					337,456	
路盤		式	1.00					88,876	
下層路盤 (歩道部)	AC-40 t=15cm	m 2	68.00	1,307				88,876	
路盤 (計画変更分)		式	1.00					143,880	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm (計画変更分)	m ²	110.00	1,308				143,880	
路盤(付属物設置部)		式	1.00					104,700	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm (夜間)	m ²	75.00	1,396				104,700	
アスファルト仮舗装		式	1.00					930,338	
アスファルト仮舗装		式	1.00					236,368	
アスファルト仮舗装	再生密粒度アスコン(新20FH) t=5cm	m ²	68.00	3,476				236,368	
アスファルト仮舗装(計画変更分)		式	1.00					420,970	
アスファルト仮舗装	再生密粒度アスコン(新20FH) t=5cm (計画変更分)	m ²	110.00	3,827				420,970	
アスファルト仮舗装(付属物設置部)		式	1.00					273,000	
アスファルト仮舗装(付属物設置部)	再生密粒度アスコン(新20FH) t=5cm(夜間)	m ²	75.00	3,640				273,000	
区画線工		式	1.00					12,464	
区画線		式	1.00					2,214	
区画線設置	白色 W=15cm 塗布厚1.5mm	m	6.00	369				2,214	
区画線(計画変更分)		式	1.00					10,250	
区画線	白色 W=15cm 塗布厚1.5mm (計画変更分)	m	25.00	410				10,250	
付属工		式	1.00					1,658,652	
試験工		式	1.00					381,888	
試験		式	1.00					136,128	
床掘り		m ³	64.00	2,127				245,760	
埋戻し		m ³	64.00	3,840				1,276,764	
係船柱工(付属物設置部)		式	1.00					71,160	
床掘り		式	1.00					71,160	
床掘り	(夜間)	m ³	30.00	2,372				369,496	
H形鋼杭打設		式	1.00					0	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	H400×400 L=4.3m	式	0.00	325,887				330,416	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	H400×400 L=4.4m	式	1.00	330,416				0	
鋼矢板(H形鋼杭)打設・引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工)	H400×400 L=4.3m	枚・本	0.00	9,770				39,080	
鋼矢板(H形鋼杭)打設・引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工)	H400×400 L=4.4m	枚・本	4.00	9,770				0	
路盤		式	1.00					0	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=5cm	m ²	0.00	878				14,882	
均しコンクリート		式	1.00					14,882	
均しコンクリート	t=10cm	m ³	0.40	37,205				28,603	
係船曲柱架台取付		式	1.00					28,603	
架台取付	350kN型	基	1.00	28,603				504,108	
係船曲柱取付		式	1.00					504,108	
係船柱取付	350kN型	基	1.00	501,474				2,634	
係船柱塗装		m ²	1.00	2,634				33,950	
鉄筋加工組立		式	1.00					33,950	
鉄筋加工組立		k g	175.00	194				87,632	
型枠組立組外		式	1.00					87,632	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	8.00	10,954				2,537	
伸縮目地		式	1.00					2,537	
伸縮目地	t=10mm	m ²	1.00	2,537				155,265	
コンクリート打設		式	1.00					155,265	
コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)(BB)、W/C≧65%	m ³	5.00	31,053				9,131	
路床盛土		式	1.00					9,131	
路床盛土	(夜間)	m ³	23.00	397				619,835	
仮設工		式	1.00					619,835	
仮設工		式	1.00					619,835	
覆工板設置・撤去		式	1.00					44,500	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m ² 以下)		m ²	5.00	8,900				46,222	
敷鉄板敷設		式	1.00					26,688	
敷鉄板敷設		m ²	242.00	191				26,688	
敷鉄板撤去		式	1.00					53,196	
敷鉄板撤去		m ²	139.00	192				53,196	
敷鉄板資材(付属物設置部)		式	1.00					2,046	
敷鉄板資材		枚	26.00	2,046				0	
仮設鋼矢板設置・撤去		式	1.00					11,297	
鋼矢板(H形鋼杭)打設(パイプロハンマ単独・陸上施工)		枚・本	0.00	11,297				4,645	
鋼矢板(H形鋼杭)引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工)		枚・本	0.00	4,645				0	
大型土のう製作		式	1.00					46,870	
大型土のう製作	2t土のう 丸型	袋	10.00	4,687				18,300	
大型土のう設置		式	1.00					18,300	
大型土のう設置	2t土のう 丸型(夜間)	袋	10.00	1,830				10,400	
大型土のう撤去		式	1.00					10,400	
大型土のう撤去	2t土のう 丸型(夜間)	袋	10.00	1,040				8,170	
敷鉄板設置・撤去(土留部)		式	1.00					8,170	
敷鉄板設置・撤去	(夜間)	m ²	19.00	430				6,634	
敷鉄板資材(土留部)		式	1.00					6,634	
敷鉄板資材		枚	2.00	3,317				23,352	
仮設用H形鋼設置・撤去		式	1.00					14,163	
仮設用H形鋼材設置	300H(夜間)	t	0.47	30,135				9,189	
仮設用H形鋼材撤去	300H(夜間)	t	0.47	19,552				2,421	
仮設用H形鋼材資材(土留部)		式	1.00					2,421	
仮設用H型鋼材資材	300H	本	1.00	2,421				46,531	
H形鋼打込用鋼材		式	1.00					46,531	
H形鋼打込用鋼材		式	1.00	46,531				286,551	
埋設電線移設復旧		式	1.00					286,551	
埋設電線移設復旧		式	1.00	286,551				169,952,286	
直接工事費		式	1.00					16,700,401	
共通仮設		式	1.00					6,390,734	
共通仮設費(積上)		式	1.00					6,334,574	
運搬費		式	1.00					357,146	
仮設材等運搬		式	1.00					30,706	
仮設材等運搬(H形鋼、覆工板)	新潟市～両津港(往復)	t	2.00	15,353				5,080	
仮設材等の積込み取卸し費	H形鋼、覆工板	t	2.00	2,540				90,888	
仮設材等の運搬(敷鉄板)	佐渡市内～両津港(片道)	t	24.00	3,787				16,200	
仮設材等の積込み取卸し費	敷鉄板	t	24.00	675				22,734	
仮設材等の運搬(敷鉄板)	佐渡市内～両津港(往復)	t	6.00	3,789				4,050	
仮設材等の積込み取卸し費	敷鉄板	t	3.00	1,350				159,138	
仮設材等の運搬(敷鉄板)(付属物設置部)	佐渡市内～両津港(片道)	t	42.00	3,789				28,350	
仮設材等の積込み取卸し費(付属物設置部)	敷鉄板	t	42.00	675				2,421,864	
建設機械器具等運搬		式	1.00					2,421,864	
建設機械器具等運搬費	地盤改良機械(FTJ-NA・FAN工法)	式	1.00	2,421,864				546,307	
建設機械器具等運搬		式	1.00					546,307	
建設機械器具等運搬費	ガイドホール削孔設備(FTJ-SA工法(9'1'3'-8'併用施工))	式	1.00	546,307				1,710,806	
建設機械器具等運搬		式	1.00					1,710,806	
建設機械器具等運搬費	地盤改良機械(FTJ-SA工法(9'1'3'-8'併用施工))	式	1.00	1,710,806				1,159,879	
建設機械器具等分解組立運搬		式	1.00					1,159,879	
分解組立運搬	クローラークレーン50t吊	式	1.00	1,159,879				138,572	
建設機械器具等運搬		式	1.00						

工事区分・工種・	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
種別・細別					確認項目内容	確認手段	確認資料		
建設機械器具等運搬費	排泥運搬車 往復	式	1.00	138,572				138,572	
技術管理費		式	1.00					56,160	
六価クロム溶出試験		式	1.00					56,160	
六価クロム溶出試験	8検体	式	1.00	56,160				56,160	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					9,502,330	
現場環境改善費		式	1.00					807,337	
現場管理費		式	1.00					41,747,546	
工事原価		式	1.00					228,400,233	
一般管理費等		式	1.00					35,007,632	
工事価格		式	1.00					263,407,865	
調査業務費		式	1.00					5,640,672	
合計価格		式	1.00					269,048,537	
消費税等相当額		式	1.00					26,904,853	
請負工事費		式	1.00					295,953,390	