

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月30日に契約した新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設築造工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおりに合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和8年7月16日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者	住所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3
	氏名	株式会社本間組 代表取締役社長 奥村 雄二

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸				1.00				261,976,854	
基礎工		式	1.00					47,742,362	
基礎捨石工		式	1.00					47,742,362	
基礎捨石		式	1.00					16,899,620	
捨石投入(1CT)	200～500kg/個 -10mm未満	m 3	1,390.00	12,158				16,899,620	
捨石本均し		式	1.00					26,809,204	
捨石本均し(±5cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	78.00	24,419				1,904,682	
捨石本均し(±5cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	838.00	29,719				24,904,522	
捨石荒均し		式	1.00					4,033,538	
捨石荒均し(±50cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	382.00	10,559				4,033,538	
本体工		式	1.00					45,870,009	
ケーソン進水据付工		式	1.00					19,374,374	
ケーソン据付		式	1.00					13,082,644	
ケーソンえい航	8.2(11.2)×25.0×9.0m 支給品	両	2.00	584,742				1,169,484	
ケーソン据付(ウインチ方式)	8.2(11.2)×25.0×9.0m 支給品	両	2.00	5,956,580				11,913,160	
円筒目地材中詰		式	1.00					386,120	
円筒目地材中詰	砂	箇所	2.00	193,060				386,120	
目地板取付		式	1.00					5,903,324	
目地板取付		箇所	2.00	2,951,662				5,903,324	
曳船用鉄筋切断		式	1.00					2,286	
曳船用鉄筋切断	φ25	m	0.40	5,717				2,286	
中詰工		式	1.00					14,211,952	
ケーソン中詰		式	1.00					13,667,800	
中詰砂積込	中詰砂採取場所	m 3	3,055.00	244				745,420	
中詰砂運搬	中詰砂採取場所～中詰砂一次仮置場所	m 3	3,055.00	488				1,490,840	
中詰砂投入(岸壁積込・運搬投入)(能力補正型)		m 3	2,546.00	4,490				11,431,540	
ケーソン中詰均し		式	1.00					528,408	
中詰砂均し		m 2	328.00	1,611				528,408	
路盤紙		式	1.00					15,744	
路盤紙		m 2	328.00	48				15,744	
蓋コンクリート工		式	1.00					12,283,683	
蓋コンクリート		式	1.00					12,283,683	
木製型枠組立組外(重力式)		m 2	56.00	24,394				1,366,064	
コンクリート混合	18-8-40	m 3	153.00	55,687				8,520,111	
材料接岸積込		m 3	153.00	2,710				414,630	
コンクリート打設	コンクリートミキサー船	m 3	153.00	2,998				458,694	
コンクリートミキサー船拘束		式	1.00	1,524,184				1,524,184	
根固工		式	1.00					11,385,520	
根固ブロック工		式	1.00					11,385,520	
根固方塊撤去仮置		式	1.00					1,778,310	
根固方塊撤去仮置(1スイング内)	A型(転用、水中→水中)	個	10.00	177,831				1,778,310	
根固方塊据付		式	1.00					9,607,210	
根固方塊転置	A型(支給品)	個	20.00	5,019				100,380	
根固方塊据付(海上→一進方式)	A型(支給品、水上→水中)	個	20.00	394,621				7,892,420	
根固方塊据付(1スイング)	A型(転用品、水中→水中)	個	10.00	161,441				1,614,410	
被覆工		式	1.00					21,731,194	
被覆ブロック工		式	1.00					21,731,194	
テトラポッド除却仮置		式	1.00					237,438	
テトラポッド除却仮置(1スイング内)	4t型(転用、水中→水中)	個	9.00	26,382				237,438	
テトラポッド乱積		式	1.00					21,493,756	
テトラポッド横持ち	4t型(支給品)	個	168.00	2,026				340,368	
テトラポッド運搬仮置(陸上運搬方式)	4t型(支給品)	個	160.00	3,778				604,480	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	4t型(支給品、水上→水中)	個	328.00	61,596				20,203,488	
テトラポッド乱積(1スイング)	4t型(転用品、水中→水中)	個	9.00	38,380				345,420	
上部工		式	1.00					28,032,755	
上部コンクリート工		式	1.00					28,032,755	
コンクリート		式	1.00					28,032,755	
支保組立組外(重力式)		m	100.00	25,462				2,546,200	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	199.00	23,661				4,708,539	
円形型枠組立組外(重力式)	木製	m 2	19.00	24,394				463,486	
コンクリート混合	18-8-40	m 3	610.00	24,981				15,238,410	
材料接岸積込		m 3	610.00	2,710				1,653,100	
コンクリート打設	コンクリートミキサー船	m 3	610.00	2,998				1,828,780	
コンクリートミキサー船拘束		式	1.00	1,524,184				1,524,184	
目地材		m 2	24.00	2,919				70,056	
消波工		式	1.00					79,122,450	
消波ブロック工		式	1.00					79,122,450	
テトラポッド除却仮置		式	1.00					11,278,563	
テトラポッド除却仮置(1スイング内)	40t型(転用、水上→水中)	個	13.00	97,636				1,269,268	
テトラポッド除却仮置(1スイング内)	40t型(転用、水中→水中)	個	95.00	105,361				10,009,295	
テトラポッド乱積		式	1.00					67,843,887	
テトラポッド転置	40t型(支給品)	個	43.00	3,684				158,412	
テトラポッド横持ち	40t型(支給品)	個	28.00	5,988				167,664	
テトラポッド運搬仮置(陸上運搬方式)	40t型(支給品)	個	137.00	12,769				1,749,353	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	40t型(支給品、水上→水中)	個	134.00	249,263				33,401,242	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	40t型(支給品、水上→水中)	個	75.00	182,764				13,707,300	
テトラポッド乱積(海上→一進方式)	40t型(転用品、水中→水中)	個	108.00	172,777				18,659,916	
裏込工		式	1.00					27,276,055	
裏込工		式	1.00					27,276,055	
裏込石		式	1.00					19,304,010	
裏込石投入	200～500kg/個 -10mm未満	m 3	1,665.00	11,594				19,304,010	
捨石荒均し		式	1.00					7,972,045	
裏込石均し(±50cm)	200～500kg/個 -10mm未満	m 2	755.00	10,559				7,972,045	
付工		式	1.00					816,509	
付工		式	1.00					816,509	
標識灯移設		式	1.00					816,509	
標識灯移設	2m直管形標識灯 太陽電池式(寄託品、W＝120kg/基)	基	1.00	816,509				816,509	
直接工事費		式	1.00					261,976,854	
共通仮設		式	1.00					83,171,176	
共通仮設費(積上)		式	1.00					62,099,143	
回航・えい航費		式	1.00					44,273,586	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
回航		式	1.00					42,163,342	
回航費	コンクリートミキサー船(鋼DE2.0m3) 直江津港～新潟西港	回	2.00	5,629,939				11,259,878	
回航費	起重機船(鋼D300 t 吊) 秋田本荘港～新潟西港	回	4.00	7,725,866				30,903,464	
えい航		式	1.00					2,110,244	
えい航費	起重機船(鋼D200 t 吊) 新潟東港～新潟西港	回	4.00	527,561				2,110,244	
運搬費		式	1.00					10,534,185	
建設機械器具等運搬		式	1.00					9,940,455	
分解組立運搬	ブルドーザ(湿地20 t)	式	1.00	402,969				402,969	
分解組立運搬	クラムシェル(平積1.0m3)	式	1.00	1,052,912				1,052,912	
分解組立運搬	クローラクレーン((油)150 t 吊)	式	1.00	4,445,173				4,445,173	
分解組立運搬	クローラクレーン((油)200 t 吊)	式	1.00	4,039,401				4,039,401	
仮設材等運搬		式	1.00					593,730	
汚濁防止機運搬	兵庫県丹波市～新潟港 2 往復	式	1.00	593,730				593,730	
事業損失防止対策費		式	1.00					2,817,081	
汚濁防止機		式	1.00					2,817,081	
汚濁防止機設置撤去	捨石及び裏込石投入時	式	1.00	1,073,538				1,073,538	
汚濁防止機賃料	連続7m×φ300、8-7m長6m、#300	式	1.00	1,743,543				1,743,543	
安全費		式	1.00					3,983,520	
標識		式	1.00					3,281,459	
灯浮標設置	ゼニライト3NC 型同等品	基	3.00	354,833				1,064,499	
灯浮標撤去	ゼニライト3NC 型同等品	基	3.00	354,833				1,064,499	
灯浮標維持管理	ゼニライト3NC 型同等品	式	1.00	1,152,461				1,152,461	
安全対策		式	1.00					702,061	
安全監視船	指定海域	式	1.00	702,061				702,061	
技術管理費		式	1.00					490,771	
技術管理		式	1.00					490,771	
諸経費動向調査		式	1.00	98,040				98,040	
施工情報調査		式	1.00	392,731				392,731	
共通仮設費(率)		式	1.00					20,101,930	
現場環境改善費		式	1.00					970,103	
現場管理費		式	1.00					74,371,695	
工事原価		式	1.00					419,519,725	
一般管理費等		式	1.00					56,906,678	
工事価格		式	1.00					476,426,403	
測量業務価格		式	1.00					6,006,791	
合計価格		式	1.00					482,433,194	
消費税等相当額		式	1.00					48,243,319	
請負工事費		式	1.00					530,676,513	