（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月27日に契約した新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設本体工事(その2)(第2次変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、各自１通を保有する。

令和 8年 9月 11日

発注者　住所　新潟市中央区美咲町１丁目１番１号
氏名　支出負担行為担当官　北陸地方整備局副局長　成川　和也

受注者　住所　新潟市中央区東大通二丁目2番18号
氏名　あおみ建設株式会社　北陸支店　支店長　田中　克実

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸		式	1.00					259,499,714	
本体工(ケーソン式)		式	1.00					259,499,714	
ケーソン製作工		式	1.00					242,881,948	
ケーソン製作用台船		式	1.00					89,769,471	
ケーソン製作用台船運転		式	1.00	89,769,471				89,769,471	
マット		式	1.00					6,807,842	
ゴム系マット(再生)設置		函	2.00	3,403,921				6,807,842	
マット（計画変更）		式	1.00					3,403,921	
ゴム系マット(再生)設置(計画変更)		函	1.00	3,403,921				3,403,921	
ルーフィング		式	1.00					116,522	
ルーフィング敷設		ｍ２	203.00	574				116,522	
足場		式	1.00					5,179,596	
鋼製枠組足場架払		ｍ２	1,959.00	2,644				5,179,596	
足場（計画変更）		式	1.00					1,784,700	
鋼製枠組足場架払(計画変更)		ｍ２	675.00	2,644				1,784,700	
足場		式	1.00					3,806,288	
内足場架払		ｍ２	1,864.00	2,042				3,806,288	
足場（計画変更）		式	1.00					1,241,536	
内足場架払(計画変更)		ｍ２	608.00	2,042				1,241,536	
鉄筋		式	1.00					12,474,552	
鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	66,354.00	188				12,474,552	
鉄筋（計画変更）		式	1.00					4,666,161	
鉄筋加工組立(計画変更)	SD345 D13	ｋｇ	24,177.00	193				4,666,161	
鉄筋		式	1.00					7,766,058	
鉄筋加工組立	SD345 D16	ｋｇ	41,753.00	186				7,766,058	
鉄筋（計画変更）		式	1.00					2,786,881	
鉄筋加工組立(計画変更)	SD345 D16	ｋｇ	14,591.00	191				2,786,881	
鉄筋		式	1.00					6,070,482	
鉄筋加工組立	SD345 D19	ｋｇ	32,637.00	186				6,070,482	
鉄筋（計画変更）		式	1.00					1,789,288	
鉄筋加工組立(計画変更)	SD345 D19	ｋｇ	9,368.00	191				1,789,288	
鉄筋		式	1.00					141,918	
鉄筋加工組立	SD345 D22	ｋｇ	763.00	186				141,918	
曳航用鉄筋		式	1.00					16,776	
曳航用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ22mm、L=1.7m	本	8.00	1,642				13,136	
曳航用鉄筋組立		ｋｇ	40.00	91				3,640	
曳航用鉄筋（計画変更）		式	1.00					8,388	
曳航用鉄筋材料費(計画変更)	SS400orSR235 φ22mm、L=1.7m	本	4.00	1,642				6,568	
曳航用鉄筋組立(計画変更)		ｋｇ	20.00	91				1,820	
曳航用鉄筋		式	1.00					5,439	
曳航用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ19mm、L=1.5m	本	4.00	1,064				4,256	
曳航用鉄筋組立		ｋｇ	13.00	91				1,183	
据付用鉄筋		式	1.00					352,056	
据付用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ38mm、L=4.5m	本	24.00	11,469				275,256	
据付用鉄筋組立		ｋｇ	960.00	80				76,800	
据付用鉄筋（計画変更）		式	1.00					117,352	
据付用鉄筋材料費(計画変更)	SS400orSR235 φ38mm、L=4.5m	本	8.00	11,469				91,752	
据付用鉄筋組立(計画変更)		ｋｇ	320.00	80				25,600	
型枠		式	1.00					33,325,768	
鋼製型枠組立組外		ｍ２	5,558.00	5,996				33,325,768	
型枠（計画変更）		式	1.00					11,302,460	
鋼製型枠組立組外(計画変更)		ｍ２	1,885.00	5,996				11,302,460	
コンクリート		式	1.00					33,926,680	
コンクリート打設	27-12-25(20)(BB) W/C≦50%	ｍ３	1,510.00	22,468				33,926,680	
コンクリート（計画変更）		式	1.00					11,952,976	
コンクリート打設(計画変更)	27-12-25(20)(BB) W/C≦50%	ｍ３	532.00	22,468				11,952,976	
塩化ビニール管		式	1.00					49,572	
塩化ビニール管材料費		ｍ	81.00	612				49,572	
塩化ビニール管（計画変更）		式	1.00					15,300	
塩化ビニール管材料費(計画変更)		ｍ	25.00	612				15,300	
円筒状目地材		式	1.00					4,003,965	
円筒状目地材設置		箇所	1.00	233,045				233,045	
円筒状目地材材料費		本	1.00	3,770,920				3,770,920	
ケーソン進水据付工		式	1.00					16,617,766	
捨石投入		式	1.00					4,065,460	
捨石投入	30～200kg/個	ｍ３	355.00	11,452				4,065,460	
捨石荒均し		式	1.00					4,085,991	
捨石荒均し(ICT潜水作業)	±10cm、30～200kg/個	ｍ２	273.00	14,967				4,085,991	
捨石荒均し		式	1.00					1,447,528	
捨石荒均し(ICT潜水作業)	±50cm、30～200kg/個	ｍ２	184.00	7,867				1,447,528	
ケーソン進水		式	1.00					1,693,908	
ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式)	製作場所～進水場所	回	2.00	846,954				1,693,908	
ケーソン仮置		式	1.00					3,981,291	
ケーソン仮置	進水場所～仮置場所(沈設)	函	3.00	1,327,097				3,981,291	

工事区分・工種・ 種別・細別	規　格	契約 単位	数　量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
ケーソン仮置（計画変更）		式	1.00					1,343,588	
ケーソン仮置(計画変更)	進水場所～仮置場所(沈設)	函	1.00	1,343,588				1,343,588	
直接工事費		式	1.00					259,499,714	
共通仮設		式	1.00					17,174,067	
共通仮設費（ 積上 ）		式	1.00					252,771	
技術管理費		式	1.00					252,771	
技術管理		式	1.00					110,100	
諸経費動向調査		式	1.00	110,100				110,100	
技術管理		式	1.00					142,671	
施工情報調査	詳細調査	式	1.00	98,356				98,356	
施工情報調査	モニタリング調査	式	1.00	44,315				44,315	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					15,831,275	
現場環境改善費		式	1.00					1,090,021	
現場管理費		式	1.00					67,404,884	
工事原価		式	1.00					344,078,665	
一般管理費等		式	1.00					52,697,335	
工事価格		式	1.00					396,776,000	
消費税等相当額		式	1.00					39,677,600	
請負工事費		式	1.00					436,453,600	