（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和6年11月25日に契約した和倉港・和倉港海岸護岸(東工区)(災害復旧)改良工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名の上、各自１通を保有する。

令和 ７年 ９月 ２６日

発注者　住所　新潟市中央区美咲町１丁目１番１号
氏名　支出負担行為担当官　北陸地方整備局副局長　神谷　昌文

受注者　住所　新潟市中央区東大通１丁目２番２３号
氏名　若築建設株式会社　北陸支店　支店長　工藤　悟

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸Ⅰ		式	1.00					541,986,750	
仮設道路工Ⅰ		式	1.00					541,986,750	
仮設道路工		式	1.00					541,056,460	
河川護岸用遮水シート敷設		式	1.00					23,996,290	
河川護岸用遮水シート敷設（透気防水シート）		m２	3,213.00	7,330				23,551,290	
河川護岸用遮水シート固定用材料費		式	1.00	133,000				133,000	
土のう製作・設置	河川護岸用遮水シート固定用	袋	400.00	780				312,000	
帆布敷設		式	1.00					16,987,320	
帆布敷設		m２	7,938.00	2,140				16,987,320	
瀬取り運搬(自積方式)		式	1.00					392,685,820	
瀬取り運搬(自積方式)	50～200kg/個	m３	0.00	13,180				0	
瀬取り運搬(自積方式)（材料費除く）	50～200kg/個	m３	20,636.00	3,820				78,829,520	
瀬取り運搬(自積方式)（材料費除く）	10～30kg/個	m３	396.00	3,500				1,386,000	
瀬取り運搬(自積方式)（材料費）	50～200kg/個、10～30kg/個	式	1.00	312,470,300				312,470,300	
捨石集積・積込		式	1.00					11,788,500	
捨石集積・積込(陸揚げ場所)	50～200kg/個、10～30kg/個	m３	25,366.00	290				7,356,140	
捨石集積・積込(作業ヤード)	50～200kg/個	m３	15,284.00	290				4,432,360	
捨石運搬		式	1.00					31,811,240	
捨石運搬(陸揚げ場所～作業ヤード)	50～200kg/個	m３	15,284.00	640				9,781,760	
捨石運搬(陸揚げ場所～投入場所①)	50～200kg/個	m３	0.00	550				0	
捨石運搬(作業ヤード～投入場所②)	50～200kg/個	m３	0.00	550				0	
捨石運搬(作業ヤード～投入場所③)	50～200kg/個	m３	0.00	720				0	
捨石運搬(陸揚げ場所～投入場所①)（重ダンプトラック）	50～200kg/個	m３	9,686.00	800				7,748,800	
捨石運搬(作業ヤード～投入場所②)（重ダンプトラック）	50～200kg/個	m３	15,284.00	910				13,908,440	
捨石運搬(陸揚げ場所～投入場所①)（重ダンプトラック）	10～30kg/個	m３	396.00	940				372,240	
捨石		式	1.00					24,763,200	
捨石投入	50～200kg/個	m３	20,636.00	1,200				24,763,200	
捨石荒均し		式	1.00					4,469,610	
捨石荒均し	±50cm 陸上	m２	1,149.00	3,890				4,469,610	
捨石荒均し		式	1.00					20,256,040	
捨石荒均し	±10cm 陸上	m２	3,964.00	5,110				20,256,040	
沈下板設置		式	1.00					3,158,500	
沈下板設置	□750（t=12mm）L=3.8～4.4m	箇所	11.00	98,500				1,083,500	
沈下板材料費		式	1.00	2,075,000				2,075,000	
通水管設置		式	1.00					10,549,000	
通水管設置	高密度ポリエチレン管　φ1000　ダブル管	m	154.00	68,500				10,549,000	
大型土のう製作・設置		式	1.00					590,940	
大型土のう製作・設置	バックホウ設置	袋	49.00	12,060				590,940	
仮設工		式	1.00					930,290	
敷鉄板設置・撤去		式	1.00					930,290	
敷鉄板設置	22×1,524×6,096mm	m２	0.00	190				0	
敷鉄板撤去	22×1,524×6,096mm	m２	0.00	180				0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096mm（仮設道路部）	枚	0.00	5,620				0	
安全対策	交通誘導警備員B	式	1.00	930,290				930,290	
護岸Ⅱ		式	1.00					87,666,350	
仮設道路工Ⅱ		式	1.00					87,666,350	
仮設道路工		式	1.00					87,081,250	
河川護岸用遮水シート敷設		式	1.00					3,341,480	
河川護岸用遮水シート敷設（透気防水シート）		m２	447.00	7,340				3,280,980	
河川護岸用遮水シート固定用材料費		式	1.00	18,000				18,000	
土のう製作・設置	河川護岸用遮水シート固定用	袋	50.00	850				42,500	
帆布敷設		式	1.00					2,679,680	
帆布敷設		m２	1,264.00	2,120				2,679,680	
瀬取り運搬（自積方式）		式	1.00					64,699,550	
瀬取り運搬(自積方式)	50～200kg/個	m３	0.00	13,670				0	
瀬取り運搬(自積方式)（材料費除く）	50～200kg/個	m３	3,165.00	3,950				12,501,750	
瀬取り運搬(自積方式)（材料費除く）	10～30kg/個	m３	49.00	3,700				181,300	
瀬取り運搬(自積方式)（材料費）	50～200kg/個、10～30kg/個	式	1.00	52,016,500				52,016,500	
捨石集積・積込		式	1.00					2,312,700	
捨石集積・積込(陸揚げ場所)	50～200kg/個、10～30kg/個	m３	3,879.00	300				1,163,700	
捨石集積・積込(作業ヤード)	50～200kg/個	m３	3,830.00	300				1,149,000	
捨石運搬		式	1.00					6,725,450	
捨石運搬(陸揚げ場所～作業ヤード)	50～200kg/個	m３	3,830.00	660				2,527,800	
捨石運搬(作業ヤード～投入場所②)	50～200kg/個	m３	0.00	660				0	
捨石運搬(作業ヤード～投入場所②)（重ダンプトラック）	50～200kg/個	m３	3,830.00	1,080				4,136,400	
捨石運搬(陸揚げ場所～投入場所①)（重ダンプトラック）	10～30kg/個	m３	49.00	1,250				61,250	
捨石		式	1.00					3,766,350	
捨石投入	50～200kg/個	m３	3,165.00	1,190				3,766,350	
捨石荒均し		式	1.00					534,240	
捨石荒均し	±50cm 陸上	m２	126.00	4,240				534,240	
捨石荒均し		式	1.00					2,729,300	
捨石荒均し	±10cm 陸上	m２	490.00	5,570				2,729,300	
沈下板設置		式	1.00					292,500	
沈下板設置	□750（t=12mm）L=3.8～4.4m	箇所	1.00	98,500				98,500	
沈下板材料費		式	1.00	194,000				194,000	
仮設工		式	1.00					585,100	
敷鉄板設置・撤去		式	1.00					585,100	
敷鉄板設置	22×1,524×6,096mm	m２	0.00	220				0	
敷鉄板撤去	22×1,524×6,096mm	m２	0.00	210				0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096mm（仮設道路部）	枚	0.00	6,260				0	
安全対策	交通誘導警備員B	式	1.00	585,100				585,100	
直接工事費		式	1.00					629,653,100	
共通仮設		式	1.00					78,006,510	
共通仮設費（積上）		式	1.00					48,981,310	
回航・えい航費Ⅰ		式	1.00					16,000,000	
回航		式	1.00					16,000,000	
回航費	クレーン付台船200t吊、若松港(北九州)～当該港（往復）	回	2.00	8,000,000				16,000,000	
運搬費Ⅰ		式	1.00					552,950	
仮設材等運搬		式	1.00					552,950	
敷鉄板運搬	往復　仮設道路部	式	0.00	4,455,120				0	
汚濁防止膜運搬	往復 奈良県奈良市～当該港	式	1.00	552,950				552,950	

工事区分・工種・ 種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
事業損失防止施設費Ⅰ		式	1.00					13,683,280	
汚濁防止膜		式	1.00					13,683,280	
汚濁防止膜設置	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	m	540.00	5,480				2,959,200	
汚濁防止膜撤去	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	m	540.00	5,120				2,764,800	
汚濁防止膜保守管理	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	式	1.00	670,550				670,550	
汚濁防止膜賃料	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	式	1.00	7,202,330				7,202,330	
汚濁防止膜清掃	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	m２	540.00	160				86,400	
安全費Ⅰ		式	1.00					13,638,790	
安全監視船		式	1.00					12,142,100	
安全監視船		式	1.00	12,142,100				12,142,100	
灯浮標設置・撤去		式	2.00					1,365,540	
灯浮標設置	ゼニライト10-P型相当品	式	1.00	725,340				725,340	
灯浮標撤去	ゼニライト10-P型相当品	式	1.00	640,200				640,200	
灯浮標維持管理		式	1.00					131,150	
灯浮標維持管理	ゼニライト10-P型相当品	式	1.00	131,150				131,150	
運搬費Ⅱ		式	1.00					223,000	
仮設材等運搬		式	1.00					223,000	
敷鉄板運搬	往復　仮設道路部	式	0.00	614,000				0	
汚濁防止膜運搬	往復 奈良県奈良市～当該港	式	1.00	223,000				223,000	
事業損失防止施設費Ⅱ		式	1.00					961,600	
汚濁防止膜		式	1.00					961,600	
汚濁防止膜移設	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	m	40.00	5,560				222,400	
汚濁防止膜設置	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	m	60.00	6,280				376,800	
汚濁防止膜撤去	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	m	60.00	5,870				352,200	
汚濁防止膜清掃	連続フロートΦ300mm、カーテン長1.0m、＃300	m２	60.00	170				10,200	
安全費Ⅱ		式	1.00					3,747,200	
安全監視船		式	1.00					2,945,200	
安全監視船		式	1.00	2,945,200				2,945,200	
灯浮標移設		式	1.00					802,000	
灯浮標移設	ゼニライト10-P型相当品	式	1.00	802,000				802,000	
技術管理費		式	1.00					174,490	
技術管理		式	1.00					174,490	
施工情報調査		式	1.00	82,650				82,650	
諸経費動向調査		式	1.00	91,840				91,840	
共通仮設費（率）		式	1.00					27,385,500	
現場環境改善費		式	1.00					1,639,700	
現場管理費		式	1.00					139,003,400	
工事原価		式	1.00					846,663,010	
一般管理費等		式	1.00					92,166,990	
その他調査		式	1.00					5,470,000	
工事価格		式	1.00					944,300,000	
消費税等相当額		式	1.00					94,430,000	
請負工事費		式	1.00					1,038,730,000	