（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和6年11月1日に契約した七尾港(矢田新地区)矢田新さん橋(-7.5m)(第一西)(災害復旧)改良外2件工事（第2次変更）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 ３月 １０日

発注者　住所　新潟市中央区美咲町１丁目１番１号
氏名　支出負担行為担当官　北陸地方整備局副局長　神谷　昌文

受注者　五洋・みらい特定建設工事共同企業体　代表事業者
住所　新潟市中央区東大通一丁目２番２５号　北越第一ビルディング５階
氏名　五洋建設株式会社　北陸支店　支店長　東峰　裕之

五洋・みらい特定建設工事共同企業体　構成事業者
住所　新潟県新潟市中央区米山二丁目４番１号
氏名　みらい建設工業株式会社　北陸営業支店　支店長　矢野　勝己

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁【矢田新さん橋(-7.5m)(第一西)】		式	1.00					2,382,710,853	
構造物撤去工		式	1.00					354,618,090	
撤去工		式	1.00					354,618,090	
舗装版破砕		式	1.00					1,341,200	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1,916.00	700				1,341,200	
コンクリート殻運搬		式	1.00					0	
コンクリート殻運搬		m３	0.00	1,950				0	
路盤材撤去	t=20cm	式	1.00					114,900	
掘削	路盤材	m３	383.00	300				114,900	
路盤材運搬		式	1.00					370,744	
土砂等運搬	路盤材（ヤード内）	m３	0.00	350				0	
土砂等運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m３	383.00	968				370,744	
渡版撤去	各種	式	1.00					179,800	
渡版撤去(1スイング内)	陸上→陸上	枚	116.00	1,550				179,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	式	1.00					76,809,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	m２	529.00	143,500				75,911,500	
コンクリート削孔	誘導孔(φ50)	m	41.00	21,900				897,900	
桟橋撤去		式	1.00					82,048,490	
桟橋撤去(海上一連方式)	水上→水上	個	0.00	168,400				0	
桟橋撤去	W=29.9t/個～38.9t/個	個	120.00	505,000				60,600,000	
コンクリート削孔	ガス抜き穴(φ50)	m	369.00	21,900				8,081,100	
コンクリート削孔	吊穴(φ150)	m	263.00	33,600				8,836,800	
ずれ止め鋼材材料		式	1.00	2,381,000				2,381,000	
ずれ止め鋼材取付		箇所	237.00	2,870				680,190	
コンクリートアンカー取付		箇所	474.00	3,100				1,469,400	
コンクリート構造物取壊し		式	1.00					30,030,000	
無筋構造物取壊し		m３	390.00	7,500				2,925,000	
鉄構造物取壊し		m３	1,807.00	15,000				27,105,000	
コンクリート殻運搬		式	1.00					0	
コンクリート殻運搬	無筋（矢田新～大田東ふ頭）	m３	0.00	1,400				0	
コンクリート殻運搬	鉄筋（矢田新～大田東ふ頭）	m３	0.00	1,720				0	
コンクリート殻運搬	鉄筋（大田東ふ頭内）	m３	0.00	1,050				0	
コンクリート殻再生処理		式	1.00					8,783,900	
自走式破砕機設置・撤去		回	2.00	131,000				262,000	
コンクリート殻再生処理		m３	2,749.00	3,100				8,521,900	
再生砕石積込		式	1.00					756,840	
再生砕石積込	現場	m３	3,604.00	210				756,840	
再生砕石運搬		式	1.00					3,485,068	
再生砕石運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m３	3,604.00	967				3,485,068	
鋼管杭撤去		式	1.00					129,141,000	
鋼管杭切断	Φ800mm　t=9mm　水中切断	m	453.00	135,000				61,155,000	
鋼管杭切断	Φ800mm　t=9mm　ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	本	180.00	335,300				60,354,000	
鋼管杭撤去(海上一連方式)	水中→水上	本	0.00	54,000				0	
鋼管杭撤去(海上一連方式)	水中→水上	本	180.00	42,400				7,632,000	
鋼管杭運搬		式	1.00					1,458,000	
鋼管杭運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(往復平均4.3km)	本	180.00	8,100				1,458,000	
床掘		式	1.00					46,438	
床掘		m３	217.00	214				46,438	
かき落とし		式	1.00					7,242,600	
かき落とし	水中	m２	181.00	6,600				1,194,600	
かき落とし	陸上	m２	2,880.00	2,100				6,048,000	
カキ殻運搬		式	1.00					313,800	
カキ殻運搬	現場～処分先	台	6.00	52,300				313,800	
カキ殻処分		式	1.00					6,264,000	
カキ殻処分		DM	360.00	17,400				6,264,000	
係船曲柱撤去		式	1.00					370,000	
係船曲柱撤去	350kN型	基	10.00	37,000				370,000	
係船曲柱運搬		式	1.00					47,900	
係船曲柱運搬	現場～処分先	回	1.00	47,900				47,900	
係船曲柱処分		式	1.00					165,000	
係船曲柱処分		基	10.00	16,500				165,000	
防舷材撤去		式	1.00					608,000	
防舷材撤去	V-500H×1,700L	基	0.00	41,200				0	
防舷材撤去	V-450H×1,700L	基	20.00	30,400				608,000	
車止撤去		式	1.00					324,000	
車止撤去	L=3.0m（標準部）	m	180.00	1,800				324,000	
車止撤去		式	1.00					28,800	
車止撤去	L=2.0m（先端部）	m	16.00	1,800				28,800	
縁金物撤去		式	1.00					556,600	
縁金物撤去	コーナー保護材	m	220.00	2,530				556,600	
タラップ撤去		式	1.00					52,500	
タラップ撤去	200H×900L	基	3.00	17,500				52,500	
付属物運搬		式	1.00					523,000	
付属物運搬	現場～処分先	台	10.00	52,300				523,000	
付属物処分		式	1.00					1,460,910	
付属物処分	防舷材、タラップ、車止め、縁金物	t	23.30	62,700				1,460,910	
発生材運搬		式	1.00					2,095,200	
現場発生品運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	t	194.00	2,400				465,600	
現場発生品積込・卸卸		t	194.00	8,400				1,629,600	
本体工［鋼杭式］		式	1.00					561,977,093	
鋼杭工		式	1.00					313,930,753	
先行掘削		式	1.00					116,886,000	
先行掘削	Φ2,000mm 掘削長0.8m～3.14m	箇所	0.00	1,920,000				0	
先行掘削	Φ1,500mm 平均掘削長1.96m	箇所	69.00	1,694,000				116,886,000	
浚渫土改良		式	1.00					569,500	
浚渫土改良	土質改良材：ワトル 330kg/m3	m２	67.00	8,500				569,500	
処理土積込・運搬		式	1.00					114,405	
積込(ルーズ)	処理土	m３	87.00	235				20,445	
土砂等運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m３	87.00	1,080				93,960	
捨石積込・運搬		式	1.00					304,640	
積込(ルーズ)	捨石	m３	224.00	280				62,720	
土砂等運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m３	224.00	1,080				241,920	
導材設置撤去		式	1.00					15,888,000	
導材設置撤去	海上施工	m	230.00	66,000				15,180,000	
導材賃料	海上施工	式	1.00	708,000				708,000	
鋼管杭打設（A区間）		式	1.00					116,175,060	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
鋼管杭材料費	Φ800, t=13, L=16.2m(上杭)、Φ800, t=9, L=8.0m(下杭)	本	0.00	1,340,000				0	
鋼管杭材料費	Φ800, t=13, L=16.7m(上杭)、Φ800, t=9, L=8.0m(下杭)	本	45.00	1,407,000				63,315,000	
鋼管杭荷卸・積込		本	45.00	3,300				148,500	
鋼管杭運搬	仮置場～施工箇所	本	0.00	31,000				0	
鋼管杭運搬	仮置場～施工箇所	本	45.00	35,600				1,602,000	
鋼管杭打設(バイブロハンマ・海上施工)	Φ800 t=13,9mm 打設長L=16.7m	本	0.00	718,000				0	
鋼管杭打設(バイブロハンマ・海上施工)	Φ800 t=13,9mm 打設長L=13.5m	本	45.00	402,300				18,103,500	
鋼管杭打設(油圧ハンマ・海上施工)	Φ800 t=13,9mm 打設長L=3.2m	本	45.00	312,000				14,040,000	
ずれ止め鉄筋	SD345 D13 L=2.540	t	0.27	192,800				52,056	
ずれ止め鉄筋	SD345 D13 L=0.870	t	0.18	192,800				34,704	
ずれ止め鉄筋溶接	D13フレア溶接	m	385.00	21,700				8,354,500	
鋼管切断	t=13mm	m	113.00	73,600				8,316,800	
杭頭部切欠き切断	t=13mm	m	30.00	73,600				2,208,000	
鋼管杭打設 (B区間)		式	1.00					58,573,148	
鋼管杭材料費	Φ800, t=13, L=16.7m(上杭)、Φ800, t=9, L=4.7m(下杭)	本	0.00	1,250,000				0	
鋼管杭材料費	Φ800, t=13, L=17.2m(上杭)、Φ800, t=9, L=4.7m(下杭)	本	24.00	1,309,000				31,416,000	
鋼管杭荷卸・積込		本	24.00	3,300				79,200	
鋼管杭運搬	仮置場～施工箇所	本	0.00	31,000				0	
鋼管杭運搬	仮置場～施工箇所	本	24.00	35,500				852,000	
鋼管杭打設(バイブロハンマ・海上施工)	Φ800 t=13,9mm 打設長L=13.9m	本	0.00	656,000				0	
鋼管杭打設(バイブロハンマ・海上施工)	Φ800 t=13,9mm 打設長L=10.7m	本	24.00	345,300				8,287,200	
鋼管杭打設(油圧ハンマ・海上施工)	Φ800 t=13,9mm 打設長L=3.2m	本	24.00	327,100				7,850,400	
ずれ止め鉄筋	SD345 D13 L=2.540	t	0.14	192,700				26,978	
ずれ止め鉄筋	SD345 D13 L=0.870	t	0.10	192,700				19,270	
ずれ止め鉄筋溶接	D13フレア溶接	m	205.00	21,700				4,448,500	
鋼管切断	t=13mm	m	60.00	73,600				4,416,000	
杭頭部切欠き切断	t=13mm	m	16.00	73,600				1,177,600	
発生材運搬		式	1.00					120,000	
現場発生品運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	t	10.00	2,700				27,000	
現場発生品積込・荷卸		t	10.00	9,300				93,000	
クレーン付台船拘束費		式	1.00					5,300,000	
クレーン付台船拘束費	200t吊	日	4.00	1,325,000				5,300,000	
地盤改良工		式	1.00					248,046,340	
薬液注入工		式	1.00					20,138,400	
注入設備据付・解体		現場	1.00	725,400				725,400	
二重管ストレート工法		本	216.00	84,700				18,295,200	
観測井戸設置		本	2.00	558,900				1,117,800	
高圧噴射撹拌工		式	1.00					165,780,000	
高圧噴射撹拌工	Megaジェット	式	1.00	165,780,000				165,780,000	
高圧噴射撹拌工		式	1.00					46,750,000	
高圧噴射撹拌用重機	クレーン・排泥運搬車	式	1.00	46,750,000				46,750,000	
仮設構台設置撤去		式	1.00					15,377,940	
山留材設置・撤去		t	58.30	52,900				3,084,070	
山留材賃料	H300	t	58.30	14,300				833,690	
ブルマン賃料	C-60	個	748.00	1,460				1,092,080	
ボルト・ナット	M22	本	100.00	193				19,300	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去	覆工板設置面積700m2以下	m２	924.00	9,100				8,408,400	
覆工板賃料		m２	462.00	4,200				1,940,400	
桟橋上部工		式	1.00					785,137,020	
受梁工		式	1.00					397,445,972	
受梁製作	B3.5×L10.6×H0.85m	式	1.00					0	
ルーフィング敷設		m２	0.00	600				0	
鉄筋加工組立	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	ｋｇ	0.00	270				0	
連結用鋼材組立	H-300×300×10×15　L=10.2m/本	ｋｇ	0.00	75				0	
連結用鋼材材料費	H-300×300×10×15　L=10.2m/本	ｋｇ	0.00	110				0	
コンクリート打設	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	ｍ３	0.00	21,200				0	
特殊養生		ｍ３	0.00	1,600				0	
鋼管杭底蓋設置		式	1.00					1,552,500	
鋼管杭底蓋設置	PL-φ770×9t(SS400)	箇所	69.00	22,500				1,552,500	
受梁製作(プレキャスト部)	工場製作・現場渡し	式	1.00					253,100,000	
鞘鋼管		式	1.00	28,500,000				28,500,000	
受梁製作(プレキャスト部)	B3.5×L10.6×H1.00m	式	1.00	224,600,000				224,600,000	
受梁製作(現場打ち部)		式	1.00					19,246,040	
コンクリート	30-12-25(20)(BB)　W/C≦50%以下	ｍ３	397.00	24,300				9,647,100	
型枠	木製型枠	ｍ２	138.00	10,000				1,380,000	
鉄筋	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	ｋｇ	7,952.00	245				1,948,240	
渡版受け部埋込プレート		式	1.00	40,300				40,300	
コーナーアングル		式	1.00	5,772,000				5,772,000	
弾性シーリング材		ｍ２	7.00	10,200				71,400	
バックアップ材		ｍ	228.00	1,400				319,200	
後打ちコンクリート	30-12-25(20)(BB)　W/C≦50%以下	ｍ３	3.00	22,600				67,800	
鉄筋運搬	エポキシ樹脂塗装	式	1.00					129,800	
鉄筋運搬	大阪府大阪市～石川県七尾市	式	0.00	970,000				0	
鉄筋運搬	大阪府大阪市～石川県七尾市	式	1.00	129,800				129,800	
底型枠設置		式	1.00					2,773,800	
底型枠設置		箇所	69.00	40,200				2,773,800	
受梁連結		式	1.00					62,141,432	
ヤード造成	t=25cm	ｍ２	1,458.00	113				164,754	
敷鉄板設置・撤去		ｍ２	1,458.00	381				555,498	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096mm	枚	157.00	12,400				1,946,800	
ブルマン賃料	C-60	個	1,242.00	2,140				2,657,880	
山留材設置・撤去		t	324.00	48,400				15,681,600	
山留材賃料	H400	t	324.00	20,500				6,642,000	
受梁仮置(1スイング)		個	115.00	3,200				368,000	
受梁連結	B3.5×L10.6×H1.0m	式	1.00	34,124,900				34,124,900	
受梁据付	B3.5×L10.6×H0.85m	式	1.00					57,822,000	
受梁据付(海上一連方式)	水上一水上	個	0.00	183,000				0	
受梁据付	B3.5×L10.6×H1.0m	個	23.00	2,514,000				57,822,000	
中詰コンクリート		式	1.00					680,400	
コンクリート	30-12-25(20)(BB)　W/C≦50%	ｍ３	28.00	24,300				680,400	
PC主桁製作工		式	1.00					230,000,000	
PC主桁製作	各種	式	1.00					230,000,000	
PC主桁製作	各種	式	1.00	230,000,000				230,000,000	
PC主桁運搬工		式	1.00					0	
PC主桁運搬	各種	式	1.00					0	
PC主桁積込	各種	本	0.00	5,300				0	
PC主桁運搬	製作工場(七尾)～施工場所	式	0.00	8,260,000				0	
PC主桁架設工		式	1.00					10,753,200	
PC主桁架設	各種	式	1.00					9,724,000	
PC主桁据付	各種	本	286.00	34,000				9,724,000	
目地材	瀝青質系又は発泡体系　t=30mm	式	1.00					1,029,200	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
目地材設置	樹脂発泡体系　t=30mm	m２	166.00	6,200				1,029,200	
支承設置工		式	1.00					57,059,280	
支承据付		式	1.00					57,059,280	
沓座モルタル	無収縮モルタル	m	427.00	2,340				999,180	
支承据付		m	427.00	16,300				6,960,100	
主桁部支承材料費		式	1.00	49,100,000				49,100,000	
間詰コンクリート工		式	1.00					4,640,958	
ルーフィング型枠		式	1.00					1,565,058	
ルーフィング型枠	W=50mm 高密度ポリエチレン製	m	2,062.00	759				1,565,058	
型枠		式	1.00					308,000	
木製型枠組立組外		m２	28.00	11,000				308,000	
間詰コンクリート		式	1.00					2,767,900	
間詰コンクリート打設	早強30-12-25(20)	m３	89.00	31,100				2,767,900	
PC主桁緊張工		式	1.00					26,286,080	
PC緊張	片引緊張	式	1.00					26,286,080	
ケーブル組立		m	0.00	4,000				0	
ケーブル組立		m	4,608.00	3,460				15,943,680	
ケーブル緊張		本	0.00	37,000				0	
ケーブル緊張		本	478.00	20,800				9,942,400	
機械器具損料		工事	1.00	400,000				400,000	
地覆コンクリート工		式	1.00					12,654,930	
支保		式	1.00					2,154,600	
支保組立組外(重力式)		m	342.00	6,300				2,154,600	
鉄筋		式	1.00					3,192,930	
鉄筋加工組立	SD345　D13	ｋｇ	5,155.00	210				1,082,550	
鉄筋加工組立	SD345　D16　M12ネジ切り	ｋｇ	2,069.00	1,020				2,110,380	
鉄筋加工組立	SD345　D16	ｋｇ	0.00	180				0	
現場鋼材溶接		式	1.00					0	
アーク溶接	D16+D16	m	0.00	14,400				0	
型枠		式	1.00					3,211,000	
木製型枠組立組外(重力式)		m２	338.00	9,500				3,211,000	
地覆コンクリート		式	1.00					1,244,600	
地覆コンクリート打設	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	m３	0.00	23,000				0	
地覆コンクリート打設	30-12-25(20)(BB)　W/C≦50%以下	m３	49.00	25,400				1,244,600	
目地材		式	1.00					13,200	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	m２	6.00	2,200				13,200	
足場組立組外		式	1.00					2,838,600	
足場組立組外	側部足場(ｽﾗﾌﾞ桁橋)	m	342.00	8,300				2,838,600	
PC受桁製作工		式	1.00					31,000,000	
PC受桁製作	各種	式	1.00					31,000,000	
PC受桁製作	各種	式	1.00	31,000,000				31,000,000	
PC受桁運搬工		式	1.00					0	
PC受桁運搬	B0.5×L10.0×H0.6m	式	1.00					0	
PC受桁積込	B0.5×L10.0×H0.6m	本	0.00	5,000				0	
PC受桁運搬	製作工場(七尾)～施工場所	式	0.00	620,000				0	
PC受桁架設工		式	1.00					741,400	
PC受桁架設	各種	式	1.00					741,400	
PC受桁据付	B0.5×L10.0×H0.6m	本	0.00	31,000				0	
PC受桁据付	各種	本	22.00	33,700				741,400	
PC受桁部支承設置工		式	1.00					14,555,200	
支承据付		式	1.00					14,555,200	
沓座モルタル	無収縮モルタル	m	0.00	9,000				0	
沓座モルタル	無収縮モルタル	m３	1.00	245,000				245,000	
型枠		m２	2.00	10,100				20,200	
支承据付		m	25.00	16,000				400,000	
受桁部支承材料費		式	0.00	13,800,000				0	
受桁部支承材料費		式	1.00	13,890,000				13,890,000	
土留上部工		式	1.00					249,506,240	
作業土工		式	1.00					2,124,540	
掘削		式	1.00					366,300	
掘削		m３	666.00	210				139,860	
土砂等運搬	ﾔｰﾄﾞ内	m３	666.00	340				226,440	
埋戻し		式	1.00					1,758,240	
積込		m３	666.00	240				159,840	
土砂等運搬	ﾔｰﾄﾞ内	m３	666.00	400				266,400	
埋戻し		m３	666.00	2,000				1,332,000	
上部コンクリート工		式	1.00					2,462,200	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	木製	式	1.00					202,100	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	木製	m２	47.00	4,300				202,100	
捨てコンクリート	18-8-40(BB)	式	1.00					1,176,000	
捨コンクリート	18-8-40(BB)　t=100mm	m３	49.00	24,000				1,176,000	
鉄筋	SD345　D13	式	1.00					20,700	
鉄筋加工組立	SD345　D13	ｋｇ	115.00	180				20,700	
型枠	鋼製	式	1.00					187,200	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m２	18.00	10,400				187,200	
伸縮目地	t=10mm	式	1.00					552,200	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	m２	251.00	2,200				552,200	
上部コンクリート	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	式	1.00					324,000	
上部コンクリート打設	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	m３	12.00	27,000				324,000	
土留上部工（プレキャスト部）		式	1.00					244,919,500	
ブロック製作・運搬		式	1.00					240,230,000	
土留上部ブロック	各種	式	1.00	240,230,000				240,230,000	
ブロック据付		式	1.00					4,689,500	
土留上部ブロック据付	W=5.51～10.21t/個	個	113.00	41,500				4,689,500	
渡版工		式	1.00					216,973,500	
渡版工		式	1.00					216,973,500	
渡版製作	B2.63×L2.0×H0.4m	式	1.00					0	
鉄筋加工組立	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	ｋｇ	0.00	230				0	
鉄筋加工組立	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D16	ｋｇ	0.00	260				0	
鋼製型枠組立組外		m２	0.00	3,900				0	
コンクリート打設	24-12-25(20)(BB)W/C≦55%	m３	0.00	21,200				0	
特殊養生		m３	0.00	1,600				0	
鉄筋運搬	エポキシ樹脂塗装	式	1.00					0	
鉄筋運搬	大阪府大阪市～石川県七尾市	式	0.00	188,000				0	
渡版製作・運搬		式	1.00					182,440,000	
渡版製作・運搬	各種	式	1.00	182,440,000				182,440,000	
渡版据付	B2.63×L2.0×H0.4m	式	1.00					812,000	
渡版据付(陸上連携方式)		枚	116.00	7,000				812,000	
渡版固定用金具		式	1.00					247,000	
渡版固定用金具		式	1.00	247,000				247,000	
変位緩衝装置		式	1.00					6,323,500	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
支承据付		m	232.00	15,200				3,526,400	
支承材料費		式	1.00	2,159,000				2,159,000	
沓座モルタル	無収縮モルタル	m３	3.00	212,700				638,100	
スライドプレート材料		式	1.00					21,310,000	
スライドプレート材料	溶融亜鉛メッキ、テーパー加工	式	1.00	21,310,000				21,310,000	
スライドプレート設置		式	1.00					5,841,000	
スライドプレート設置	107kg/枚～259kg/枚	枚	118.00	49,500				5,841,000	
舗装工		式	1.00					150,135,982	
半たわみ性舗装工		式	1.00					15,321,660	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		式	1.00					0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗設	開粒度13　t=10cm	m２	0.00	2,700				0	
アスファルト舗装(表層工)		式	1.00					4,559,760	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗設(表層工)	開粒度20　t=5cm	m２	2,111.00	2,160				4,559,760	
アスファルト舗装(基層工)		式	1.00					4,981,960	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗設(基層工)	再生粗粒度20　t=5cm	m２	2,111.00	2,360				4,981,960	
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透		式	1.00					5,361,940	
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	超速硬	m２	0.00	4,700				0	
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	超速硬　施工厚さ50mm	m２	2,111.00	2,540				5,361,940	
注入目地		式	1.00					418,000	
注入目地	t=10mm	m	220.00	1,900				418,000	
路床工		式	1.00					298,484	
不陸整正	K30≧100N/cm3	式	1.00					147,060	
路床整地転圧		m２	1,634.00	90				147,060	
土砂積込・運搬		式	1.00					119,184	
土砂積込		m３	104.00	205				21,320	
土砂運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m３	104.00	941				97,864	
路床盛土		式	1.00					32,240	
路床盛土		m３	104.00	310				32,240	
コンクリート舗装工		式	1.00					133,976,340	
小口止めコンクリート		式	1.00					571,200	
基礎砕石		m３	16.00	8,900				142,400	
捨てコンクリート型枠		m２	40.00	5,100				204,000	
捨てコンクリート打設	18-8-40(BB)	m３	8.00	28,100				224,800	
型枠製作・設置・撤去		m２	0.00	9,200				0	
コンクリート打設	18-8-40(BB)	m３	0.00	24,000				0	
特殊養生		m３	0.00	2,600				0	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	m２	0.00	2,200				0	
小口止ブロック製作・運搬		式	1.00					3,831,300	
小口止ブロック製作・運搬	B200×L2500×H500	個	81.00	47,300				3,831,300	
小口止ブロック据付		式	1.00					123,930	
小口止ブロック据付(1スイング)	W=0.57t/個	個	81.00	1,530				123,930	
路盤		式	1.00					2,127,210	
路盤材敷均し転圧	K30≧200N/cm3、t=20cm t=20cm	m２	0.00	310				0	
路盤材敷均し転圧	K75≧70MN/m3、t=20cm t=20cm 粒度調整砕石(M-40)	m２	1,649.00	1,290				2,127,210	
コンクリート舗装		式	1.00					0	
鋼製型枠設置撤去	t=30cm	m	0.00	1,350				0	
軌条設置撤去(コンクリート上)	15kg/m	m	0.00	850				0	
コンクリート舗装	大型機械舗設　曲げ4.5-2.5-40　t=30cm	m２	0.00	8,900				0	
特殊養生		m３	0.00	1,600				0	
機械移設		回	0.00	19,000				0	
目地	横収縮目地	式	1.00					0	
横収縮目地		m	0.00	5,900				0	
目地	縦施工目地	式	1.00					0	
縦施工目地		m	0.00	7,200				0	
目地	隣接目地	式	1.00					0	
隣接目地		m	0.00	1,900				0	
PPC舗装版製作・運搬		式	1.00					103,200,000	
PPC舗装版	各種	式	1.00	103,200,000				103,200,000	
PPC舗装版据付		式	1.00					24,122,700	
PPC舗装版据付	W=6.1t～10.1t/個	枚	63.00	382,900				24,122,700	
コンクリート舗装(場所打ち部)		式	1.00					21,626	
鉄筋		式	1.00					6,574	
鉄筋	SD345 D16	ｋｇ	38.00	173				6,574	
型枠		式	1.00					8,770	
型枠		m２	1.00	8,770				8,770	
コンクリート舗装		式	1.00					1,482	
コンクリート舗装	人力舗設 30-12-25(20)(BB)W/C≦50%以下	m２	0.20	7,410				1,482	
注入目地		式	1.00					2,560	
注入目地	注入目地材 加熱式 t=25mm	m	2.00	1,280				2,560	
注入目地		式	1.00					1,580	
注入目地	注入目地材 加熱式 t=39mm	m	1.00	1,580				1,580	
伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系　t=10mm	式	1.00					660	
伸縮目地	樹脂発泡体系　t=10mm	m２	0.30	2,200				660	
排水工		式	1.00					517,872	
自由勾配側溝設置		式	1.00					149,100	
自由勾配側溝	VS400×600、L=2000	m	2.00	14,500				29,000	
自由勾配側溝	VS400×600、L=1500	m	3.00	12,700				38,100	
グレーチング蓋	車道用 400用	枚	4.00	20,500				82,000	
集水桝設置		式	1.00					368,772	
集水桝設置	800×800,H=1000	基	1.00	9,900				9,900	
集水桝(材料費)	800×800,H=1000	基	1.00	204,100				204,100	
グレーチング蓋(材料費)	□800用	枚	1.00	95,500				95,500	
スクリーン		枚	1.00	39,100				39,100	
アンカー削孔	φ8.5、L=50mm	箇所	4.00	593				2,372	
排水管	VU400	m	2.00	8,900				17,800	
付属工		式	1.00					42,657,828	
係船柱工		式	1.00					5,134,300	
係船曲柱取付		式	1.00					5,134,300	
係船曲柱取付	350kN型	基	12.00	400,000				4,800,000	
架台取付		基	12.00	24,000				288,000	
係船柱塗装		m２	11.00	2,100				23,100	
中詰コンクリート打設	24-12-25(20)　W/C≦55%	m３	0.00	23,000				0	
中詰コンクリート打設	30-12-25(20)(BB)W/C≦50%以下	m３	1.00	23,200				23,200	
防舷材工		式	1.00					30,573,328	
防舷材取付	V-500H×1700L	式	1.00					30,573,328	
埋込栓取付		基	23.00	160,000				3,680,000	
防舷材取付	V-500×1700L	基	23.00	1,140,000				26,220,000	
台座コンクリート	30-12-25(20)(BB)W/C≦50%以下	m３	8.00	22,900				183,200	
型枠		m２	15.00	9,400				141,000	
支保組立組外(桟橋式)		m２	15.00	12,000				180,000	
鉄筋	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	ｋｇ	729.00	232				169,128	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
タラップ取付	B850×L2,400mm	式	1.00					0	
埋込栓取付		基	0.00	10,500				0	
タラップ取付	B850×L2,400mm	基	0.00	675,000				0	
車止・縁金物工		式	1.00					6,950,200	
車止	H=200mm　Lg=2,000mm	式	1.00					4,750,200	
車止取付	H200×L2,000mm	m	0.00	38,000				0	
車止取付	H150×L2,000mm	m	182.00	26,100				4,750,200	
縁金物		式	1.00					2,200,000	
縁金物取付		m	220.00	10,000				2,200,000	
防食工		式	1.00					21,705,100	
電気防食工		式	1.00					21,705,100	
陽極製作・取付	2.5A-耐用年数50年	式	1.00					20,900,100	
取付金具製作		個	69.00	1,200				82,800	
取付金具取付		個	69.00	1,700				117,300	
陽極取付	2.5A-耐用年数50年	個	69.00	300,000				20,700,000	
電位測定装置取付		式	1.00					805,000	
電位測定装置取付		箇所	23.00	35,000				805,000	
岸壁【矢田新岸壁(-5.5m)(第一西)】		式	1.00					288,726,920	
構造物撤去工		式	1.00					8,676,352	
撤去工		式	1.00					8,234,352	
舗装版切断		式	1.00					111,000	
舗装版切断	アスファルト、t=20cm	m	74.00	1,500				111,000	
舗装版破砕		式	1.00					634,200	
舗装版破砕	アスファルト、t=20cm	m2	755.00	840				634,200	
アスファルト殻運搬		式	1.00					1,079,170	
アスファルト殻運搬	現場～処分先	t	347.00	3,110				1,079,170	
アスファルト殻処分費		式	1.00					673,180	
アスファルト殻処分費		t	347.00	1,940				673,180	
舗装版破砕		式	1.00					67,640	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ、t=15cm	m2	356.00	190				67,640	
コンクリート殻運搬		式	1.00					0	
コンクリート殻運搬		m3	0.00	2,600				0	
路盤材撤去	t=25cm	式	1.00					26,700	
掘削	路盤材	m3	89.00	300				26,700	
路盤材運搬		式	1.00					86,152	
土砂等運搬	路盤材（ヤード内）	m3	0.00	350				0	
土砂等運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m3	89.00	968				86,152	
L型ブロック撤去	B3.4×L1.5×H6.3m	式	1.00					0	
L型ブロック撤去(海上一連方式)	水中→水上	個	0.00	94,000				0	
コンクリート構造物取壊し		式	1.00					2,808,000	
鉄筋構造物取壊し		m3	156.00	18,000				2,808,000	
コンクリート殻運搬		式	1.00					0	
コンクリート殻運搬	鉄筋（矢田新～大田東ふ頭）	m3	0.00	2,000				0	
コンクリート殻運搬	鉄筋（大田東ふ頭内）	m3	0.00	1,200				0	
コンクリート殻再生処理		式	1.00					865,160	
自走式破砕機設置・撤去工		回	1.00	146,200				146,200	
コンクリート殻再生処理		m3	209.00	3,440				718,960	
再生砕石運搬		式	1.00					357,680	
積込(ルーズ)		m3	272.00	235				63,920	
再生砕石運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m3	272.00	1,080				293,760	
係船曲柱撤去		式	1.00					43,000	
係船曲柱撤去	350kN型	基	1.00	43,000				43,000	
係船曲柱運搬		式	1.00					53,500	
係船曲柱運搬	現場～処分先	回	1.00	53,500				53,500	
係船曲柱処分		式	1.00					18,500	
係船曲柱処分		基	1.00	18,500				18,500	
防舷材撤去		式	1.00					239,500	
防舷材撤去	V-500H×1,700L	基	5.00	47,900				239,500	
車止め撤去		式	1.00					129,280	
車止め撤去		m	64.00	2,020				129,280	
タラップ撤去		式	1.00					22,400	
タラップ撤去	200H×900L	基	1.00	22,400				22,400	
付属物運搬		式	1.00					233,200	
付属物運搬	現場～処分先	台	4.00	58,300				233,200	
付属物処分		式	1.00					700,000	
付属物処分	防舷材、車止め、タラップ	t	10.00	70,000				700,000	
石綿含有産業廃棄物運搬		式	1.00					48,600	
石綿含有産業廃棄物運搬	現場～処分先	台	1.00	48,600				48,600	
石綿含有産業廃棄物処分		式	1.00					25,460	
石綿含有産業廃棄物処分		kg	380.00	67				25,460	
発生材運搬		式	1.00					12,030	
現場発生品運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	t	1.00	2,680				2,680	
現場発生品積込・荷卸		t	1.00	9,350				9,350	
土砂除却		式	1.00					442,000	
土砂除却	原地盤～+0.1m	式	1.00					204,000	
土砂除却	原地盤～+0.1m	m3	680.00	300				204,000	
土砂等運搬		式	1.00					238,000	
土砂等運搬	ヤード内	m3	680.00	350				238,000	
土砂除却(試行的取組)	+0.1～-5.5m	式	1.00					0	
土砂除却(能力補正型)	+0.1～-5.5m	m3	0.00	5,300				0	
海上地盤改良工		式	1.00					157,783,416	
床掘工		式	1.00					0	
グラブ床掘(試行的取組)		式	1.00					0	
グラブ床掘(能力補正型)	基礎捨石　能力適性区域	m3	0.00	7,000				0	
グラブ床掘(能力補正型)	基礎捨石　能力補正区域	m3	0.00	7,100				0	
土運船運搬		式	1.00					0	
土運船運搬		m3	0.00	2,300				0	
バックホウ揚土(試行的取組)		式	1.00					0	
バックホウ揚土(能力補正型)		m3	0.00	170				0	
先行削孔工		式	1.00					157,783,416	
先行削孔		式	1.00					149,834,000	
先行掘削	Φ2,000mm　掘削長2.8m	箇所	0.00	2,300,000				0	
先行掘削	Φ2,000mm　平均掘削長5.2m	箇所	38.00	3,943,000				149,834,000	
先行掘削		式	1.00					1,988,400	
先行掘削	Φ1,500mm 平均掘削長8.8m	箇所	3.00	662,800				1,988,400	
浚渫土改良		式	1.00					4,882,800	
浚渫土改良	土質改良材：ワトル 330kg/m3	m2	626.00	7,800				4,882,800	
処理土積込運搬		式	1.00					977,614	
積込(ルーズ)	処理土	m3	814.00	215				175,010	
土砂等運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m3	814.00	986				802,604	
捨石積込運搬		式	1.00					100,602	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
積込(ルーズ)	捨石	ｍ３	81.00	256				20,736	
土砂等運搬	現場～大田東ヤード、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	ｍ３	81.00	986				79,866	
置換工		式	1.00					0	
置換材投入	C-40	式	1.00					0	
置換材投入	C-40	ｍ３	0.00	5,000				0	
置換材均し	±10cm	式	1.00					0	
置換材均し	±10cm	ｍ２	0.00	12,000				0	
本体工［場所打式］		式	1.00					25,737,770	
水中コンクリート工		式	1.00					25,737,770	
かき落とし		式	1.00					951,050	
かき落とし		ｍ２	115.00	8,270				951,050	
削孔		式	1.00					736,000	
水中削孔		孔	184.00	4,000				736,000	
アンカー筋設置		式	1.00					1,548,140	
水中アンカー取付		組	184.00	3,400				625,600	
アンカー材料費		式	0.00	0				0	
アンカー材料費		式	1.00	396,100				396,100	
水中足場設置撤去		掛ｍ２	123.00	4,280				526,440	
濁えい防止		式	1.00					44,000	
濁えい防止シート敷設		ｍ２	20.00	2,200				44,000	
型枠		式	1.00					700,000	
鋼製型枠組立組外	妻用	ｍ２	35.00	20,000				700,000	
残置ブロック製作・運搬		式	1.00					9,801,000	
残置型枠ブロック	各種	式	1.00	9,801,000				9,801,000	
残置型枠ブロック設置		式	1.00					5,464,600	
削孔		箇所	220.00	4,000				880,000	
セパレータ取付		組	220.00	3,430				754,600	
ケミカルアンカー	D19用	本	220.00	1,190				261,800	
セパレータ材料費		式	1.00	663,200				663,200	
水中溶接		ｍ	42.00	34,600				1,453,200	
残置型枠ブロック設置	2.0～2.4t/個	個	34.00	42,700				1,451,800	
水中コンクリート		式	1.00					5,918,900	
水中コンクリート打設	30-15-25(20)(BB)W/C≦50%以下	ｍ３	157.00	37,700				5,918,900	
捨コンクリート型枠		式	1.00					272,800	
捨コンクリート型枠	水中施工	ｍ２	4.00	68,200				272,800	
捨コンクリート		式	1.00					208,000	
捨コンクリート	30-15-25(20)(BB)W/C≦50%以下	ｍ３	5.00	41,600				208,000	
掘削		式	1.00					93,280	
掘削		ｍ３	176.00	530				93,280	
本体工［鋼矢板式］		式	1.00					41,017,200	
鋼矢板工		式	1.00					26,458,300	
鋼矢板打設		式	1.00					26,458,300	
鋼矢板材料費	SP-10H型 Lg=12.2m	枚	0.00	298,000				0	
鋼矢板材料費	SP-10H型 Lg=12.3m	枚	67.00	293,500				19,664,500	
鋼矢板荷卸		枚	67.00	1,400				93,800	
鋼矢板運搬	仮置場～施工箇所	枚	0.00	4,000				0	
鋼矢板打設(バイブロハンマ単独・海上施工)		枚	67.00	100,000				6,700,000	
控工		式	1.00					14,558,900	
控鋼杭打設		式	1.00					3,772,800	
控鋼杭材料費	H-300×300×10×15　Lg=9.3m	本	0.00	90,000				0	
控鋼杭材料費	H-300×300×10×15　Lg=9.5m	本	18.00	92,200				1,659,600	
控鋼杭荷卸し		本	18.00	1,400				25,200	
控鋼杭運搬	仮置場～施工箇所	本	0.00	8,500				0	
控鋼杭打設(バイブロハンマ単独・海上施工)		本	18.00	116,000				2,088,000	
腹起材取付		式	1.00					6,824,400	
腹起材取付	海上施工	ｍ	0.00	45,000				0	
腹起材取付	海上施工	ｍ	121.00	56,400				6,824,400	
タイ材取付		式	1.00					3,961,700	
タイロッド取付	Φ36(HT690)　海上施工	組	18.00	190,000				3,420,000	
締付プレート等材料費		式	1.00	541,700				541,700	
上部工		式	1.00					28,086,000	
上部コンクリート工		式	1.00					26,510,100	
支保		式	1.00					0	
支保組立組外(鋼矢板式)		ｍ	0.00	21,000				0	
鉄筋	SD345　D16	式	1.00					0	
鉄筋加工組立	SD345　D16	ｋｇ	0.00	180				0	
上部コンクリート	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	式	1.00					1,215,000	
上部コンクリート打設	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	ｍ３	54.00	22,500				1,215,000	
型枠		式	1.00					0	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		ｍ２	0.00	8,700				0	
木製型枠組立組外(鋼矢板式)		ｍ２	0.00	9,400				0	
伸縮目地	t=10mm	式	1.00					0	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	ｍ２	0.00	2,200				0	
笠コンブロック製作・運搬		式	1.00					22,977,200	
笠コンブロック製作・運搬	W0.9×L1.8×H1300 塩害対応型(SⅡ-4型)	個	34.00	675,800				22,977,200	
笠コンブロック据付		式	1.00					2,196,400	
笠コンブロック据付	W=1.92t/個	個	34.00	64,600				2,196,400	
捨コンクリート		式	1.00					121,500	
捨コンクリート	18-8-40(BB)	ｍ３	5.00	24,300				121,500	
上部コンクリート工（取付部）		式	1.00					1,575,900	
上部コンクリート	18-12-40(BB)　W/C≦60%	式	1.00					973,500	
埋込ﾌﾟﾚｰﾄ等材料費		式	0.00	142,000				0	
埋込ﾌﾟﾚｰﾄ等材料費		式	1.00	176,700				176,700	
上部コンクリート打設	18-12-40(BB)　W/C≦60%	ｍ３	0.00	24,200				0	
上部コンクリート打設	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	ｍ３	32.00	24,900				796,800	
型枠		式	1.00					585,600	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		ｍ２	61.00	9,600				585,600	
伸縮目地		式	1.00					16,800	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	ｍ２	7.00	2,400				16,800	
控え上部工		式	1.00					4,472,400	
上部コンクリート工		式	1.00					4,472,400	
鋼板取付		式	1.00					24,500	
アーク溶接		ｍ	5.00	4,900				24,500	
鉄筋		式	1.00					1,306,800	
鉄筋加工組立	SD345　D16	ｋｇ	7,260.00	180				1,306,800	
鋼板取付		式	1.00					266,800	
アーク溶接		ｍ	29.00	9,200				266,800	
控え上部コンクリート		式	1.00					1,606,000	
控え上部コンクリート打設	24-12-25(20)(BB)　W/C≦60%	ｍ３	73.00	22,000				1,606,000	
型枠		式	1.00					1,244,100	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		ｍ２	143.00	8,700				1,244,100	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
伸縮目地	t=10mm	式	1.00					24,200	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	m2	11.00	2,200				24,200	
裏込・裏埋工		式	1.00					8,095,960	
裏込工		式	1.00					4,891,600	
裏込材投入	10～30kg/個	式	1.00					4,609,600	
裏込材投入(直接投入)	10～30kg/個	m3	0.00	9,550				0	
裏込材投入	10～30kg/個 採取・運搬、採取場所：小木港	m3	268.00	17,200				4,609,600	
裏込均し	±20cm	式	1.00					0	
裏込均し(陸上)	±20cm	m2	0.00	4,250				0	
防砂シート敷設		式	1.00					282,000	
防砂シート敷設	陸上施工	m2	120.00	2,350				282,000	
裏埋工		式	1.00					3,204,360	
裏埋材投入		式	1.00					3,204,360	
裏込材積込		m3	1,496.00	240				359,040	
土砂等運搬	ﾔｰﾄﾞ内	m3	0.00	400				0	
土砂等運搬	大田東ヤード～現場、運搬距離(片道5km以下、DID区間有)	m3	1,496.00	1,100				1,645,600	
裏埋材投入・敷均し・締固め		m3	1,348.00	890				1,199,720	
舗装工		式	1.00					4,017,922	
路床工		式	1.00					47,142	
不陸整正	K30≧100N/cm3	式	1.00					47,142	
路床整地転圧(人力)		m2	162.00	291				47,142	
コンクリート舗装工(水叩き部)		式	1.00					3,970,780	
小口止めコンクリート		式	1.00					198,800	
基礎砕石	RC-40　t=0.1m	m3	8.00	7,400				59,200	
捨てコンクリート型枠		m2	16.00	4,300				68,800	
捨てコンクリート打設	18-8-40(BB)	m3	3.00	23,600				70,800	
型枠製作・設置・撤去		m2	0.00	7,700				0	
コンクリート打設	18-8-40(BB)	m3	0.00	21,000				0	
特殊養生		m3	0.00	2,600				0	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	m2	0.00	2,200				0	
小口止ブロック製作・運搬		式	1.00					1,568,000	
小口止ブロック製作・運搬	B200*L2495*H500	個	32.00	49,000				1,568,000	
小口止ブロック据付		式	1.00					50,880	
小口止ブロック据付(1スイング)	W=0.57t/個	個	32.00	1,590				50,880	
路盤	K30≧200N/cm3、t=25cm	式	1.00					455,040	
路盤材積込		m3	0.00	210				0	
土砂等運搬	ﾔｰﾄﾞ内	m3	0.00	340				0	
路盤材敷均し転圧	t=25cm	m2	0.00	330				0	
路盤材敷均し転圧(人力)	t=20cm 粒度調整砕石(M-40)	m2	144.00	3,160				455,040	
型枠		式	1.00					45,500	
型枠	鋼製	m2	5.00	9,100				45,500	
コンクリート舗装		式	1.00					1,231,200	
人力舗設		m2	0.00	10,700				0	
人力舗設	24-12-25(20)(BB)　t=20cm	m2	144.00	8,550				1,231,200	
特殊養生		m3	0.00	1,600				0	
伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系　t=10mm	式	1.00					421,360	
伸縮目地	樹脂発泡体系　t=10mm	m2	184.00	2,290				421,360	
目地	横収縮目地	式	1.00					0	
横収縮目地		m	0.00	6,000				0	
目地	隣接目地	式	1.00					0	
隣接目地		m	0.00	2,200				0	
コンクリート舗装工（取付部）		式	1.00					0	
小口止めコンクリート		式	1.00					0	
基礎砕石	RC-40　t=0.1m	m3	0.00	8,100				0	
型枠製作・設置・撤去		m2	0.00	8,400				0	
コンクリート打設	18-8-40(BB)	m3	0.00	23,000				0	
目地材設置	樹脂発泡体系　t=10mm	m2	0.00	2,380				0	
路盤	K30≧200N/cm3、t=20cm	式	1.00					0	
路盤材積込		m3	0.00	224				0	
土砂等運搬	ﾔｰﾄﾞ内	m3	0.00	369				0	
路盤材敷均し転圧	t=20cm	m2	0.00	362				0	
縁部補強鉄筋		式	1.00					0	
縁部補強鉄筋	SD295A　D13	kg	0.00	104				0	
型枠		式	1.00					0	
鋼製型枠設置撤去	t=30cm	m	0.00	1,450				0	
コンクリート舗装		式	1.00					0	
簡易機械舗設	曲げ4.5-2.5-40　t=25cm	m2	0.00	9,900				0	
目地	縦施工目地	式	1.00					0	
縦施工目地		m	0.00	5,980				0	
目地	横収縮目地	式	1.00					0	
横収縮目地		m	0.00	5,400				0	
目地	隣接目地	式	1.00					0	
隣接目地		m	0.00	1,810				0	
付属工		式	1.00					2,521,500	
車止・縁金物工		式	1.00					2,026,200	
車止め取付		式	1.00					2,026,200	
車止め取付	H=150mm	m	66.00	30,700				2,026,200	
梯子工		式	1.00					495,300	
梯子取付		式	1.00					495,300	
埋込栓取付		基	1.00	10,900				10,900	
梯子取付	H200×L900+L1,200	基	1.00	484,400				484,400	
防食工		式	1.00					6,334,700	
電気防食工		式	1.00					6,334,700	
陽極製作・取付	2.5A-耐用年数50年	式	1.00					5,452,200	
取付金具製作		個	18.00	1,200				21,600	
取付金具取付		個	18.00	1,700				30,600	
陽極取付	2.5A-耐用年数50年	個	18.00	300,000				5,400,000	
堆積土砂除去		式	1.00					812,500	
掘堆積土砂除去		m3	25.00	400				10,000	
掘堆積土砂除去		m3	25.00	32,100				802,500	
電位測定装置取付		式	1.00					70,000	
電位測定装置取付		箇所	2.00	35,000				70,000	
仮設工		式	1.00					1,983,700	
仮設道路工		式	1.00					1,983,700	
敷鉄板敷設撤去		式	1.00					1,983,700	
敷鉄板設置･撤去	6,096×1,524×22、64枚	m2	1,190.00	430				511,700	
敷鉄板賃料		枚	64.00	23,000				1,472,000	
岸壁【大田東ふ頭用地・工業用地】		式	1.00					24,668,200	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1.00					24,668,200	
整備工		式	1.00					24,668,200	
路床安定処理	t=50cm	式	1.00					21,777,550	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
路床安定処理	t=50cm	ｍ２	15,019.00	1,450				21,777,550	
砕石敷均し工	t=10cm	式	1.00					2,326,650	
砕石敷均し工	転用品　t=10cm	ｍ２	15,511.00	150				2,326,650	
積込		式	1.00					154,912	
積込	ヤード内	ｍ３	752.00	206				154,912	
土砂運搬		式	1.00					256,432	
土砂運搬	ヤード内、運搬距離L=0.3km	ｍ３	752.00	341				256,432	
盛土		式	1.00					152,656	
盛土	ヤード内	ｍ３	752.00	203				152,656	
直接工事費		式	1.00					2,696,105,973	
共通仮設		式	1.00					307,650,280	
共通仮設費（積上）		式	1.00					242,957,280	
運搬費		式	1.00					14,765,000	
仮設材等運搬		式	1.00					1,100,000	
仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	1,100,000				1,100,000	
建設機械器具等運搬		式	1.00					13,665,000	
分解組立運搬	クローラクレーン(90t吊級)	式	1.00	2,120,000				2,120,000	
分解組立運搬	クローラクレーン(100t吊級)　2台	式	0.00	4,250,000				0	
分解組立運搬	クローラクレーン(120t吊級)　2台	式	1.00	4,240,000				4,240,000	
分解組立運搬	クローラクレーン(200t吊級)	式	1.00	3,855,000				3,855,000	
分解組立運搬	オールケーシング掘削機(スキッド式)	式	1.00	1,820,000				1,820,000	
分解組立運搬	バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	式	0.00	415,000				0	
運搬	自走式コンクリート破砕機 3回	式	1.00	630,000				630,000	
運搬	スタビライザー 2回	式	1.00	1,000,000				1,000,000	
回航・えい航費		式	1.00					124,540,000	
回航		式	1.00					124,540,000	
回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼D250t吊級)　伏木富山港(新湊)～七尾港	回	0.00	4,040,000				0	
回航費(被回航方式 作業船)	グラブ浚渫船(兼用船)　(硬土盤用鋼D5.5m3級)　新潟東港～七尾港	回	0.00	6,300,000				0	
回航費(被回航方式 作業船)	クレーン付台船（200t吊級）尼崎西宮芦屋港～七尾港	回	2.00	23,000,000				46,000,000	
回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼D200t吊級)　直江津港～七尾港	回	2.00	4,260,000				8,520,000	
回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼D400t吊級)　茨城港～七尾港	回	2.00	35,010,000				70,020,000	
準備費		式	1.00					467,280	
準備		式	1.00					467,280	
除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･肩掛式)		ｍ２	14,160.00	15				212,400	
集草		ｍ２	14,160.00	18				254,880	
技術管理費		式	1.00					21,585,000	
技術管理		式	1.00					263,800	
施工情報調査		式	1.00	263,800				263,800	
技術管理		式	1.00					84,000	
諸経費動向調査		式	1.00	84,000				84,000	
技術管理		式	1.00					7,700,000	
3次元測量	ナローマルチビーム、UAVレーザー測量	式	1.00	7,700,000				7,700,000	
技術管理		式	1.00					13,517,000	
衝撃載荷試験	鋼管杭打設時 A工区：1箇所、B工区：1箇所	式	1.00	7,488,000				7,488,000	
衝撃載荷試験	地盤改良後 B工区：1箇所	式	1.00	6,029,000				6,029,000	
技術管理		式	1.00					20,200	
六価クロム溶出試験	地盤改良(配合試験時)	式	1.00	20,200				20,200	
営繕費		式	1.00					81,600,000	
営繕		式	1.00					81,600,000	
営繕費		式	1.00	81,600,000				81,600,000	
共通仮設費（率）		式	1.00					61,740,000	
現場環境改善費		式	1.00					2,953,000	
現場管理費		式	1.00					569,610,000	
工事原価		式	1.00					3,573,366,253	
一般管理費等		式	1.00					358,253,747	
工事価格		式	1.00					3,931,620,000	
調査業務費		式	1.00					15,580,000	
合計価格		式	1.00					3,947,200,000	
消費税等相当額		式	1.00					394,720,000	
請負工事費		式	1.00					4,341,920,000	