（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年9月26日に契約した新潟港(東港地区)泊地(-12m)浚渫工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、各自１通を保有する。

令和 8年 9月 30日

発注者　住所　新潟市中央区美咲町１丁目１番１号
氏名　支出負担行為担当官　北陸地方整備局副局長　成川　和也

受注者　住所　新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００番地３
氏名　株式会社本間組　代表取締役社長　奥村　雄二

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
泊地		式	1.00					507,504,845	
浚渫工		式	1.00					150,164,815	
ポンプ浚渫工		式	1.00					150,164,815	
ポンプ浚渫		式	1.00					150,164,815	
ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT)	A区域 砂質土 基準N値10	m３	0.00	1,128				0	
ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT)	A区域 砂質土 基準N値10	m３	96,342.00	1,253				120,716,526	
ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT)	A区域（能力補正区域） 砂質土 基準N値10	m３	0.00	1,476				0	
ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT)	A区域（能力補正区域） 砂質土 基準N値10	m３	2,006.00	1,639				3,287,834	
ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT)	B区域 砂質土 基準N値10	m３	0.00	1,128				0	
ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT)	B区域 砂質土 基準N値10	m３	16,198.00	1,253				20,296,094	
ポンプ浚渫船拘束		式	1.00	5,864,361				5,864,361	
土捨工		式	1.00					126,479,485	
排砂管設備工		式	1.00					126,479,485	
排砂管設備		式	1.00					67,456,967	
浮上零号設置・撤去		組	2.00	1,230,762				2,461,524	
立上がり零号設置・撤去		組	1.00	1,088,228				1,088,228	
陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	738.00	2,013				1,485,594	
陸上受枠設置・撤去	H=4m	m	0.00	10,861				0	
陸上受枠設置・撤去	H=2m	m	17.00	7,461				126,837	
排砂管(陸上管)設置・撤去		m	755.00	4,126				3,115,130	
排砂管(海底管)設置・撤去		m	969.00	17,808				17,255,952	
排砂管（海底管）移設		回	1.00	683,975				683,975	
フローク管設置・撤去		m	420.00	11,734				4,928,280	
排砂管設備		式	0.00	34,241,047				0	
排砂管設備		式	1.00	35,119,388				35,119,388	
排砂管保守(労務数補正型)		日	9.00	132,451				1,192,059	
沈降促進剤		式	1.00					58,090,427	
沈降促進剤		式	0.00	5,300,000				0	
沈降促進剤		式	1.00	8,322,146				8,322,146	
沈降促進剤設備設置・撤去		式	1.00	30,309,194				30,309,194	
沈降促進剤設備運転費		式	1.00	19,327,767				19,327,767	
路床整地転圧	不陸整正	m２	245.00	111				27,195	
路盤材敷均し転圧	砕石敷設(RC-40)	m２	245.00	425				104,125	
土工		式	1.00					932,091	
排砂管受枠用盛土	転用品	m３	1,374.00	234				321,516	
重機搬入路盛土	転用品	m３	103.00	234				24,102	
不陸整正		m２	60.00	435				26,100	
沈降促進剤設備砕石掘削	RC-40	m３	27.00	364				9,828	
排砂補助		式	1.00	550,545				550,545	
築堤工		式	1.00					230,095,025	
築堤工		式	1.00					200,990,010	
掘削		式	1.00					6,349,296	
掘削	内、転用 8,260m3 築堤部、余水吐設置･撤去時	m３	0.00	196				0	
掘削	管理用道路排砂管設置･撤去時	m３	0.00	2,198				0	
掘削(ICT)	内、転用 8,260m3 築堤部、余水吐設置･撤去時	m３	25,296.00	251				6,349,296	
盛土		式	1.00					1,507,188	
盛土	転用品 築堤部、余水吐設置･撤去時	m３	0.00	198				0	
盛土(ICT)	転用品 築堤部、余水吐設置･撤去時	m３	7,076.00	213				1,507,188	
埋戻し		式	1.00					0	
埋戻し	管理用道路排砂管設置･撤去時	m３	0.00	3,261				0	
土砂等運搬		式	1.00					0	
積込(ルーズ)	築堤開口部	m３	0.00	204				0	
土砂等運搬	施工場所～土砂仮置場	m３	0.00	438				0	
整地		式	1.00					2,640,330	
整地	土砂仮置場、余水吐設置時、余水吐撤去時	m３	20,790.00	127				2,640,330	
法面整形		式	1.00					5,549,037	
法面整形	築堤部、余水吐部南側	m２	0.00	435				0	
法面整形(ICT)	築堤部、余水吐部東側	m２	10,257.00	541				5,549,037	
遮水シート敷設		式	1.00					13,664,364	
掘削	築堤部（転用）	m３	608.00	231				140,448	
埋戻し	築堤部（転用品）	m３	608.00	3,172				1,928,576	
遮水シート敷設	塩化ビニルシート t=0.5mm 築堤部、余水吐部	m２	10,939.00	1,060				11,595,340	
押土		式	1.00					2,468,640	
押土(ルーズ)	60m以内	m３	13,344.00	185				2,468,640	
排泥掘削		式	1.00					4,730,000	
掘削		m３	22,000.00	215				4,730,000	
排泥掘削(計画変更分)		式	1.00					2,149,000	
掘削		m３	7,000.00	307				2,149,000	
排泥運搬		式	1.00					10,560,000	
土砂等運搬	施工場所～土砂仮置場	m３	22,000.00	480				10,560,000	
排泥運搬（計画変更分）		式	1.00					10,472,000	
土砂等運搬	施工場所～処分場	m３	7,000.00	1,496				10,472,000	
整地		式	1.00					2,596,000	
整地		m３	22,000.00	118				2,596,000	
法面整形		式	1.00					3,363,217	
法面整形	切土部	m２	4,147.00	811				3,363,217	
ブルーシート撤去		式	1.00					264,818	
ブルーシート撤去		式	1.00	264,818				264,818	
吸出し防止材		式	1.00					5,631,120	
吸出し防止材敷設	t=10mm	m２	5,214.00	1,080				5,631,120	
排泥処分（計画変更分）		式	1.00					129,045,000	
処分費	セメント系排泥	m３	7,000.00	18,435				129,045,000	
余水吐工		式	1.00					19,055,421	
余水箱製作		式	1.00					7,230,336	
余水箱製作	上段：6基、下段：6基	式	1.00	7,230,336				7,230,336	
余水箱設置		式	1.00					549,456	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
余水箱設置	上段：6基、下段：6基	基	12.00	45,788				549,456	
排砂管設置・撤去		式	1.00					9,489,244	
排砂管(陸上管)設置・撤去	φ710mm	m	538.00	4,126				2,219,788	
排砂管損料	余水吐部	式	1.00	7,269,456				7,269,456	
大型土のう製作・設置・撤去		式	1.00					1,025,020	
大型土のう工	製作・設置	袋	128.00	7,435				951,680	
大型土のう工	撤去	袋	76.00	965				73,340	
大型土のう移設		式	1.00					99,840	
大型土のう工	移設（撤去・再設置）	袋	52.00	1,920				99,840	
砕石運搬		式	1.00					145,692	
積込(ﾙｰｽﾞ)	砕石	m３	63.00	994				62,622	
土砂等運搬	砕石発生場所～施工場所	m３	90.00	923				83,070	
砕石埋戻し		式	1.00					322,110	
埋戻し	余水吐部	m３	90.00	3,579				322,110	
袋型根固（2t型）製作・設置・撤去		式	1.00					0	
積込(ルーズ)	捨石積込 支給場所	m３	0.00	243				0	
捨石運搬	支給場所～製作場所	m３	0.00	386				0	
購入材（玉石）		m３	0.00	3,696				0	
袋型根固	製作･設置 製作場所、施工場所	袋	0.00	12,826				0	
袋型根固運搬仮置(陸上連携方式)	袋型根固仮置 製作場所～施工場所	袋	0.00	3,430				0	
袋型根固撤去、仮置(陸上連携方式)	袋型根固撤去 施工場所～仮置場所	袋	0.00	4,402				0	
管理用通路		式	1.00					123,073	
足場工	単管傾斜足場 L=12.0m	掛m２	32.00	3,602				115,264	
管理用通路賃料		式	1.00	7,809				7,809	
遮水シート撤去		式	1.00					70,650	
遮水シート撤去	塩化ビニルシート t=0.5mm	m２	450.00	157				70,650	
築堤付属工		式	1.00					10,049,594	
舗装版撤去･復旧		式	1.00					0	
As舗装版切断	t=0.05m	m	0.00	689				0	
As舗装版取壊し	t=0.05m	m２	0.00	205				0	
掘削	上層路盤 M-40 撤去	m３	0.00	2,593				0	
掘削	下層路盤 C-40 撤去、管理用道路部	m３	0.00	2,593				0	
掘削	下層路盤 C-40 撤去、余水吐部	m３	0.00	1,211				0	
路盤材運搬	路盤材 施工場所～転用品仮置場、管理用道路部の上下層路盤	m３	0.00	1,731				0	
路盤材運搬	路盤材 施工場所～転用品仮置場、余水吐部の下層路盤	m３	0.00	992				0	
積込(ルーズ)	路盤材 転用品仮置場	m３	0.00	1,068				0	
路盤材運搬	路盤材 転用品仮置場～施工場所	m３	0.00	992				0	
下層路盤	C-40相当品 t=0.35m 転用品	m２	0.00	641				0	
上層路盤	M-40相当品 t=0.15m 転用品	m２	0.00	320				0	
As舗装	再生密粒20FH t=0.05m	m２	0.00	1,875				0	
敷鉄板設置･撤去	22×1,524×6,096mm	m２	0.00	402				0	
排砂管埋設部		式	1.00					1,759,175	
積込(ルーズ)	土砂仮置場	m３	488.00	223				108,824	
土砂等運搬	土砂仮置場～管理用道路・余水吐	m３	488.00	480				234,240	
路体(築堤)盛土	管理用道路・余水吐	m３	488.00	370				180,560	
路盤敷設	t=15cm 管理用道路・余水吐	m２	496.00	847				420,112	
掘削	管理用道路・余水吐	m３	559.00	456				254,904	
土砂等運搬	管理用道路・余水吐～土砂仮置場	m３	496.00	480				238,080	
整地	土砂仮置場	m３	496.00	117				58,032	
敷鉄板設置･撤去	管理用道路部・余水吐部 22×1,524×6,096mm	m２	399.00	374				149,226	
敷鉄板賃料	管理用道路部・余水吐部	枚	43.00	2,679				115,197	
掘削		式	1.00					112,312	
掘削	東側築堤土側溝	m３	404.00	278				112,312	
整地		式	1.00					47,268	
整地	東側築堤土側溝	m３	404.00	117				47,268	
U字溝撤去･復旧		式	1.00					0	
U字溝	U-300 再利用	m	0.00	3,223				0	
掘削	基礎砕石撤去 t=0.05m 転用	m３	0.00	2,593				0	
U字溝	据付 転用品	m	0.00	5,565				0	
飛砂防止ネット撤去・復旧		式	1.00					0	
飛砂防止ネット設置･撤去	H=2.0m	m	0.00	7,761				0	
飛砂防止ネット撤去		式	1.00					2,052,415	
飛砂防止ネット撤去	H=2.0m	m	683.00	3,005				2,052,415	
飛砂防止ネット復旧		式	1.00					2,678,832	
飛砂防止ネット設置	H=2.0m	m	636.00	4,212				2,678,832	
飛砂防止ネット設置		式	1.00					203,760	
飛砂防止ネット設置	H=2.0m	m	45.00	4,528				203,760	
飛砂防止ネット 材料費	単管パイプ等	式	0.00	315,200				0	
飛砂防止ネット材料費		式	1.00					2,272,273	
飛砂防止ネット 材料費		式	1.00	2,272,273				2,272,273	
飛砂防止ネット運搬		式	1.00					621,351	
飛砂防止ネット運搬	不整地運搬車3ｔ積	式	1.00	621,351				621,351	
ネットフェンス撤去･復旧		式	1.00					234,260	
ネットフェンス撤去	H=2.0m	m	20.00	4,445				88,900	
ネットフェンス復旧	H=2.0m	m	20.00	7,268				145,360	
ネットフェンス材料費		式	1.00					47,392	
ネットフェンス 材料費		式	1.00	47,392				47,392	
ネットフェンス等運搬		式	1.00					20,556	
現場発生品及び支給品積込･荷卸	飛砂防止ネット･ネットフェンス	t	2.00	9,341				18,682	
現場発生品及び支給品運搬	施工場所～転用品仮置場、転用品仮置場～施工場所	t	2.00	937				1,874	
処分費		式	1.00					0	
廃材運搬		式	1.00					0	
アスファルト殻	施工場所～処分場	m３	0.00	3,766				0	
廃材処分		式	1.00					0	
アスファルト殻	処分場	t	0.00	1,220				0	
仮設工		式	1.00					765,520	
仮設工		式	1.00					765,520	
敷鉄板敷設・撤去		式	1.00					339,416	
敷鉄板設置･撤去	1,524×6,096mm 搬出通路	m２	836.00	406				339,416	
敷鉄板撤去		式	1.00					426,104	
敷鉄板撤去	1,524×6,096mm 関連工事	m２	2,174.00	196				426,104	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
直接工事費		式	1.00					507,504,845	
共通仮設		式	1.00					52,874,069	
共通仮設費（積上）		式	1.00					26,717,235	
えい航費		式	1.00					3,043,080	
えい航		式	1.00					3,043,080	
えい航費(作業船)	ポンプ浚渫船（鋼D6,000PS型）（往路）	回	1.00	2,479,681				2,479,681	
えい航費(排砂管設備)	フロータ管32組 新潟西港～新潟東港（往路）	回	2.00	203,888				407,776	
えい航費(排砂管設備)	フロータ管32組 新潟西港～新潟東港（往路）	回	1.00	155,623				155,623	
運搬費		式	1.00					9,271,690	
仮設材等運搬		式	1.00					6,469,531	
仮設材等運搬	排砂管	式	0.00	4,575,567				0	
仮設材等運搬	排砂管（往復）	式	1.00	4,663,626				4,663,626	
仮設材等運搬	ゴムジョイント	式	1.00	536,739				536,739	
仮設材等運搬	フロータ管	式	0.00	2,538,332				0	
仮設材等運搬	フロータ管（復路）	式	1.00	1,269,166				1,269,166	
仮設材等運搬		式	1.00					2,802,159	
仮設材等運搬	敷鉄板	式	0.00	392,071				0	
仮設材等運搬	敷鉄板（往復）	式	1.00	1,490,711				1,490,711	
仮設材等運搬	敷鉄板（復路）	式	1.00	1,311,448				1,311,448	
安全費		式	1.00					2,927,803	
標識灯		式	1.00					17,540	
標識灯	L-2型または同等品	式	0.00	15,249				0	
標識灯	L-2型または同等品	式	1.00	17,540				17,540	
安全対策		式	1.00					2,910,263	
安全監視船(労務数補正型)	浚渫作業時 1隻/日	式	0.00	1,956,732				0	
安全監視船(労務数補正型)	浚渫作業時 1隻/日	式	1.00	2,107,948				2,107,948	
安全監視船	海底管設置・撤去作業時 1隻/日	式	1.00	802,315				802,315	
準備費		式	1.00					6,813,922	
伐木・伐竹(複合)		式	1.00					4,172,552	
伐木（除根有り）	除根有り	m２	21,508.00	194				4,172,552	
運搬		式	1.00					162,375	
運搬(木根)		m３	125.00	1,299				162,375	
伐木・伐竹(複合)		式	1.00					372,480	
伐木（除根無し）	除根無し	m２	4,656.00	80				372,480	
運搬		式	1.00					549,575	
運搬(生木)		m３	475.00	1,157				549,575	
処分費		式	1.00					1,556,940	
処分費(t)	生木 土捨場	t	56.90	16,800				955,920	
処分費(t)	木根 土捨場	t	9.40	21,000				197,400	
処分費(t)	生木 土砂仮置場	t	17.40	16,800				292,320	
処分費(t)	木根 排砂管敷設部	t	5.30	21,000				111,300	
技術管理費		式	1.00					4,660,740	
技術管理		式	1.00					100,800	
諸経費動向調査		式	1.00	100,800				100,800	
技術管理		式	1.00					133,644	
施工情報調査	詳細調査：1工種 モニタリング調査：1工種	式	1.00	133,644				133,644	
技術管理		式	1.00					804,216	
沈降速度試験		式	1.00	804,216				804,216	
技術管理		式	1.00					3,622,080	
システム初期費（ICT）		式	1.00	962,640				962,640	
３次元起工測量		式	1.00	2,140,320				2,140,320	
３次元設計データ作成		式	1.00	519,120				519,120	
共通仮設費（率）		式	1.00					25,231,321	
現場環境改善費		式	1.00					925,513	
現場管理費		式	1.00					76,279,858	
工事原価		式	1.00					636,658,772	
一般管理費等		式	1.00					61,085,332	
工事価格		式	1.00					697,744,104	
測量業務価格		式	1.00					14,455,896	
合計価格		式	1.00					712,200,000	
消費税等相当額		式	1.00					71,220,000	
請負工事費		式	1.00					783,420,000	