（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月25日に契約した小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)改良外1件工事(第1次変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名の上、各自１通を保有する。

令和 8年 7月16日

発注者　住所　新潟市中央区美咲町１丁目１番１号
氏名　支出負担行為担当官　北陸地方整備局副局長　成川　和也

受注者　住所　富山県富山市牛島新町5番5号
氏名　東亜建設工業株式会社　北陸支店　支店長　八川　勝志

受注者　住所　新潟市中央区東大通一丁目７－１０
氏名　株式会社大本組　新潟営業所　所長　中本　陽

受注者　住所　新潟県新潟市中央区万代島5番１号
氏名　株式会社不動テトラ　北陸支店　支店長　佐々木　祐

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
【物揚場(-3.5m)】		式	1.00					523,410,134	
海上地盤改良工		式	1.00					228,865,260	
固化工		式	1.00					228,865,260	
深層混合処理杭		式	1.00					26,325,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-6.0～-17.8m　C-6-4：1工区	本	81.00	325,000				26,325,000	
深層混合処理杭		式	1.00					22,365,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-7.0～-17.8m　C-6-4：1工区	本	71.00	315,000				22,365,000	
深層混合処理杭		式	1.00					17,700,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-8.0～-17.8m　C-6-4：1工区	本	60.00	295,000				17,700,000	
深層混合処理杭		式	1.00					14,526,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-9.0～-17.8m　C-6-4：1工区	本	54.00	269,000				14,526,000	
深層混合処理杭		式	1.00					20,160,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-10.0～-17.8m　C-6-4：1工区	本	80.00	252,000				20,160,000	
深層混合処理杭		式	1.00					51,700,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-11.0～-17.8m　C-6-4：1工区	本	220.00	235,000				51,700,000	
深層混合処理杭		式	1.00					14,697,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-6.0～-11.93m　C-6-4：2工区	本	69.00	213,000				14,697,000	
深層混合処理杭		式	1.00					9,016,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-7.0～-11.93m　C-6-4：2工区	本	46.00	196,000				9,016,000	
深層混合処理杭		式	1.00					8,510,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-8.0～-11.93m　C-6-4：2工区	本	46.00	185,000				8,510,000	
深層混合処理杭		式	1.00					19,320,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-9.0～-11.93m　C-6-4：2工区	本	115.00	168,000				19,320,000	
深層混合処理杭		式	1.00					17,365,000	
深層混合処理杭打設	改良範囲　-10.0～-11.93m　C-6-4：2工区	本	115.00	151,000				17,365,000	
深層混合処理		式	1.00					6,830,000	
深層混合処理船拘束		式	1.00	6,830,000				6,830,000	
深層混合処理工法使用料		式	1.00					351,260	
工法使用料		式	1.00	351,260				351,260	
基礎工		式	1.00					133,306,713	
床掘工		式	1.00					1,392,858	
バックホウ床掘(試行的取組)		式	1.00					1,032,264	
バックホウ浚渫(能力補正型)	施工水深-5.6m 砂質土砂　N値10未満	m３	729.00	1,416				1,032,264	
バックホウ浚渫(試行的取組)		式	1.00					360,594	
バックホウ浚渫船拘束(能力補正型)		式	1.00	360,594				360,594	
土運船運搬工		式	1.00					1,224,166	
土運船運搬		式	1.00					1,224,166	
土運船運搬		m３	729.00	1,275				929,475	
土運船拘束		式	1.00	294,691				294,691	
揚土土捨工		式	1.00					131,949	
バックホウ揚土(試行的取組)		式	1.00					131,949	
バックホウ揚土(能力補正型)		m３	729.00	181				131,949	
洗掘防止工		式	1.00					7,757,028	
帆布敷設		式	1.00					7,096,968	
帆布敷設	水深区分10m未満	m２	3,272.00	2,169				7,096,968	
帆布敷設		式	1.00					660,060	
帆布敷設	水深区分10～15m未満	m２	285.00	2,316				660,060	
基礎捨石工		式	1.00					122,800,712	
基礎捨石	C-6-3：1,2工区、C-6-4：3工区	式	1.00					51,715,352	
捨石投入(ICT)	50～200kg/個 ICT施工 購入品 水深区分10m未満	m３	4,901.00	10,552				51,715,352	
基礎捨石	C-6-4：1,2工区	式	1.00					13,248,360	
捨石投入(ICT)	50～200kg/個 ICT施工 転用品 水深区分10m未満	m３	5,452.00	2,430				13,248,360	
捨石本均し		式	1.00					20,718,400	
捨石本均し(水中)	±5cm(50～200kg/個) 水深区分10m未満	m２	1,126.00	18,400				20,718,400	
捨石荒均し		式	1.00					22,230,000	
荒均し(水中)	±10cm(50～200kg/個) 水深区分10m未満	m２	1,710.00	13,000				22,230,000	
捨石荒均し		式	1.00					13,341,600	
荒均し(水中)	±50cm(50～200kg/個) 水深区分10m未満	m２	1,962.00	6,800				13,341,600	
捨石荒均し		式	1.00					1,547,000	
荒均し(水中)	±50cm(50～200kg/個) 水深区分10～15m未満	m２	182.00	8,500				1,547,000	
本体工(ブロック式)		式	1.00					54,881,179	
本体ブロック据付工		式	1.00					54,881,179	
本体方塊陸上運搬	本体方塊各種 支給場所(金沢港)～積出場所(金沢港) 支給品	式	1.00					4,399,992	
ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	本体方塊各種　平均W=24.89/個	個	276.00	15,942				4,399,992	
本体方塊積込	本体方塊各種 積出場所(金沢港) 支給品	式	1.00					2,704,800	
ブロック積込	本体方塊各種 平均W=24.89t/個	個	276.00	9,800				2,704,800	
本体方塊海上運搬	本体方塊各種 積出場所（金沢港）～施工場所（小木港） 支給品	式	1.00					23,200,000	
本体方塊海上運搬	本体方塊各種 積出場所(金沢港)～施工場所(小木港)	回	16.00	1,450,000				23,200,000	
本体方塊据付	本体方塊各種 施工場所(小木港) 水上据付 支給品	式	1.00					7,196,007	
ブロック据付(1スイング)	本体方塊各種 平均W=14.55t/個 水上据付	個	91.00	79,077				7,196,007	
本体方塊据付	本体方塊各種 施工場所(小木港) 水中据付 支給品	式	1.00					17,380,380	
ブロック据付(1スイング)	本体方塊各種 平均W=29.98t/個 水中据付	個	185.00	93,948				17,380,380	
裏込・裏埋工		式	1.00					93,467,210	
裏込工		式	1.00					93,467,210	
裏込材		式	1.00					61,208,602	
瀬取り投入(二次投入方式)	10～30kg/個 水深区分10m未満	m３	6,643.00	9,214				61,208,602	
裏込均し		式	1.00					14,817,400	
裏込均し(Ⅱ)(水中)	±20cm(10～30kg/個) 水中部 水深区分10m未満	m２	1,807.00	8,200				14,817,400	
裏込均し		式	1.00					7,327,488	
裏込均し(Ⅱ)(陸上)	±20cm(10～30kg/個) 陸上部 海上施工	m２	812.00	9,024				7,327,488	
吸出し防止材		式	1.00					10,113,720	
防砂シート敷設	防砂シート	m２	3,110.00	3,252				10,113,720	
上部工		式	1.00					12,889,772	
上部コンクリート工		式	1.00					12,889,772	
支保		式	1.00					1,805,650	
支保組立組外(重力式)	陸上施工	m	275.00	6,566				1,805,650	

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価(円)	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
型枠		式	1.00					4,803,414	
鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製型枠　陸上施工	ｍ２	518.00	9,273				4,803,414	
伸縮目地		式	1.00					164,060	
伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系　t=10mm	ｍ２	65.00	2,524				164,060	
コンクリート		式	1.00					6,116,648	
コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)(BB)　W/C≦65%以下 直接打設	ｍ３	236.00	25,918				6,116,648	
直接工事費		式	1.00					523,410,134	
共通仮設		式	1.00					122,754,574	
共通仮設費（ 積上 ）		式	1.00					90,999,209	
運搬費		式	1.00					5,780,946	
建設機械器具等運搬		式	1.00					954,197	
分解組立運搬	バックホウ（山積1.4m3）	式	1.00	954,197				954,197	
建設機械器具等運搬		式	1.00					4,826,749	
分解組立運搬	クローラクレーン（150t吊）	式	1.00	4,826,749				4,826,749	
回航・えい航費		式	1.00					84,522,975	
回航		式	1.00					35,887,322	
回航費(被回航方式 作業船)	深層混合処理船（2.2m2級）北九州港(戸畑・若松)～小木港	回	2.00	17,943,661				35,887,322	
回航		式	1.00					3,544,240	
回航費(被回航方式 作業船)	バックホウ浚渫船（鋼D2m3級）輪島港～小木港	回	2.00	1,772,120				3,544,240	
回航		式	1.00					4,753,910	
回航費(被回航方式 作業船)	土運船（鋼650m3級）金浦漁港～小木港	回	2.00	2,376,955				4,753,910	
えい航		式	1.00					990,000	
えい航費(作業船)	土運船（鋼650m3積）七尾港～小木港	回	2.00	495,000				990,000	
回航		式	1.00					8,691,452	
回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼D200t吊）直江津港～小木港	回	2.00	4,345,726				8,691,452	
回航		式	1.00					2,469,551	
回航費(被回航方式 作業船)	台船（鋼1500t積級）小木港～金沢港	回	1.00	2,469,551				2,469,551	
回航		式	1.00					3,777,764	
回航費(被回航方式 作業船)	台船（鋼1000t積級）西郷港～金沢港	回	1.00	3,777,764				3,777,764	
回航		式	1.00					4,854,133	
回航費(被回航方式 作業船)	台船（鋼1000t積級）小木港～西郷港	回	1.00	4,854,133				4,854,133	
回航		式	1.00					3,805,375	
回航費(被回航方式 作業船)	台船（鋼1000t積級）境港～金沢港	回	1.00	3,805,375				3,805,375	
回航		式	1.00					5,242,417	
回航費(被回航方式 作業船)	台船（鋼1000t積級）小木港～境港	回	1.00	5,242,417				5,242,417	
回航		式	1.00					5,270,028	
回航費(被回航方式 作業船)	台船（鋼1000t積級）船川港～金沢港	回	1.00	5,270,028				5,270,028	
回航		式	1.00					4,166,613	
回航費(被回航方式 作業船)	台船（鋼1000t積級）小木港～船川港	回	1.00	4,166,613				4,166,613	
えい航		式	1.00					1,070,170	
えい航費(作業船)	クレーン付台船(45～50t吊）穴水港～小木港	回	2.00	535,085				1,070,170	
技術管理費		式	1.00					695,288	
六価クロム溶出試験		式	1.00					19,820	
六価クロム溶出試験		式	1.00	19,820				19,820	
施工情報調査		式	1.00					573,830	
施工情報調査	詳細調査：4工種　モニタリング調査：5工種	式	1.00	573,830				573,830	
技術管理		式	1.00					101,638	
諸経費動向調査		式	1.00	101,638				101,638	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					30,153,583	
現場環境改善費		式	1.00					1,601,782	
現場管理費		式	1.00					143,123,503	
工事原価		式	1.00					789,288,211	
一般管理費等		式	1.00					105,482,173	
工事価格		式	1.00					894,770,384	
測量業務価格		式	1.00					4,363,926	
合計価格		式	1.00					899,134,310	
消費税等相当額		式	1.00					89,913,431	
請負工事費		式	1.00					989,047,741	