

[標準様式 6 - 2]

(第 4 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工 事 の 名 称	小木港(小木地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外1件工事
工 事 場 所	鳳珠郡能登町小木地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものとする。
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 8 5 8, 5 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 1, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 3 0 9, 5 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現状不一致および未計上、概算計上の確定に伴い、岸壁(-4.5m)の構造物撤去工、本体工、上部工、舗装工、付属工、岸壁(-5.0m)の構造物撤去工、地盤改良工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工、仮設工、臨港道路の構造物撤去工、土工、排水構造物工、舗装工、共通仮設費(運搬費、回航・えい航費、事業損失防止施設費、技術管理費、安全費、事業損失防止施設費、営繕費)および施工管理費に変更が生じたため。 2. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北陸地方整備局 港湾空港部】


契約変更年 月日	工事の名称	変更前の契 約金額	変更後の契 約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェック の該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月25日	小木港(小木地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外1件工事	18億円	23億円	石川県鳳珠 郡能登町小 木地先	R6.12.25～ R8.3.31	本工事は、岸壁(-4.5m)の 構造物撤去工、本体工、 上部工、舗装工、付属工、 防食工を、岸壁(-5.0m)の 構造物撤去工、基礎工、 被覆工、上部工、裏込・裏 埋工、舗装工、付属工、地 盤改良工を施工するもの である。	工事の区分の追 加	・道路(小木地内)の撤 去工、土工、舗装工、排 水構造物工を追加	・岸壁(-5.0m)に隣接してお り、施工高さの調整を岸壁(- 5.0m)と一体とすることで、手 戻りなく施工でき、効率的・ 経済的となるため。	・特に意見なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

■ 小木港(小木地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外1件工事 請負者:五洋建設(株)
工事場所:石川県鳳珠郡能登町小木地先 工期:令和6年12月25日～令和8年3月31日

工事概要

- 【岸壁(-4.5m)】 工事延長 L=224m
構造物撤去、本体、上部、舗装、付属、防食工
- 【岸壁(-5.0m)】 工事延長 L=161m
構造物撤去、基礎、被覆、上部、裏込・裏埋、舗装、付属、地盤改良工
- 【道路(小木地内)】 工事延長 L=約204m
撤去工、土工、舗装工、排水構造物工



道路(小木地内)



第三者チェックの該当項目

・工事区分の追加

工事変更の内容

・道路(小木地内)の撤去工、土工、舗装工、排水構造物工を追加

工事変更の理由

・岸壁(-5.0m)に隣接しており、施工高さの調整を岸壁(-5.0m)と一体とすることで、手戻りなく施工でき、効率的・経済的となる