

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工 事 の 名 称	両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事
工 事 場 所	新潟県佐渡市両津湊地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 計画変更に伴い、上部工、渡版工、付属工を追加変更するため。 2. 計画変更に伴い、工期を延伸するため。 3. 計画変更に伴い、指定部分工期を設けるため。 4. 現状不一致に伴い、撤去工、栈橋本体工の数量を変更するため。 5. 未計上項目が確定したため。